

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Oprava vjezdové komunikace do MŠ Koperníkova 6“

Číslo smlouvy objednatele: 05250400013/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech právních:*

[Redacted signature block]

b) *ve věcech technických:*

[Redacted signature block]

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	RPKstavební, s.r.o.
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ:	03850293
DIČ:	CZ03850293
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	1487148000/2700
Zastoupený:	Robert Fedák, jednatel

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech právních:*

kontakt (telefon a e-mail)

Robert Fedák

[Redacted contact information]

b) *ve věcech technických:*

kontakt (telefon a e-mail):

[Redacted contact information]

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele 05250400013, ze dne 22.04.2025, uveřejněné v registru smluv dne 23.04.2025 (dále také „smlouva o dílo“, či „SoD“). Změna smlouvy o dílo spočívá ve změně termínu plnění díla, vzhledem k nepředvídanému posunu harmonogramu prací u návazné investiční akce *Oprava oplocení MŠ Koperníkova 6*. Vzhledem k uvedenému může Zhotovitel práci na opravě vjezdu dle SoD započít až 02.07.2025 po finálním dokončení oplocení, kdy ve zbývajícím čase dle SoD není možné předmět díla realizovat.

Dodatek č. 1 vychází z možnosti změn závazku z veřejné zakázky s ohledem na § 6 zákona č. 134/2016 Sb.

II. Změna v době plnění smlouvy o dílo

1. Tímto dodatkem se mění doba plnění smlouvy; ruší se obsah čl. III., odst. 1. SoD a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Práce na Díle, včetně souvisejícího plnění, musí být dokončeny nejpozději do 11.07.2025 (dále jen „Finální lhůta“). Práce na Díle mohou započít až po nabytí účinnosti Smlouvy jejím řádným uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na P9/129/2025.03 zasedání Porady starosty dne 23.06.2025, a to v souladu s Organizační směrnicí č. 8, Zadávání veřejných zakázek, která byla schválena na R9/62/2025.05 zasedání RMČ, dne 12.05.2025.

V Brně dne.....

Ing. Petr Kunc Digitálně podepsal
Ing. Petr Kunc
Datum: 2025.07.04
13:27:50 +02'00'

.....
za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne.....

Robert Fedák Digitálně podepsal
Robert Fedák
Datum: 2025.07.01
22:30:49 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Robert Fedák
jednatel