



MC05X02XL8K4

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, č. 0031/0/OPRI/22,
ze dne 26. 9. 2022
(dále jen „dodatek č. 4“)**

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
zastoupena: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem společnosti a
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo, č. 0031/0/OPRI/22, jejímž předmětem je realizace stavby metodou Design & Build s názvem „**Výstavba nové ZŠ V Cibulkách – Na Výši**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2023, č. 0031/1/OPRI/22 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2023, č. 0031/2/OPRI/22 (dále jen „dodatek č. 2“) a dodatku č. 3, č. 0031/3/OPRI/22, ze dne 16. 12. 2024 (dále jen „dodatek č. 3“; smlouva ve znění pozdějších dodatků dále souhrnně jako „**Smlouva**“). Při realizaci díla stavby metodou Design & Build zhotovitel odpovídá kromě vlastní realizace stavby za zhotovení předprojektové a projektové přípravy, stejně jako za další související služby a činnosti, v rozsahu stanoveném Smlouvou (dále jen „**Dílo**“).

- 2.2. Pojmy uvedené v tomto dodatku č. 4 mají shodný význam jako totožné pojmy uvedené ve Smlouvě, není-li v textu tohoto dodatku č. 4 výslovně uvedeno jinak.
- 2.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že dne 14. 2. 2025 došlo k vystavení Následné akceptace předjímané v čl. 3.6. dodatku č. 3. K datu vystavení Následné akceptace je Milník A2 bez dalšího považován za splněný.
- 2.4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že dne 12.6. 2025 došlo k nabytí právní moci Společného povolení a ke splnění milníku A3.
- 2.5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě z důvodu potřeby dřívější realizace Stavby a převzetí staveniště, pročez se smluvní strany dohodly, že níže uvedená Dokumentace bude předávána po částech, přičemž se nemění ani její rozsah ani její cena ani podmínky úhrady ceny. Změny smluvních podmínek realizovaných tímto dodatkem č. 4 nezakládají podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

Čl. III

Předmět dodatku č. 4

- 3.1. Smluvní strany se postupem dle čl. 16 Smlouvy, s názvem Změnové řízení, dohodly na následujících změnách či doplněních Smlouvy.
- 3.2. Na základě dohody smluvních stran budou práce na Dokumentaci přípravných prací a na Dokumentaci pro provádění stavby postupovat v souladu s harmonogramem projekčních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4. Smluvní strany se dále dohodly, že Dokumentace přípravných prací bude zhotovitelem předložena a Správcem stavby akceptována ve dvou částech – (i) Dokumentace přípravných prací (vyjma zapažení stavební jámy) a (ii) Dokumentace přípravných prací (zapažení stavební jámy), nejpozději v termínech uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4, které odpovídají milníkům A44 a A55. Dokumentace pro provádění stavby bude ze strany zhotovitele předkládána a ze strany Správce stavby akceptována průběžně v závislosti na zhotovení jejích jednotlivých projekčních oddílů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4. K naplnění Milníku A4 (Akceptovaná Dokumentace pro provádění stavby) dojde až k datu akceptace plného zhotovení Dokumentace pro provádění stavby, tedy k datu akceptace posledního projekčního oddílu Dokumentace pro provádění stavby ze strany Správce stavby. Pro akceptaci shora označených částí Dokumentace přípravných prací a pro akceptaci jednotlivých projekčních oddílů Dokumentace pro provádění stavby se adekvátně použijí pravidla akceptace Dokumentace uvedená v čl. 9.26 Smlouvy s výjimkou délky lhůty k vydání souhlasu nebo stanoviska s výhradami k předložené Dokumentaci ze strany Správce stavby dle čl. 9.26.1. a 9.26.2. Smlouvy, pro které bude platit režim následující věty. Na základě dohody smluvních stran bude Správcem stavby vydávat souhlas či stanovisko s výhradami k předloženým návrhům Dokumentace přípravných prací, či k předloženým návrhům těchto projekčních oddílů: koordinace projektu; projekt přípravných prací; zapažení stavební jámy; základová deska; statika

betony; statika dřevo; RDS stavební řešení; stavební řešení detaily, výrobky; ZTI; VZT; Topení; Chlazení; elektro silno; elektro slabo; MaR Dokumentace pro provádění stavby ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od data předložení příslušného návrhu Dokumentace přípravných prací, či návrhů uvedených projekčních oddílů Dokumentace pro provádění stavby Správci stavby; ve vztahu k ostatním projekčním oddílům Dokumentace pro provádění stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 a současně pro ně nebyla touto větou vyhrazena kratší lhůta pro akceptaci Správcem stavby, platí obecná délka lhůty k vydání souhlasu nebo stanoviska s výhradami k předložené Dokumentaci ze strany správce stavby dle čl. 9.26.1. a 9.26.2. Smlouvy.

3.3. V důsledku výše uvedených změn dochází ke zrušení Přílohy č. 2 Smlouvy (Milníky – znění dle dodatku č. 2) a její nahrazení přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (Milníky – znění dle dodatku č. 4), která vyjadřuje výše uvedenou dohodu smluvních stran. Návrh tohoto dodatku č. 4 byl připraven pro jednání Rady městské části Prahy 5 dne 30. 6. 2025, pročež smluvní strany shodně závazně konstatují, že k naplnění Milníku A33 „Schválení dodatku č. 4“ došlo ke dni 30. 6. 2025, který je současně dnem podpisu tohoto dodatku č. 4.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pět (5) dní po akceptaci Dokumentace přípravných prací (vyjma zapažení stavební jámy; Milník A44 – viz Milníky – znění dle dodatku č. 4) převezme staveniště, tedy že naplní Milník T (Den převzetí staveniště – viz Milníky – znění dle dodatku č. 4) a zahájí realizaci Stavby. Podmínkou pro převzetí staveniště ze strany zhotovitele je kromě (i) akceptace Dokumentace přípravných prací (vyjma zapažení stavební jámy) i (ii) nabytí právní moci Společného povolení a (iii) doložení právního titulu opravňujícího objednatele k řádnému předání staveniště zhotoviteli pro účely zahájení realizace stavebních prací (včetně demolice). Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednaly, že pro převzetí staveniště zhotovitelem objednatel doloží požadovaný titul k předání následujících pozemků v k. ú. Košíře:

- a) parc. č. 613/1,
- b) parc. č. 613/2, jehož součástí je stavba č.p. 1265,
- c) parc. č. 610/2, jehož součástí je stavba č.p. 1266,
- d) dílu pozemku p. č. 610/7b, který je vyznačen v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku vyhotovitele p. Dany Staňkové, číslo 2699-4/2025; uvedený díl je v geometrickém plánu sloučen do pozemku p. č. 610/7 (společně s dílem pozemku parc. č. 610/1a) o celkové výměře 3334 m², přičemž změny realizované geometrickým plánem doposud ještě nebyly zapsány do katastru nemovitostí – geometrický plán tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 4 (dále jen „geometrický plán“).

Ostatní pozemky, které mají být dle smlouvy objednatelem předány zhotoviteli jako součást místa plnění, tedy staveniště, tj. následující pozemky nacházející se v k. ú. Košíře:

- a) díl pozemku parc. č. 610/1a, který je vyznačen v geometrickém plánu,
 - b) parc. č. 2094/3, který je vyznačen v geometrickém plánu,
 - c) parc. č. 2119/2, který je vyznačen v geometrickém plánu,
- (dále jen „ostatní pozemky“)

budou zhotoviteli ze strany objednatele předány nejpozději 31.12.2025. Termíny plnění (vč. Milníků), které budou dotčeny nepředáním ostatních pozemků zhotoviteli k datu naplnění Milníku T, budou adekvátně prodlouženy o dobu prodlení objednatele s předáním těchto ostatních pozemků zhotoviteli oproti termínu dle předchozí věty.

Skutečnost, že k datu předání a převzetí staveniště nebude dosud kompletně zpracována Dokumentace pro provádění stavby, není překážkou převzetí staveniště ze strany zhotovitele. V souvislosti s touto dohodou smluvní strany tímto ruší čl. 11.2 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

„11.2 Zhotovitel převezme staveniště pět (5) dní po akceptaci Dokumentace přípravných prací vyjma zapažení stavební jámy (tedy splnění Milníku A44 – viz Milníky – znění dle dodatku č. 4) za podmínky, že kromě akceptace Dokumentace přípravných prací vyjma zapažení stavební jámy je k datu převzetí staveniště Zhotoviteli k dispozici i pravomocné Společné povolení a právní titul opravňující Investora k řádnému předání staveniště Zhotoviteli pro účely zahájení realizace stavebních prací (včetně demolice). Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednaly, že pro převzetí staveniště Zhotovitelem Investor doloží požadovaný titul k předání následujících pozemků v k. ú. Košíře:

- a) parc. č. 613/1,
- b) parc. č. 613/2, jehož součástí je stavba č.p. 1265,
- c) parc. č. 610/2, jehož součástí je stavba č.p. 1266,
- d) dílu pozemku p. č. 610/7b, který je vyznačen v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku vyhotovitele p. Dany Staňkové, číslo 2699-4/2025, který tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 4 (dále jen „**geometrický plán**“).

Nebude-li některá z podmínek uvedených v předchozí větě k datu předání staveniště Zhotoviteli prokazatelně splněna, není Zhotovitel oprávněn ani povinen staveniště převzít, aniž by byl v prodlení s plněním svých smluvních povinností (zejm. Milníků).

Ostatní pozemky, které mají být dle smlouvy Investorem předány Zhotoviteli jako součást místa plnění, tedy staveniště, tj. následující pozemky nacházející se v k. ú. Košíře:

- a) díl pozemku parc. č. 610/1a, který je vyznačen v geometrickém plánu,
 - b) parc. č. 2094/3, který je vyznačen v geometrickém plánu,
 - c) parc. č. 2119/2, který je vyznačen v geometrickém plánu,
- (dále jen „**ostatní pozemky**“)

budou Zhotoviteli ze strany Investora předány nejpozději do 31.12.2025. Termíny plnění (vč. Milníků), které budou dotčeny nepředáním ostatních pozemků Zhotoviteli k datu naplnění Milníku T, budou adekvátně prodlouženy o dobu prodlení Investora s předáním těchto ostatních pozemků Zhotoviteli oproti termínu dle předchozí věty.

Zhotovitel je oprávněn převzít staveniště i v době, kdy Dokumentace pro provádění stavby ještě nebude kompletně zhotovena a akceptována Správcem stavby, Dokumentace přípravných prací vyjma zapažení stavební jámy však musí být k datu převzetí staveniště Zhotovitelem již kompletně akceptována ze strany Správce stavby.“

Zhotovitel zahájí práce na Stavbě dle akceptované Dokumentace přípravných prací a dle akceptované Dokumentace pro provádění stavby DPPS Základová deska (viz Milník A55 – viz Milníky – znění dle dodatku č. 4). Další projekční oddíly Dokumentace pro

provádění stavby budou zhotovitelem prováděny a předkládány k akceptaci správci stavby v souladu s harmonogramem projekčních prací a pravidly stanovenými tímto dodatkem č. 4. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy objednatel přestane poskytovat zhotoviteli součinnost při vytváření Dokumentace a poskytování služeb Inženýringu (zejm. když objednatel v rozporu se Smlouvou přestane reagovat na návrhy Dokumentace pro provádění stavby vyhotovené v souladu s harmonogramem projekčních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4, a/nebo v rozporu se Smlouvou přestane tyto návrhy Dokumentace pro provádění stavby akceptovat, aniž by k tomu existoval řádný důvod stanovený Smlouvou), budou termíny plnění realizace Stavby (vč. příslušných Milníků) posunuty o dobu, po kterou trvalo uvedené odepření součinnosti objednatele. Po dobu odepření součinnosti objednatele dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn přerušit práce na realizaci Stavby, dokud nebude součinnost objednatele v plném rozsahu obnovena a dokud nebudou vypořádány případné dopady do Ceny díla a termínů plnění (vč. příslušných Milníků), které jednostranné odepření součinnosti objednatele způsobilo.

- 3.5.** Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení zhotovitele se splněním Milníku A44 a A55, které nebude napraveno ani po dodatečné výzvě objednatele ukládající zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě v délce trvání alespoň čtyřicet-pět (45) dnů od doručení této výzvy k nápravě zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou v čl. 24.1.3. Smlouvy. Vyměřená smluvní pokuta za prodlení s Milníkem A44 a/nebo A55 nebude zhotoviteli vrácena ani v případě, kdy splní návazný termín uvedený v Milnících, pokud však zhotovitel navzdory prodlení se splněním Milníku A44 a A55 splní Milník Pd (Praktické dokončení stavby – ve znění dodatku č. 4) zkrácený o dobu prodlení se splněním Milníku A44 a A55, které vyvolalo posunutí Milníku T a na něho navazujících Milníků (tedy jako kdyby k žádnému posunu Milníku Pd dle přílohy č. 2 dodatku č. 4 nedošlo), bude vyměřená smluvní pokuta za prodlení s Milníkem A44 a A55 zhotoviteli vrácena.
- 3.6.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 4 je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku č. 4 poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 4 uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek č. 4 byl vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.32/661/2025 ze dne 30. 6. 2025.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – projekční harmonogram

Příloha č. 2 – Nové Milníky – znění dle dodatku č. 4

Příloha č. 3 – Geometrický plán

V Praze dne

Lukáš

Digitálně podepsal
Lukáš Herold

Herold

Datum: 2025.06.30
14:53:15 +02'00'

za objednatele:

Bc. Lukáš Herold
starosta MČ Praha 5

V Liberci dne

Robert
Špott

Digitálně podepsal
Robert Špott
Datum: 2025.06.30
18:24:45 +02'00'

Luboš
Váňa

Podepsal Luboš Váňa
DN: cn=Luboš Váňa,
c=CZ,
email=vana@syner.cz
Datum: 2025.07.01
07:53:06 +02'00'

za zhotovitele:

JUDr. Robert Špott, MBA a
Ing. Luboš Váňa
jednatelé SYNER, s.r.o.

ZŠ V Cibulkách, Na Výši - Projektová dokumentace pro provádění stavby																	
ID	Rež	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení												
						25	V	VI	Čtvrť. 3, 2025			Čtvrť. 4, 2025			Čtvrť. 1, 2026		
									VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1																	
2		ZŠ V Cibulkách, Na Výši - Projektová dokumentace pro provádění stavby	167 dny	15.06. 25	31.01. 26												
3			prezentace stavu projektu pro nové vedení	0 dny	15.06. 25	15.06. 25											
4			vstupní zadání pro zpracování RDS od klienta	0 dny	30.06. 25	30.06. 25											
5			koordinace projektu	155 dny	01.07. 25	31.01. 26											
6			projekt přípravných prací	23 dny	01.07. 25	31.07. 25											
7			zapažení stavební jámy	21 dny	01.08. 25	31.08. 25											
8			základová deska	21 dny	01.08. 25	31.08. 25											
9			statika betony	45 dny	01.09. 25	31.10. 25											
10			statika dřevo	44 dny	01.10. 25	30.11. 25											
11			RDS stavební řešení	110 dny	01.07. 25	30.11. 25											
12			stavební řešení detaily, výrobky	89 dny	01.09. 25	31.12. 25											
13			ZTI	66 dny	01.11. 25	31.01. 26											
14			VZT	66 dny	01.11. 25	31.01. 26											
15			Topení	66 dny	01.11. 25	31.01. 26											
16			Chlazení	66 dny	01.11. 25	31.01. 26											
17			elektro silno	45 dny	01.12. 25	31.01. 26											
18			elektro slabo	45 dny	01.12. 25	31.01. 26											
19			MaR	45 dny	01.12. 25	31.01. 26											
Projekt: 250617_ZS_Cibulky_Hm Datum: 17.06. 25			Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly										
			Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník										
			Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín										
			Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh										
			Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu										
			Neaktivní úkol		Pouze zahájení												
			Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení												
Stránka 1																	

Příloha č. 2

Milníky

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)
A0	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby	-
A	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací	A0 + 14
A1	Akceptovaný Aktualizovaný Návrh stavby	A0 + 304
A11	Vydání příkazu k pokračování prací dle Aktualizovaného Návrhu stavby	A1 + 21
A2	Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení	A11 + 220
A3	Vydání Společného povolení	A2 + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné řízení podané vč. úplné DÚR+DSP a datem nabytí právní moci Společného povolení
A33	Schválení Dodatku č. 4	
A44	Akceptovaná část Dokumentace přípravných prací (vyjma Zapažení stavební jámy)	A33 + 31
A55	Akceptovaná část Dokumentace přípravných prací (Zapažení stavební jámy) + akceptovaná část Dokumentace pro provádění stavby (DPPS Základová deska)	A33 + 62
A4	Akceptovaná Dokumentace pro provádění stavby	A33 +215
T	Den převzetí staveniště	A44 + 5
-	Realizace Stavby	-
B	Dokončení bouracích a demoličních prací	T + 60
C	Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí	A55 + 160
D	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť	A55 + 340


Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)
E	Dokončení dělicích příček a hrubých podlah	A55 + 460
F	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry	A55 + 650
Pd	Praktické dokončení stavby	A55 + 770
	Zkušební provoz	
Uv	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy	Pd + 30 dní
DP	Úplné dokončení projektu	Pd + 10 let

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ															
Dosavadní stav					Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpós. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
			Způsob využití				Způsob využití			Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu	
	ha	m ²	Způsob využití		ha	m ²									
610/1	38	98	ostat. pl. sport.a rekr.pl.	610/1	36	94	ostat. pl. sport.a rekr.pl.		2	610/1		1220	36	94	
610/7	*2)	35	78	ostat. pl. sport.a rekr.pl.	610/7	*1)	33	34	ostat. pl. sport.a rekr.pl.	2	610/1	1220	2	04	a
											610/7	1220	31	29	b
													*1)	33	33
				610/8	4	48	ostat. pl. jiná plocha		2	610/7	1220	4	48		
2094/1	1	96	99	ostat. pl. ostat. komunikace	2094/1	1	96	14	ostat. pl. komunikace	0	2094/1	1220	1	96	14
				2094/3		85	ostat. pl. jiná plocha		2	2094/1	1220			85	
2119	15	75	ostat. pl. ostat. komunikace	2119/1	14	80	ostat. pl. komunikace		2	2119	1220	14	80		
				2119/2		95	ostat. pl. jiná plocha		0	2119	1220			95	
	2	87	50		2	87	50								


*1) Rozdíl vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.7b přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění) u dílů nové parcely.

*2) Rozdíl vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění)


GEOMETRICKÝ PLÁN pro			Geometrický plán ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:			Stejnopis ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:		
- rozdělení pozemku			Jméno, příjmení: Ing. Marie Moresová			Jméno, příjmení:		
- změnu hranic pozemků			Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů: 663			Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů:		
			Dne: .2.2025 Číslo: 9/2025			Dne: Číslo:		
			Naležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.			Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.		
Vyhovitel: Dana Staňková Dukelských hrdinů 36, Praha 7, 17000 mob: +420 606 555 584			Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.			Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.		
Číslo plánu: 2699 - 4 / 2025								
Okres: -----								
Obec: Praha								
Kat. území: Košárka								
Mapový list: Praha 8-2/13								
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic které byly označeny předepsaným způsobem: plotem, krajnicí, barvou, hřeb								



Det: A



Det: B



Seznam souřadnic (S-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

číslo bodu	Y	X	Kód kv.	Poznámka
66- 33	747205.90	1044876.96	3	obrubník-barva
1318-367	747198.23	1044878.15	3	kolík
1319- 20	747160.09	1044874.45	3	roh zdi
1329- 57	747127.30	1044970.16	3	mezník (nalezený)
1329- 70	747210.09	1044911.50	3	plot-barva
1329- 76	747134.81	1044921.95	3	mezník (nalezený)
1330-280	747217.07	1044960.51	3	kolík
2470- 1	747140.58	1044969.43	3	kolík
1	747132.03	1044969.90	3	barva na zdi
5	747205.29	1044879.58	3	kraj asfaltu
6	747204.56	1044878.84	3	kraj asfaltu
7	747202.72	1044877.45	3	kraj asfaltu-barva
8	747201.78	1044876.90	3	kraj asfaltu
9	747200.94	1044876.50	3	kraj asfaltu
10	747200.20	1044876.30	3	kraj asfaltu
11	747198.03	1044876.10	3	kraj asfaltu
12	747197.10	1044875.80	3	kraj asfaltu
13	747197.11	1044875.70	3	kraj asfaltu
14	747183.22	1044875.04	3	kraj asfaltu
15	747179.26	1044874.78	3	kraj asfaltu
16	747174.38	1044874.35	3	kraj asfaltu
17	747171.86	1044874.03	3	kraj asfaltu
18	747164.52	1044872.96	3	kraj asfaltu
19	747160.60	1044872.17	3	kraj asfaltu
22	747206.07	1044880.68	3	kraj asfaltu
23	747206.63	1044881.67	3	kraj asfaltu
24	747207.02	1044882.83	3	kraj asfaltu
25	747208.28	1044887.14	3	kraj asfaltu
26	747208.82	1044889.87	3	kraj asfaltu
27	747209.43	1044894.25	3	kraj asfaltu
28	747209.90	1044898.33	3	kraj asfaltu
30	747211.54	1044914.99	3	kraj asfaltu
31	747212.65	1044922.05	3	kraj asfaltu
36	747189.92	1044958.60	3	plot
37	747169.98	1044963.03	3	plot
38	747155.77	1044966.10	3	plot
39	747215.45	1044946.39	3	kraj asfaltu
40	747215.76	1044949.86	3	kraj asfaltu
41	747214.87	1044953.05	3	obrubník-barva
42	747214.30	1044953.90	3	obrubník-barva
44	747198.51	1044956.82	3	plot
52	747215.62	1044950.35	3	hřeb