

Dodatek č.1
k Smlouvě o dílo č. 0014/OV/2025 ze dne 3. 4. 2025

na realizaci stavby

„Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani - 2“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Kadaň**
Zastoupený: Mgr. Jan Losenický, starosta
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: e-podatelna@mesto-kadan.cz
ID datové schránky: uaybdrx
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **PETROM STAVBY, a. s.**
Zastoupený: Petr Kasper, předseda představenstva
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO: 26769611
DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]
E-mail: petromstavby@petromstavby.cz
ID datové schránky: 6jks4we
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED] - vedoucí odboru výstavby
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED] - vedoucí odboru výstavby
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu realizace díla z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Z důvodu nedostatku speciální surovinové složky, která je pro CO2 neutrální trávník nezbytná, není možné vyrobit a dodat umělý trávník před 25. červencem 2025, viz. prohlášení společnosti Melos GmbH, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Tato skutečnost byla projednána a odsouhlasena odpovědnými pracovníky smluvních stran. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č.1 mění Smluvní strany bod „4.1 Doba plnění“ původní Smlouvy následovně:

4.1 Doba plnění:

<i>Termín předání staveniště:</i>	<i>do 7 kalendářních dní od odeslání písemné výzvy k předání staveniště</i>
<i>Zahájení stavebních prací:</i>	<i>do 7 kalendářních dní od předání staveniště</i>
<i>Dokončení díla:</i>	<i>nejpozději do 11. 8. 2025</i>
<i>Předání a převzetí díla:</i>	<i>do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací</i>

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy :

- prohlášení společnosti Melos GmbH

V Kadani dne viz digitální podpis

Za objednatele :

Mgr. Jan Losenický

Mgr. Jan Losenický
starosta

V Kadani dne viz digitální podpis

Za zhotovitele :

**Petr
Kasper**

Petr Kasper
předseda představenstva