

„Propojovací komunikace Lochkov - Sliveneč“

HARMONOGRAM PRACÍ

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
ÚSEK A - celkem 37 kal. dnů	příprava území																																												
	Frézování asfaltových ploch																																												
	Zemní práce a sanace																																												
	Provedení podkladních vrstev vozovky																																												
	Provedení asfaltových vrstev vozovky																																												
	Provedení dopravního značení																																												
	Provedení sadových úprav																																												
ÚSEK B - celkem 125 kal. dnů	příprava území																																												
	Frézování asfaltových ploch																																												
	Zemní práce a sanace																																												
	Provedení podkladních vrstev vozovky																																												
	Provedení asfaltových vrstev vozovky																																												
	Provedení dopravního značení																																												
	Provedení sadových úprav																																												
ÚSEK C - celkem 80 kal. Dnů	příprava území																																												
	Frézování asfaltových ploch																																												
	Zemní práce a sanace																																												
	Provedení podkladních vrstev vozovky																																												
	Provedení asfaltových vrstev vozovky																																												
	Provedení dopravního značení																																												
	Provedení sadových úprav																																												
ÚSEK D - Celkem 58 kal. Dnů	příprava území																																												
	Frézování asfaltových ploch																																												
	Zemní práce a sanace																																												
	Provedení podkladních vrstev vozovky																																												
	Provedení asfaltových vrstev vozovky																																												
	Provedení dopravního značení																																												
	Provedení sadových úprav																																												

Zahájení realizace díla: do 15ti dnů od převzetí staveniště
Termin ukončení realizace: 300 kalendářních dnů od zahájení realizace díla
Termin vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla

FINANČNÍ HARMONOGRAM

