

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-003892

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2025 - 012

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/14 Nové Město n. M., oprava AB - PDPS + AD + TDS**
uzavřená dne 20.2.2025 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Hynek Seiner

se sídlem: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

IČO: 7456 9104

DIČ: CZ7811053305

zápis v obchodním rejstříku: -

právní forma: OSVČ

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: dtto

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý
samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2025 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/14 Nové Město n. M., oprava AB - PDPS + AD + TDS**“ (dále jen „Služby“).
2. V rámci projednávání konceptu projektové dokumentace vyplynula potřeba opakovaného jednání s MÚ Nové Město nad Metují, dále po konzultaci na DI Náchod vyvstala potřeba potřeba podrobnější konzultace, termín byl odložen z důvodu dovolené na DI Náchod. Závěry z těchto jednání bude nutné rovněž opakovaně projednat na MÚ Nové Město nad Metují a nutné zpracovat do PD.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem 5 Smlouvy – „Lhůty plnění“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:

1. Článek 5 Lhůty plnění

původní ustanovení dle Smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): Nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy.

se mění na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.18
17:27:50 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 19.06.2025 15:19:57 +02:00