

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby

### **„Rekonstrukce mostu v km 244,879 trati Brno – Česká Třebová“**

uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4230/2015

ISPROFIN: 5003540010

a

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 03

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1441

bank. spojení:

zastoupena: Pavlem Šťastným, členem představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2015/1012/0847

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele stavby doručené Objednateli dne 7. 6. 2017 a v souladu s ustanoveními článků 3.5.5.2 a 3.5.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany z důvodů okolností nastalých nezávisle na vůli smluvních stran dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavby z původních 9 měsíců na 12 měsíců od předání staveniště, které proběhlo dne 17. 10. 2016, nový termín pro dokončení stavebních prací tedy bude do 17. 10. 2017, a dále se smluvní strany dohodly na s tím související aktualizaci Harmonogramu postupu prací.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

*„3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení činnosti Zhotovitele:** na zpracování Projektu stavby bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

*Zahájení stavebních prací bude podmíněno stavební připraveností související stavby „III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“, jejímž investorem je Pardubický kraj (dále též „související stavba“).*

*Předpoklad zahájení stavebních prací je **březen 2016**. V případě nepřipravenosti související stavby v roce 2016 proběhne realizace stavby v roce 2017. Zahájení stavebních prací bude možné pouze na základě předchozího pokynu Objednatele. Pokyn, který bude časově závislý na termínu realizace související stavby, bude vydán nejpozději 30 dní před vlastním zahájením stavebních prací.*

*Projekt stavby a realizace musí být úzce koordinovány se související stavbou. Zkoordinovaný HMG realizace obou staveb je součástí přípravné dokumentace.*

**Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 13 měsíců** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Zpracování a předání Projektu stavby** spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **3 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců.** Zhotovitel zahájí stavební práce do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručen pokyn k zahájení stavebních prací Objednatelem (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce

a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“*

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 12.7.2017

V Pardubicích dne 14.7.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

