

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **00077/2025**
č. smlouvy zhotovitele: **2025/3314/0005**
č. dodatku č. 1 objednatele: **00844/2025**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Václav Horák, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 2435
Sídlo	Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupený	Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických	Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva
IČO	46506934
DIČ	CZ46506934
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	4ypevib
Bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu	17394093/0300

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2025

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 1. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00077/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli

ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech č. 1 - 9, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 172 546,68 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	31 516 374,32 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 618 438,61 Kč
cena celkem včetně DPH	38 134 812,93 Kč

2. Z celkové ceny dle původní smlouvy o dílo připadá na:

a) Stavební dílo celkem:	
Cena bez DPH	31 447 394,24 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 603 952,79 Kč
cena celkem včetně DPH	38 051 347,03 Kč
b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy o dílo nejvýše celkem:	
Cena bez DPH	68 980,08 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	14 485,82 Kč
cena celkem včetně DPH	83 465,90 Kč

Znění dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	31 688 921,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 654 673,41 Kč
cena celkem včetně DPH	38 343 594,41 Kč

2. Z celkové ceny dle dodatku č. 1 připadá na:

a) Stavební dílo celkem:	
Cena bez DPH	31 619 940,92 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 640 187,59 Kč
cena celkem včetně DPH	38 260 128,51 Kč
b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy o dílo nejvýše celkem:	
Cena bez DPH	68 980,08 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	14 485,82 Kč
cena celkem včetně DPH	83 465,90 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Změnové listy 1 - 9

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 6. 2025, usnesení č. 6439/103/RM/2025.




Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 25.06.2025 15:28:13 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Ing. Pavel
Jeništa

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2025.06.25
10:11:13 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva
KVIS Pardubice a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				1	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005			
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná						
Objednatel:		Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440						
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934						
Důvod a popis změny								
Na základě požadavku objednatele a v rámci sjednocení povrchů dojde ke změně materiálu ramp u č.p. 112 a podél č.p. 111 - betonová dlažba bude nahrazena kamennou tryskanou deskou. V části ploch označených jako 4.1 a 4.2 bude provedena štípaná žulová mozaika místo řezané žulové kostky. Pro provedení železobetonových konstrukcí opěrných stěn parkánu bude nutné provést podkladní beton z betonu C12/15, toto opatření je navrženo v rámci RDS. Jedná se o změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.).								
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací						
Cena díla								
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč		
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)				s DPH		0,00 Kč		
Cena změny								
Odpočet (bez DPH)		- 388 403,83 Kč						
Přípočet (bez DPH)		348 416,83 Kč						
Celková cena změny (bez DPH)		- 39 987,00 Kč						
Celková cena díla (bez DPH)		31 476 387,32 Kč		s DPH		38 086 428,66		
Smluvní termín dokončení díla:						do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:						do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Stanovisko zhotovitele:		Stanovisko AD:		Stanovisko TDS:		Stanovisko objednatele:		
Schvaluji:		Schvaluji:		Schvaluji:		Schvaluji:		
								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-39 987,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-39 987,00	-8 397,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-48 384,27

Projektant



Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-39 987,00	-48 384,27
D.1.1	ARS - změna povrchu dlažby ramp při c.p. 111 a 112 a změna typu mozaiky	-126 963,33	-153 625,63
D.1.1B	ARS - podkladní betony	86 976,33	105 241,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

Objekt:

D.1.1 - ARS - změna povrchu dlažby ramp při č.p. 111 a 112 a změna typu mozaiky

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-126 963,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-126 963,33	21,00%	-26 662,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-153 625,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1		
Objekt:			D.1.1 - ARS - změna povrchu dlažby ramp při č.p. 111 a 112 a změna typu mozaiky		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113		Datum:	16. 5. 2025	
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		Projektant:		
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53		Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-126 963,33
D8 - SO 02 ZP podchody č.112/111	-149 345,61
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí	-12 334,74
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-40 573,20
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-95 711,43
H22 - Komunikace pozemní a letiště	-726,24
D12 - SO 05 Parkán	22 382,28
H15 - Objekty pozemní zvláštní	22 382,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

Objekt:

D.1.1 - ARS - změna povrchu dlažby ramp při č.p. 111 a 112 a změna typu mozaiky

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-126 963,33
D	D8		SO 02 ZP podchody č.112/111				-149 345,61
D	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				-12 334,74
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-126,050	41,00	-5 168,05
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-149,306	48,00	-7 166,69
VV			-126,05*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		-149,306		
VV			Součet		-149,306		
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-40 573,20
25	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	-153,450	316,00	-48 490,20
VV			"2 kamenná řezaná mozaika 60x60x6 mm" - (91,98+14,06+47,41)		-153,450		
VV			Součet		-153,450		
425	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	19,500	406,00	7 917,00
VV			"vyspravení plochy u schodiště a části 3.5" 19,5		19,500		
VV			Součet		19,500		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				-95 711,43
26	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-14,060	940,00	-13 216,40
VV			"náhrada kamennou deskou"				
VV			"2 kamenná řezaná mozaika 60x60x6 mm" -14,06		-14,060		
VV			Součet		-14,060		
27	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-37,190	940,00	-34 958,60
VV			"obsaženo v p.č. 26"				
VV			"2 kamenná řezaná mozaika 60x60x6 mm" -37,19		-37,190		
VV			Součet		-37,190		
30	M	58380129.R	kamenná řezaná mozaiková dlažba 60x60x60 mm (bílá, černá)	m2	-71,705	3 620,00	-259 572,10
VV			"část 4.1 a 4.2 bude štípaná mozaika" -59,26-32,16		-91,420		
VV			"část 3.5 rampa ke vstupu do objektu č.p. 112 - bude nahrazeno kamennou deskou" -14,06		-14,060		
VV			"část 2.8 podlouhlí č.p. 112 - chybějící výměra v rozpočtu" 37,19		37,190		
VV			Součet		-68,290		
VV			-68,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-71,705		
VV			Součet		-71,705		
426	M	58381005.R	kostka štípaná dlažební mozaika žula 6/6 šedá	m2	91,420	916,00	83 740,72
VV			"část 4.1 a 4.2 bude štípaná mozaika" 59,26+32,16		91,420		
VV			Součet		91,420		
31	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-20,520	414,00	-8 495,28
VV			"náhrada kamennou deskou" -20,52		-20,520		
VV			Součet		-20,520		
32	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	-21,136	502,00	-10 610,27
VV			-20,52*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-21,136		
VV			Součet		-21,136		
427	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	34,580	507,00	17 532,06
VV			"část 3.5 rampa ke vstupu do objektu č.p. 112 - bude nahrazeno kamennou deskou" 14,06		14,060		
VV			"část 5 rampa z Husovy ulice (podél č.p. 111)" 20,52		20,520		
VV			Součet		34,580		
428	M	58381157	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 30mm	m2	36,686	3 540,00	129 868,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			34,58*1,03		35,617		
VV			Součet		35,617		
VV			35,617*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,686		
D	H22		Komunikace pozemní a letiště				-726,24
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,670	272,00	-726,24
D	D12		SO 05 Parkán				22 382,28
D	H15		Objekty pozemní zvláštní				22 382,28
258	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	35,415	632,00	22 382,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

Objekt:

D.1.1B - ARS - podkladní betony

KSO:

Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 976,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 976,33	21,00%	18 265,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 241,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

Objekt:

D.1.1B - ARS - podkladní betony

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		86 976,33
D8 - SO 02 ZP podchody č.112/111		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
D12 - SO 05 Parkán		86 976,33
27 - Základy		86 976,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL1

Objekt:

D.1.1B - ARS - podkladní betony

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 976,33

D	D8	SO 02 ZP podchody č.112/111					0,00
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
D	D12	SO 05 Parkán					86 976,33
D	27	Základy					86 976,33
429	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	21,231	1 590,00	33 757,29
	VV		"pod podkladní beton"				
	VV		(128,4+6,4)*1,05*0,15		21,231		
	VV		Součet		21,231		
430	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	14,154	3 760,00	53 219,04
	VV		"podkladní beton - chybějící položka v rozpočtu"				
	VV		(128,4+6,4)*1,05*0,1		14,154		
	VV		Součet		14,154		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				2	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:		Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440				
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934				
Důvod a popis změny						
Po rozebrání dlažby a provedení zemních a bouracích pracích mezi podchody č.p. 111 a 112 bylo zjištěno, že není nutné provádět izolace proti zemní vlhkosti. Jedná se o změny (de minimis) neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací				
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		31 476 387,32 Kč		s DPH		38 086 428,66 Kč
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)		-		47 749,95 Kč		
Připočet (bez DPH)				-		Kč
Celková cena změny (bez DPH)		-		47 749,95 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		31 428 637,37 Kč		s DPH		38 028 651,22
Smluvní termín dokončení díla:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Stanovisko zhotovitele:		Stanovisko AD:		Stanovisko TDS:		
Schvaluji:		Schvaluji:		Schvaluji:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL2

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-47 749,95
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-47 749,95	-10 027,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-57 777,44

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL2		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-47 749,95	-57 777,44
D.1.1	ARS - změna izolace soklové části objektů	-47 749,95	-57 777,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL2

Objekt:

D.1.1 - ARS - změna izolace soklové části objektů

KSO:

Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 749,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 749,95	21,00%	-10 027,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-57 777,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL2

Objekt: **D.1.1 - ARS - změna izolace soklové části objektů**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-47 749,95
D8 - SO 02 ZP podchody č.112/111	-47 749,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-47 749,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL2

Objekt:

D.1.1 - ARS - změna izolace soklové části objektů

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -47 749,95

D D8 SO 02 ZP podchody č.112/111 -47 749,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -47 749,95

33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-126,050	65,00	-8 193,25
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-126,050	302,00	-38 067,10
35	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,760	1 960,00	-1 489,60

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				3	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:		Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440				
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934				
Důvod a popis změny						
V části SO 05 Parkán nebyl ve výkazu výměr a rozpočtu uveden materiál (asfaltový lak a asfaltové pásy) pro provedení izolací opěrných stěn . Jedná se o změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací				
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		31 428 637,37 Kč		s DPH		38 028 651,22 Kč
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)		- Kč				
Přípočet (bez DPH)		196 721,99 Kč				
Celková cena změny (bez DPH)		196 721,99 Kč				
Celková cena díla (bez DPH)		31 625 359,36 Kč		s DPH		38 266 684,83
Smluvní termín dokončení díla:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Stavovisko zhotovitele:		Stavovisko AD:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL3

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 721,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	196 721,99	41 311,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			238 033,61



10.11.25 10:20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL3		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 721,99	238 033,61
D.1.1	ARS - izolace	196 721,99	238 033,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL3

Objekt:

D.1.1 - ARS - izolace

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 721,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 721,99	21,00%	41 311,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 033,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL3

Objekt: **D.1.1 - ARS - izolace**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D8 - SO 02 ZP podchody č.112/111	196 721,99
D12 - SO 05 Parkán	0,00
27 - Základy	196 721,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL3

Objekt:

D.1.1 - ARS - izolace

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 721,99

D	D8	SO 02 ZP podchody č.112/111				0,00	
D	D12	SO 05 Parkán				196 721,99	
D	27	Základy				196 721,99	
431	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,206	165 400,00	34 072,40
	VV		"chybějící položka v rozpočtu"				
	VV		"p.č. 238"17,93		17,930		
	VV		"p.č. 242"82,14		82,140		
	VV		"p.č. 243"352,71		352,710		
	VV		"p.č. 246" 50,16		50,160		
	VV		Součet		502,940		
	VV		502,94*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,206		
	VV		Součet		0,206		
432	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	600,183	271,00	162 649,59
	VV		"chybějící položka v rozpočtu"				
	VV		"p.č. 239"6,54		6,540		
	VV		"p.č. 244"82,14		82,140		
	VV		"p.č. 245"352,71		352,710		
	VV		"p.č. 247"50,16		50,160		
	VV		Součet		491,550		
	VV		491,55*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		600,183		
	VV		Součet		600,183		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				4	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:				Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná		
Objednatel:				Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440		
Zhotovitel:				KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934		
				Důvod a popis změny		
V objektu VO nebyla ve výkazu výměr a rozpočtu uvedeny svítidla, která však byla navržena v projektové dokumentaci. Jedná se o změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:				Rozpočet víceprací/méněprací		
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)				31 516 374,32 Kč	s DPH	38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)				31 625 359,36 Kč	s DPH	38 266 684,83 Kč
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)				- Kč		
Připočet (bez DPH)				108 460,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)				108 460,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)				31 733 819,36 Kč	s DPH	38 397 921,43
Smluvní termín dokončení díla:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Stanovisko zhotovitele:				Stanovisko TDS:		
Schvaluji:				Schvaluji:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL4

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:


IČ:
DIČ:

Z
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 460,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	108 460,00	22 776,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 236,60



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

3314/25/003

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL4

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 460,00	131 236,60
D.1.4.d	VO	108 460,00	131 236,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL4

Objekt:

D.1.4.d - VO

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		108 460,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 460,00	21,00%	22 776,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 236,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL4

Objekt:

D.1.4.d - VO

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 460,00

D1 - SILNOPROUD

108 460,00

D6 - Svítidla, stropní vývody, apod... D+M:

108 460,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL4

Objekt:

D.1.4.d - VO

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 460,00

D D1 SILNOPROUD

108 460,00

D D6 Svítidla, stropní vývody, apod... D+M:

108 460,00

40	K	Pol38	LED svítidlo PHILIPS BRS443 FG T25 GRN32-3S/830 A na stožáru s výložníkem	ks	2,000	9 880,00	19 760,00
54	K	R1	UniFlood M G2 , 18 LED, 3000 K, CRI = 70, 45, 3115 lm, PsysStart 40 W, PsysEnd 40 W, PsysAv 40 W	ks	2,000	6 150,00	12 300,00
VV		"osvětlení altánu, typ 1" 2			2,000		
VV		Součet			2,000		
46	K	Pol44	Stožár 4,5m (5,5m včetně zapuštěné části) s výložníkem vč. sloupové rozvodnice IP54	ks	2,000	26 200,00	52 400,00
47	K	Pol45	Základ pro stožár 600x600x1000mm včetně výkopu, bednění záhozu a úpravy okolí	ks	2,000	12 000,00	24 000,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				5	Smlouvy o dílo č. objednávatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:		Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440				
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934				
Důvod a popis změny						
V rámci optimalizace u objektu VO dojde j vypuštění realizace objektu DALI. Jedná se o změny (de minimis) neměníci celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací				
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		31 733 819,36 Kč		s DPH		38 397 921,43 Kč
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)		- 209 220,00 Kč				
Přípočet (bez DPH)		- Kč				
Celková cena změny (bez DPH)		- 209 220,00 Kč				
Celková cena díla (bez DPH)		31 524 599,36 Kč		s DPH		38 144 765,23
Smluvní termín dokončení díla:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště		
Stanovisko zhotovitele:		Stanovisko AD:		Stanovisko objednatele:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL5

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-209 220,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -209 220,00	Výše daně -43 936,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-253 156,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL5		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-209 220,00	-253 156,20
D.1.4.d	VO	-209 220,00	-253 156,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL5

Objekt:

D.1.4.d - VO

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-209 220,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-209 220,00	21,00%	-43 936,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-253 156,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL5		
Objekt:			D.1.4.d - VO		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113		Datum:	16. 5. 2025	
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		Projektant:		
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53		Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-209 220,00
D1 - S I L N O P R O U D	-209 220,00
D3 - Hlavní rozváděč RH obsahuje :	-98 600,00
D5 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál D+M :	-36 820,00
D6 - Svítidla, stropní vývody, apod... D+M:	-45 400,00
D7 - Ostatní náklady:	-28 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL5

Objekt:

D.1.4.d - VO

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-209 220,00
D	D1	SILNOPROUD					-209 220,00
D	D3	Hlavní rozváděč RH obsahuje :					-98 600,00
20	M	Pol20	Router Helvar 905	ks	-1,000	69 000,00	-69 000,00
21	M	Pol21	Thyristor Dimmer Helvar 455	ks	-2,000	14 800,00	-29 600,00
D	D5	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál D+M :					-36 820,00
36	K	Pol34	Helvar 444 mini unit input	ks	-2,000	9 700,00	-19 400,00
37	K	Pol35	Multisenzor DALI s IR přijímačem (dálkový přijímač DALI)	ks	-1,000	4 620,00	-4 620,00
38	K	Pol36	Dálkový ovládač DALI Infrared remote	ks	-1,000	12 800,00	-12 800,00
D	D6	Svítlidla, stropní vývody, apod... D+M:					-45 400,00
45	K	Pol43	LED svítidlo zápusné do stěny ILTI LUCE MDAF40030040GR DAF 03 gen2 CW	ks	-5,000	9 080,00	-45 400,00
D	D7	Ostatní náklady:					-28 400,00
50	K	Pol47	Zprovoznění DALI systému vč. dopravy	kpl	-1,000	28 400,00	-28 400,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				6	Smlouvy o dílo č. objednatel 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:		Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440				
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934				
Důvod a popis změny						
Při provádění zemních prací v části náměstí byla zjištěna navážka a nevhodné podloží pro založení konstrukce stavby. Tato zemina bude muset být odstraněna a provedena sanace zemní pláně betonovým recyklátem. Toto opatření vychází z geologického průzkumu a zprávy, která je přílohou tohoto ZL. Zároveň byly na stavbě zjištěny pozůstatky betonových základů a konstrukcí, které byly v kolizi s nově navrhovanou stavbou a musí dojít k jejich odstranění. Jedná se o změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací Zpráva o posouzení + návrh aktivní zóny (ALGEO TEST s.r.o.)				
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		31 524 599,36 Kč		s DPH		38 144 765,23 Kč
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)		-		Kč		
Připočet (bez DPH)		558 010,66 Kč				
Celková cena změny (bez DPH)		558 010,66 Kč				
Celková cena díla (bez DPH)		32 082 610,02 Kč		s DPH		38 819 958,12
Smluvní termín dokončení díla:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Stanovisko zhotovitele:		Stanovisko AD:		Stanovisko IDS:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53


IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			558 010,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	558 010,66	117 182,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	675 192,90



10.12.25 102.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		558 010,66	675 192,90
R2.1	Dokončení stavby - sanace	290 203,66	351 146,43
R2.1B	Dokončení stavby - demolice	267 807,00	324 046,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt:

R2.1 - Dokončení stavby - sanace

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		290 203,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	290 203,66	21,00%	60 942,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	351 146,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt:

R2.1 - Dokončení stavby - sanace

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	290 203,66
1 - Zemní práce	164 568,46
HSV - Práce a dodávky HSV	125 635,20
5 - Komunikace pozemní	125 635,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt:

R2.1 - Dokončení stavby - sanace

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 290 203,66

D 1 Zemní práce 164 568,46

107	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	136,560	161,00	21 986,16
	VV		"sanace zemní pláň náměstí" 455,2*0,3		136,560		
	VV		Součet		136,560		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	136,560	306,00	41 787,36
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	682,800	27,00	18 435,60
	VV		136,56*5 "Přepočtené koeficientem množství		682,800		
	VV		Součet		682,800		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	252,636	326,00	82 359,34
	VV		"výkopek na staveništi - zemina"136,56*1,85		252,636		
	VV		Součet		252,636		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				125 635,20
	D	5	Komunikace pozemní				125 635,20
108	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	910,400	138,00	125 635,20
	VV		"sanace zemní pláň náměstí, celkově 30 cm" 2*455,2		910,400		
	VV		Součet		910,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt:

R2.1B - Dokončení stavby - demolice

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

P

Cena bez DPH			267 807,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	267 807,00	21,00%	56 239,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	324 046,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt: **R2.1B - Dokončení stavby - demolice**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	267 807,00
HSV - Práce a dodávky HSV	267 807,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	267 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL6

Objekt:

R2.1B - Dokončení stavby - demolice

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 267 807,00

D HSV Práce a dodávky HSV 267 807,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 807,00

34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	32,395	6 000,00	194 370,00
	VV		"základy v prostoru mezi č.p. 113 a 112" 30,5*0,8*0,5		12,200		
	VV		"panely/desky mezi č.p. 113 a 112" 47*0,2		9,400		
	VV		"základy pro kontejnerový přístřešek"				
	VV		"deska" 5,28*4,25*0,08		1,795		
	VV		"pasy" 0,5*1,0*18		9,000		
	VV		Součet		32,395		
35	K	961055111.R	Šetrné postupní ruční odbourání základového zdiva ze ŽB vč. případného odřezání (podrobný postup dle TP dodavatele)	m3	4,128	16 400,00	67 699,20
	VV		"ŽB ručně porušená zeď u pilíře podesty před č.p. 112"				
	VV		4,3*1,6*0,6		4,128		
	VV		Součet		4,128		
109	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,190	2 620,00	5 737,80
	VV		"bourání zdi v místě rohu školky a plynovodní přípojky"				
	VV		2,6*2,8*0,15		1,092		
	VV		1,5*2,8*0,15		0,630		
	VV		2,6*1,2*0,15		0,468		
	VV		Součet		2,190		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				7	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005	
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:	Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440					
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934					
Důvod a popis změny						
V této části ZL jsou zahrnuty přesuny a likvidace odpadů vzniklých při bouracích pracích obsažených v ZL6, dále pak upřesnění a specifikace roztržení odpadů. Po rozebrání dlažby ramp u č.p. 111 a 112 bylo zjištěno, že není nutné provádět reprofilace sanační maltou. Dojde pouze o očištění povrchu a pokládce kamenné tryskané desky místo betonové dlažby (tato položka se vyskytovala v rozpočtu 2x). Jedná se o změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.).						
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací				
Cena díla						
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč	s DPH	38 134 812,93 Kč		
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		32 082 610,02 Kč	s DPH	38 819 958,12 Kč		
Cena změny						
Odpočet (bez DPH)		- 360 933,76 Kč				
Připočet (bez DPH)		53 329,30 Kč				
Celková cena změny (bez DPH)		- 307 604,46 Kč				
Celková cena díla (bez DPH)		31 775 005,56 Kč	s DPH	38 447 756,73		
Smluvní termín dokončení díla:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Stanovisko zhotovitele:	Stanovisko AD:	Stanovisko IDS:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-307 604,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-307 604,46	-64 596,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-372 201,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-307 604,46	-372 201,40
R2.1A	Dokončení stavby - odpady přesuny	53 329,30	64 528,45
R2.1B	Dokončení stavby - odpady aktualizace VV	-171 115,84	-207 050,17
R2.1C	Dokončení stavby - dlažba ramp	-189 817,92	-229 679,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1A - Dokončení stavby - odpady přesuny

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 329,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 329,30	21,00%	11 199,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 528,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1A - Dokončení stavby - odpady přesuny

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	53 329,30
HSV - Práce a dodávky HSV	53 329,30
997 - Přesun sutě	53 329,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1A - Dokončení stavby - odpady přesuny

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 329,30

D HSV Práce a dodávky HSV 53 329,30

D 997 Přesun sutě 53 329,30

110	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,942	872,00	3 437,42
	VV		"bourání zdi v místě rohu školky a plynovodní přípojky"				
	VV		3,942		3,942		
	VV		Součet		3,942		
111	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,884	164,00	1 292,98
	VV		3,942*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,884		
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	78,639	98,00	7 706,62
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 100,946	22,00	24 220,81
	VV		78,639*14 "Přepočtené koeficientem množství"		1 100,946		
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,639	212,00	16 671,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1B - Dokončení stavby - odpady aktualizace VV

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-171 115,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-171 115,84	21,00%	-35 934,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-207 050,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt: **R2.1B - Dokončení stavby - odpady aktualizace VV**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-171 115,84
HSV - Práce a dodávky HSV	-171 115,84
997 - Přesun sutě	-171 115,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1B - Dokončení stavby - odpady aktualizace VV

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -171 115,84

D HSV Práce a dodávky HSV -171 115,84

D 997 Přesun sutě -171 115,84

59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-172,594	490,00	-84 571,06
	VV		"původní rozpočet" -484,247		-484,247		
	VV		"skutečnost" 307,711		307,711		
	VV		"cihelná přízdívka"3,942		3,942		
	VV		Součet		-172,594		
64	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-176,622	490,00	-86 544,78
	VV		"původní rozpočet" -416,855		-416,855		
	VV		"skutečnost"				
	VV		4,794+10,325+109,15+29,61+4,81+6,223+0,069+0,208+0,347		165,536		
	VV		"vícepráce" 74,697		74,697		
	VV		Součet		-176,622		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1C - Dokončení stavby - dlažba ramp

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-189 817,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-189 817,92	21,00%	-39 861,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-229 679,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt: **R2.1C - Dokončení stavby - dlažba ramp**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-189 817,92
HSV - Práce a dodávky HSV	-162 586,62
5 - Komunikace pozemní	-28 114,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-132 605,90
998 - Přesun hmot	-1 865,92
PSV - Práce a dodávky PSV	-27 231,30
771 - Podlahy z dlaždic	-27 231,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL7

Objekt:

R2.1C - Dokončení stavby - dlažba ramp

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:



Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-189 817,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-162 586,62
D	5		Komunikace pozemní				-28 114,80
20	K	591441111.R	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z flexibilního mrazuvzdorného lepidla	m2	-15,000	940,00	-14 100,00
	vv		"náhrada kamennou deskou"				
	vv		"vstup do č.p. 112" -15		-15,000		
21	M	58381005.R	kostka štipaná dlažební mozaika žula 6/6 šedá	m2	-15,300	916,00	-14 014,80
	vv		-15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-15,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-132 605,90
43	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	-21,000	436,00	-9 156,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 100%" -21		-21,000		
45	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-9,450	65,00	-614,25
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%+15%+15%" -21*0,45		-9,450		
51	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	-3,150	2 620,00	-8 253,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%" -21*0,15		-3,150		
52	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	-24,150	3 060,00	-73 899,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%" -21*0,15		-3,150		
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, + celoplošně" -21		-21,000		
	vv		Součet		-24,150		
53	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	-3,150	4 140,00	-13 041,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%" -21*0,15		-3,150		
54	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-9,450	326,00	-3 080,70
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%+15%+15%" -21*0,45		-9,450		
55	K	985321212	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	-0,473	926,00	-438,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad (45% plochy * 5% výztuže)" -21*0,45*0,05		-0,473		
56	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-0,473	87,00	-41,15
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad (45% plochy * 5% výztuže)" -21*0,45*0,05		-0,473		
57	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-30,450	740,00	-22 533,00
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%+15%+15%" -21*0,45		-9,450		
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, + celoplošně" -21		-21,000		
	vv		Součet		-30,450		
58	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-9,450	164,00	-1 549,80
	vv		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 15%+15%+15%" -21*0,45		-9,450		
D	998		Přesun hmot				-1 865,92
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-6,860	272,00	-1 865,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-27 231,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				-27 231,30
71	K	771554112.R	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním mrazuvzdorným lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	-21,000	708,00	-14 868,00
	VV		"náhrada kamennou deskou"				
	VV		"betonová dlažba 400x400x50 na rampě ke vstupu do obj. 111, odhad 100%" -21		-21,000		
72	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	-24,150	502,00	-12 123,30
	VV		-21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-24,150		
73	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	-3,000	80,00	-240,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:				8	Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005			
Název stavby:				Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná				
Objednatel:				Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440				
Zhotovitel:				KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934				
				Důvod a popis změny				
Na základě požadavku objednatele nebudou prováděny anglické dvorky č. 3 a 5. V souvislosti s tím dojde k zazdivce nepoužívaných otvorů a oken. Jedná se o změny (de minimis) neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).								
Přílohy změnového listu:				Rozpočet víceprací/méněprací				
Cena díla								
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)				31 516 374,32 Kč		s DPH		38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)				31 775 005,56 Kč		s DPH		38 447 756,73 Kč
Cena změny								
Odpočet (bez DPH)				-		167 592,49 Kč		
Přípočet (bez DPH)				44 419,93 Kč				
Celková cena změny (bez DPH)				-		123 172,56 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)				31 651 833,00 Kč		s DPH		38 298 717,93
Smluvní termín dokončení díla:								
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:				do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště				
Stanovisko zhotovitele:				Stanovisko AD:		Stanovisko TDS:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL8

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1


IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934


Projektant:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			-123 172,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-123 172,56	-25 866,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-149 038,80



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL8		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-123 172,56	-149 038,80
R2.2	Anglické dvorky, sanace soklu, oprava omítek	-123 172,56	-149 038,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL8

Objekt:

R2.2 - Anglické dvorky, sanace soklu, oprava omítek

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-123 172,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-123 172,56	21,00%	-25 866,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-149 038,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL8

Objekt:
R2.2 - Anglické dvorky, sanace soklu, oprava omítek

Místo:
Husova 69 a 110 - 113

Datum:
16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:
[REDACTED]

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:
[REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-123 172,56
X01 - Anglické dvorky	-123 172,56
13 - Hloubené vykopávky	-31 661,36
17 - Konstrukce ze zemin	-5 084,06
2 - Zakládání	-4 909,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 525,60
27 - Základy	9 763,75
31 - Zdi podpěrné a volné	-13 251,60
4 - Vodorovné konstrukce	-16 818,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 117,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 694,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-3 148,40
998 - Přesun hmot	4 226,82
S - Přesuny sutí	3 102,58
711 - Izolace proti vodě	-29 732,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-2 220,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-23 795,69
16 - Přemístění výkopku	-10 746,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL8

Objekt:

R2.2 - Anglické dvorky, sanace soklu, oprava omítek

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-123 172,56
D	X01		Anglické dvorky				-123 172,56
D	13		Hloubené vykopávky				-31 661,36
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-3,600	1 180,00	-4 248,00
	VV		"AD-03" -4,0		-4,000		
	VV		"AD-05" -5,0		-5,000		
	VV		Mezisoučet		-9,000		
	VV		-9,0*0,4*1,0		-3,600		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-15,938	1 720,00	-27 413,36
	VV		výkop pro manipulaci při opravě, vybudování anglických dvorků				
	VV		"AD-03" -1,5*1,45*2,5		-5,438		
	VV		"AD-05" -1,5*1,0*(1,0*2+5,0)		-10,500		
	VV		Součet		-15,938		
D	17		Konstrukce ze zemin				-5 084,06
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,217	306,00	2 208,40
	VV		-9,0*0,4*1,0+9,0*0,4*0,4		-2,160		
	VV		"zásyp jam po rušených anglických dvorcích"				
	VV		"AD-02"0,75*4,5*1,95		6,581		
	VV		"AD-05"0,8*2,4*1*1,45		2,796		
	VV		Součet		7,217		
138	M	10364100.R	materiál vhodný pro zásypy za opěrnou zdí	m3	9,377	888,00	8 326,78
	VV		"zásyp jam po rušených anglických dvorcích"				
	VV		"AD-02"0,75*4,5*1,95		6,581		
	VV		"AD-05"0,8*2,4*1*1,45		2,796		
	VV		Součet		9,377		
4	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	-15,938	980,00	-15 619,24
	VV		zpětný zásyp po manipulaci při opravě, vybudování anglických dvorků				
	VV		"AD-03" -1,5*1,45*2,5		-5,438		
	VV		"AD-05" -1,5*1,0*(1,0*2+5,0)		-10,500		
	VV		Součet		-15,938		
D	2		Zakládání				-4 909,41
5	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-9,000	71,00	-639,00
	VV		-1,0*9,0		-9,000		
6	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	-10,661	46,00	-490,41
	VV		-9*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		-10,661		
7	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	-9,000	420,00	-3 780,00
	VV		"AD-03" -4,0		-4,000		
	VV		"AD-05" -5,0		-5,000		
	VV		Součet		-9,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 525,60
139	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,756	12 600,00	9 525,60
	VV		zazdívká stávajících oken				
	VV		"AD-03" 0,3*1,8*0,6		0,324		
	VV		"AD-05" 2*(0,3*1,2*0,6)		0,432		
	VV		Součet		0,756		
D	27		Základy				9 763,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	272322611	Základové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,005	7 900,00	7 939,50
	VV		"AD-02" 0,2*0,9*7,57		1,363		
	VV		"AD-03" -0,2*0,81*2,21		-0,358		
	VV		Součet		1,005		
9	K	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,005	164,00	164,82
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,378	872,00	329,62
	VV		"AD-02" 0,25*(7,57+0,8+0,8)		2,293		
	VV		"AD-03" -0,25*(0,81*4+2,21*2)		-1,915		
	VV		Součet		0,378		
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,378	436,00	164,81
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	46 600,00	1 165,00
	VV		Kari síť 8/150/150				
	VV		"AD-02" 0,80*7,57*0,0054*1,1		0,036		
	VV		"AD-03" -0,81*2,21*0,0054*1,1		-0,011		
	VV		Součet		0,025		
D 31			Zdi podpěrné a volné				-13 251,60
13	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	-3,430	2 280,00	-7 820,40
	VV		"AD-03" -1,0*(0,61*2+2,21)		-3,430		
	VV		Součet		-3,430		
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,093	58 400,00	-5 431,20
	VV		-3,43*0,2*0,135		-0,093		
D 4			Vodorovné konstrukce				-16 818,57
15	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,477	7 580,00	-3 615,66
	VV		"AD-03" -0,2*0,25*(0,81*2+2,21)		-0,192		
	VV		"AD-05" -0,2*0,25*(0,6*2+4,5)		-0,285		
	VV		Součet		-0,477		
16	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-5,515	1 740,00	-9 596,10
	VV		"AD-03" -0,25*2*(0,81*2+2,21)		-1,915		
	VV		"AD-05" -0,3*2*(0,75*2+4,5)		-3,600		
	VV		Součet		-5,515		
17	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-5,515	654,00	-3 606,81
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 117,89
18	K	622451251	Vnější omítka stěn vodotěsná jednovrstvá tl 10 mm	m2	-9,288	442,00	-4 105,30
	VV		"AD-03" -1,25*(0,81*2+2,21)		-4,788		
	VV		"AD-05" -0,75*(0,75*2+4,5)		-4,500		
	VV		Součet		-9,288		
19	K	622451252	Vnější omítka stěn vodotěsná dvouvrstvá tl 10+10 mm	m2	-3,788	806,00	-3 053,13
	VV		"AD-03" -1,25*(0,61*2+1,81)		-3,788		
	VV		Součet		-3,788		
20	K	622451256	Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnější omítky stěn vodotěsné	m2	-13,076	234,00	-3 059,78
	VV		-9,288-3,788		-13,076		
24	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	-0,127	1 600,00	-203,20
	VV		vyztužení cementového potěru podlahy AD				
	VV		"AD-03" -0,61*1,81*0,035		-0,039		
	VV		"AD-05" -0,6*4,2*0,035		-0,088		
	VV		Součet		-0,127		
25	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-3,624	1 020,00	-3 696,48
	VV		spádový cementový potěr s vlákny				
	VV		"AD-03" -0,61*1,81		-1,104		
	VV		"AD-05" -0,6*4,2		-2,520		
	VV		Součet		-3,624		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 694,00
28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,211	6 000,00	7 266,00
	VV		"AD-02" 0,2*0,8*7,57		1,211		
	VV		Součet		1,211		
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-6,000	262,00	-1 572,00
	VV		"AD-05" -1,0*(0,75*2+4,5)		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-3 148,40
35	K	970041018	Vrtání jádrové do prostého betonu d 10 - 18 mm	m	-3,400	926,00	-3 148,40
	VV		"AD-03" -0,2*6		-1,200		
	VV		"AD-05" -0,2*11		-2,200		
	VV		Součet		-3,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							4 226,82
36	K	998153131	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	6,688	632,00	4 226,82
D S Přesuny sutí							3 102,58
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,211	872,00	1 055,99
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,422	164,00	397,21
VV 1,211*2 "Přepočtené koeficientem množství"					2,422		
39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,211	490,00	593,39
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,954	16,00	271,26
VV 1,211*14 "Přepočtené koeficientem množství"					16,954		
41	K	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,211	212,00	256,73
42	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	1,211	436,00	528,00
D 711 Izolace proti vodě							-29 732,21
45	K	711112002	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	-14,011	65,00	-910,72
VV "AD-03" -1,7*(0,81*2+2,21)					-6,511		
VV "AD-05" -1,25*(0,75*2+4,5)					-7,500		
VV Součet					-14,011		
46	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	-14,011	700,00	-9 807,70
VV "AD-03" -1,7*(0,81*2+2,21)					-6,511		
VV "AD-05" -1,25*(0,75*2+4,5)					-7,500		
VV Součet					-14,011		
47	K	711823121	Montáž nopové fólie svisle	m2	-14,011	71,00	-994,78
48	K	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	-14,330	65,00	-931,45
VV "AD-03" -(0,81*2+2,21)					-3,830		
VV "AD-05" -(0,75*2+4,5*2)					-10,500		
VV Součet					-14,330		
49	K	711199101	Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	-14,440	118,00	-1 703,92
VV "AD-03"-(0,61*2+1,81*2)					-4,840		
VV "AD-05" -(0,6*2+4,2*2)					-9,600		
VV Součet					-14,440		
50	M	24771221	<i>páska pružná těsnicí hydroizolační š do 120mm</i>	<i>m</i>	<i>-15,162</i>	<i>182,00</i>	<i>-2 759,48</i>
VV -14,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					-15,162		
51	K	711199102	Provedení těsnicího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	-8,000	106,00	-848,00
VV "AD-03" -4					-4,000		
VV "AD-05" -4					-4,000		
VV Součet					-8,000		
52	M	24771221	<i>páska pružná těsnicí hydroizolační š do 120mm</i>	<i>m</i>	<i>-2,520</i>	<i>182,00</i>	<i>-458,64</i>
VV -8*0,315 "Přepočtené koeficientem množství"					-2,520		
53	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	-4,464	1 020,00	-4 553,28
VV nátěr polymercementovou izolací							
VV "AD-03" -(0,61*1,81+0,2*1,8)					-1,464		
VV "AD-05" -(0,6*4,2+0,2*1,2*2)					-3,000		
VV Součet					-4,464		
54	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	-5,784	1 120,00	-6 478,08
VV nátěr polymercementovou izolací							
VV "AD-03" -(0,3*2*(1,81*2+0,61*2))					-2,904		
VV "AD-05" -(0,3*2*(0,6+4,2))					-2,880		
VV Součet					-5,784		
55	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,146	1 960,00	-286,16
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-2 220,00
56	K	721263101	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzavěrem DN 110	kus	-1,000	2 040,00	-2 040,00
VV "AD-03" -1					-1,000		
57	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	-3,000	60,00	-180,00
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							-23 795,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	-2,737	202,00	-552,87
	VV		"AD-03" -(0,35*6*0,46)		-0,966		
	VV		"AD-05" -(0,35*11*0,46)		-1,771		
	VV		Součet		-2,737		
60	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10 (0,46 kg/m)	m	-5,950	74,00	-440,30
	VV		-0,35*6 "AD-03"		-2,100		
	VV		-0,35*11 "AD-05"		-3,850		
	VV		Součet		-5,950		
61	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-133,967	120,00	-16 076,04
	VV		"AD-03 úhelník" -2*(2,21+0,81)*2,09		-12,624		
	VV		"AS-03 pororošt" -2*0,8*1,1*18,6		-32,736		
	VV		"AD-05 úhelník" -2*(4,5+0,75)*2,09		-21,945		
	VV		"AD-05 pororošt" -0,8*1,12*4*18,6		-66,662		
	VV		Součet		-133,967		
62	M	553470120	Pororošt podlahový svařovaný pozink. 1000x1000/30x2	m2	-3,584	1 320,00	-4 730,88
	VV		"AD-05 pororošt" -0,8*1,12*4		-3,584		
	VV		Součet		-3,584		
63	M	13010410	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm 2,09 kg/m	t	-0,039	48 400,00	-1 887,60
	VV		"AD-03 úhelník" -2*(2,21+0,81)*2,09/1000		-0,013		
	VV		"AD-05 úhelník" -2*(4,5+0,75)*2,09/1000		-0,022		
	VV		Součet		-0,035		
	VV		-0,035*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,039		
65	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-2,160	50,00	-108,00
D 16 Přemístění výkopku							-10 746,12
66	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	-22,499	382,00	-8 594,62
	VV		"výkop" -15,938		-15,938		
	VV		"zpětný zásyp" 9,377-15,938		-6,561		
	VV		Součet		-22,499		
67	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-3,600	180,00	-648,00
	VV		"výkop" -3,6		-3,600		
68	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,440	306,00	-440,64
	VV		"drenáže" -9,0*0,4*0,4		-1,440		
69	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-7,200	27,00	-194,40
	VV		"drenáže" -9,0*0,4*0,4		-1,440		
	VV		-1,44*5 "Přepočtené koeficientem množství		-7,200		
70	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2,664	326,00	-868,46
	VV		-1,44*1,85		-2,664		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.: 9 Smlouvy o dílo č. objednatele 00077/2025/zhotovitele 2025/3314/0005			
Název stavby:		Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná	
Objednatel:		Město Kolin Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolin 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440	
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny			
Na základě požadavku objednatele dojde v výměně poškozených oken u č.p. 113 (jedná se o 4 ks plastových oken). Jedná se o změny (de minimis) neměící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		31 516 374,32 Kč	s DPH 38 134 812,93 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		31 651 833,00 Kč	s DPH 38 298 717,93 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)		- Kč	
Přípočet (bez DPH)		37 088,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		37 088,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)		31 688 921,00 Kč	s DPH 38 343 594,41
Smluvní termín dokončení díla:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 39 týdnů od předání a převzetí staveniště	
Stanovisko zhotovitele:	Stanovisko AD:	Stanovisko TDS:	Stanovisko objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/003
Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL9

KSO:
Místo: Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:
DIČ: CZ46506934


Projektant:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			37 088,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	37 088,00	7 788,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 876,48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3314/25/003		
Stavba:	Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL9		
Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 088,00	44 876,48
13	Plastová okna	37 088,00	44 876,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL9

Objekt:

13 - Plastová okna

KSO:

Místo:

Husova 69 a 110 - 113

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

DIČ:

00235440

CZ00235440

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 088,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 088,00	21,00%	7 788,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 876,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL9

Objekt: **13 - Plastová okna**

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
N00 - Nepojmenované práce	37 088,00
N01 - Nepojmenovaný díl	37 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou - opakovaná Dodatek č.1 ZL9

Objekt:

13 - Plastová okna

Místo:	Husova 69 a 110 - 113	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	Projektant:	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Pardubice 533 53	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 088,00

D

N00

Nepojmenované práce

37 088,00

D

N01

Nepojmenovaný díl

37 088,00

1	K	R1	Plastová okna, D+M	kus	4,000	9 272,00	37 088,00
vv			"plastové okno 76, sklopná klíka nahoře, rozměr 1140x530 mm, 2 sklo tl. 24 mm" 4		4,000		