

## DODATEK č. 4 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **01281/2024**  
č. dodatku č. 1 objednatele: **00349/2025**  
č. dodatku č. 2 objednatele: **00607/2025**  
č. dodatku č. 3 objednatele: **00733/2025**  
č. dodatku č. 4 objednatele: **00904/2025**

**Objednatel**                      **Město Kolín**  
Sídlo                              Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený                      Mgr. Michalem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních              Mgr. Michal Kašpar, starosta města  
ve věcech technických          Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování  
Václav Horák, investiční referent Odboru investic a územního plánování  
IČO                                00235440  
DIČ                                CZ00235440  
Telefon                          321 748 111  
e-mail                            posta@mukolin.cz  
ID datové schránky              9kkbs46  
Bankovní spojení                Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu                        3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel**                      **AKANT ART, v.o.s.**  
IČO                                25686763  
DIČ                                CZ25686763  
Zapsaný                          v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu A,  
vložce 27994  
Sídlo                                Celniční 238, 198 00 Praha 9  
Zastoupený                      Miroslavem Hlavou, společníkem – obchodním vedoucím  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních              Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)  
ve věcech technických            
Telefon                            
e-mail                              
ID datové schránky              3zej7af  
Bankovní spojení                Česká Spořitelna a.s., Praha 9  
Číslo účtu                        246503329/0800  
Hlavní stavbyvedoucí              
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2024**  
(dále jen „dodatek č. 4“)

### I.            Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01281/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Výměna oken, obnova fasády a střechy objektu Karlova č.p. 22, Kolín**“ (dále jen „dílo“), následně dne 12. 3 2025 strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy, dále dne 29. 4. 2025 strany uzavřely dodatek č. 2 Smlouvy a následně dne 3. 6. 2025 strany uzavřely dodatek č. 3.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo

## **II. Rozsah provedení**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech č. 6 - 9, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 4.

## **III. Cena díla**

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 4 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 399 569,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH                         | 6 636 589,83 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 1 393 683,86 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 8 030 273,69 Kč |

Cena za dílo dle dodatku č. 2:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH                         | 6 918 762,30 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 1 452 940,08 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 8 371 702,38 Kč |

Cena za dílo dle dodatku č. 3:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH                         | 8 020 399,30 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 1 684 283,85 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 9 704 683,15 Kč |

Cena za dílo dle dodatku č. 4:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 8 419 968,30 Kč  |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 1 768 193,34 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 10 188 161,64 Kč |

## **V. Ostatní ujednání**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, dodatku č. 2 Smlouvy a dodatku č. 3 Smlouvy tímto dodatkem č. 4 zůstávají nedotčena v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 4 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 4 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

- Změnové listy č. 6 - 9

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 4 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30. 6. 2025, usnesení č. 6494/105/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar  
Datum: 02.07.2025 07:42:52 +02:00

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města

Miroslav  
Hlava

.....  
za zhotovitele  
Miroslav Hlava  
společník (obchodní vedoucí)

Digitálně podepsal  
Miroslav Hlava  
Datum: 2025.07.01  
11:38:15 +02'00'



**Stavba:** Výměna oken, obnova fasády a střechy objektu Karlova č.p. 22, Kolín

## **Změnový list č. 6-9**

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

AKANT ART, v.o.s.

město Kolín

Celniční 238, 198 00 Praha 9

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

### **ZL6:**

**Popis změny:**

V průběhu kontrolních dnů bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, že 1) budou vyrobeny a osazeny nové vstupní dveře do objektu a 2) bude vyroben a osazen nový nástřešní žlab. Výroba nových vstupních dveří ani výroba nového nástřešního žlabu nebyla předmětem základní smlouvy o dílo na zakázku.

Návrh nových vstupních dveří byl konzultován a odsouhlasen zástupci památkové péče. Nový nástřešní žlab bude natřen do červeného odstínu, aby se na střeše pohledově příliš neuplatňoval.

Změnový list č. 6 obsahuje cenovou nabídku na výrobu a osazení nových vstupních dveří do objektu a cenovou nabídku na výrobu, osazení a nátěr nástřešního žlabu do červeného odstínu.

Ohodnocení změny:

183 448 Kč bez DPH

Dopad na termín:

ne

### **ZL7:**

**Popis změny:**

V průběhu kontrolních dnů bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, že nově osazované klempířské prvky budou natřeny do odstínu fasády. Nátěr nově osazovaných klempířských prvků nebyl předmětem základní smlouvy o dílo na zakázku.

Změnový list č. 7 obsahuje cenovou nabídku na provedení nátěru nově osazovaných klempířských prvků do odstínu fasády.

Ohodnocení změny: 52 631 Kč bez DPH

Dopad na termín: 1 týden

**ZL8:**

**Popis změny:**

V průběhu kontrolních dnů bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, že bude vyrobena jedna nová okenní mříž na okno v přízemí objektu. Výroba nové okenní mříže nebyla předmětem základní smlouvy o dílo na zakázku.

Změnový list č. 8 obsahuje cenovou nabídku na provedení výroby a montáže nové okenní mříže na okno v přízemí objektu.

Ohodnocení změn: 9 200 Kč bez DPH

Dopad na termín: ne

**ZL9:**

**Popis změny:**

V průběhu kontrolních dnů bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, že bude provedeno doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem. Dodávka a montáž ochrany proti holubům hrotovým systémem nebyla předmětem základní smlouvy o dílo na zakázku.


Změnový list č. 9 obsahuje cenovou nabídku na doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem.

Ohodnocení změn: 154 290 Kč bez DPH

Dopad na termín: 1 týden

Celkové ohodnocení změny: 399 568,511 Kč bez DPH

Celkový dopad na termín: 2 týdny



| Seznam změnových listů<br>Karlova 22, Kolín |                                                                    |                    |           |           |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| pořadové číslo ZL                           | název ZL                                                           | dopad do ceny díla | vícepráce | méněpráce | dopad do termínu dokončení díla | aktuální stav prací na ZL | důvod změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | odstavec ZZVZ |
| 01                                          | Oprava stávajících profilací bosáží                                | 282 172            | 282 172   | 0         | 4 týdny                         | podepsán dodatek č.1      | Na ulici svrhu, kde by měla být promítače a prvky opraveny, bylo zjištěno, že stav vytažených bosáží neodpovídá požadovanému stavu. Z tohoto důvodu je třeba tato místa odložit a znovu vyprofilovat. V období, kdy se začala realizovat tato oprava profilace se teplota pohybovala pod 0st. C, díky čemuž nevyhovujícím klimatickým podmínkám jsme museli práce o 1,5 týdne pozastavit. |               |
| 02                                          | Vícepráce ve dvoře                                                 | 228 631            | 228 631   | 0         | 1 týden                         | dodatek č. 3              | jiné výměry, nezbytné pro dokončení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 03                                          | Vícepráce na uliční straně                                         | 523 140            | 523 140   | 0         | 1 týden                         | dodatek č. 3              | jiné výměry, nezbytné pro dokončení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 04                                          | Vícepráce - konstrukce tesařské                                    | 191 542            | 191 542   | 0         |                                 | dodatek č. 3              | Po dohodě s mykoložkou, bylo rozhodnuto, že jsou potřeba povést tyto práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 05                                          | Vícepráce - Penetrační a krycí nátěr dvorní fasády + žltu ve dvoře | 158 324            | 158 322   | 0         |                                 | dodatek č. 3              | Po dohodě s OÚJ a TDS bylo dohodnuto, že se vyrobí nové vstupní dveře a osadí nový nadstřešní žlab                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 06                                          | Vícepráce - konstrukce truhlářské, klempířské                      | 183 448            | 183 448   | 0         |                                 | zasláno OÚJ a TDS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 07                                          | Vícepráce - Nátěry klempířských konstrukcí                         | 52 631             | 52 631    | 0         |                                 | zasláno OÚJ a TDS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 08                                          | Vícepráce -dodávka a montáž 1 ks mříže                             | 9 200              | 9 200     | 0         |                                 | zasláno OÚJ a TDS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 09                                          | Vícepráce - ochrana proti ptáctvu                                  | 154 290            | 154 290   | 0         |                                 | zasláno OÚJ a TDS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                             | CELKEM                                                             | 1 783 378          | 1 783 376 | 0         |                                 |                           | Na žádost OÚJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |

Změnové listy k dodatku č. 3 celkem 399 568,511

Základní smlouva o dílo 6 636 589,830  
30% ze základní smlouvy o dílo 1 990 976,949

# Rozpočet

|          |                                           |                              |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | ZL 05 - Vícepráce truhlářské a klempířské | Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.  |
| Objekt : | Karlova 22, Kolín                         | Celníční 238, 198 00 Praha 9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | porozka<br>součástí<br>rozpočtu k<br>SoD |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|------------------------------------------|
| 01   |               | Vícepráce - Konstrukce truhlářské a klempířské                                             |     |          |           | 70 906,00         |                                          |
| Díl: |               | Truhlářské konstrukce                                                                      |     |          |           |                   |                                          |
| 1    | 783201201     | Výroba nových vstupních dveří do objektu                                                   | kpl | 1,00     | 64 460,00 | 64 460,00         | ne                                       |
| 2    | 998766201     | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                              | %   | 10,00    | 644,60    | 6 446,00          | ne                                       |
| Díl: |               | Konstrukce klempířské                                                                      |     |          |           | 102 250,32        |                                          |
| 3    | 764004821     | Demontáž nástřešního žlabu do sutí                                                         | bm  | 55,33    | 282,00    | 15 603,06         | ne                                       |
| 4    | 764513406     | Žlaby nadokapní (nástřešní) oběma stranami včetně háků, čel a tvrdol z Pz plechu rš 500 mm | bm  | 55,33    | 1 440,00  | 79 675,20         | ne                                       |
| 5    | 764513426     | Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Pz plechu rš 500 mm     | ks  | 3,00     | 701,00    | 2 103,00          | ne                                       |
| 6    | 998764203     | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m              | %   | 5,00     | 973,81    | 4 869,06          | ne                                       |
| Díl: |               | Natěry                                                                                     |     |          |           | 10 291,38         |                                          |
| 7    | 783401311     | Omástení klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru      | m2  | 27,67    | 112,00    | 3 098,48          | ne                                       |
|      |               | 55,33 bm, r š 0,5 m                                                                        | m2  | 27,67    |           |                   |                                          |
| 8    | 783414101     | Zakladní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                             | m2  | 27,67    | 129,00    | 3 568,79          | ne                                       |
|      |               | 55,33 bm, r š 0,5 m                                                                        | m2  | 27,67    |           |                   |                                          |
| 9    | 783417101     | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                                | m2  | 27,67    | 131,00    | 3 624,12          | ne                                       |
|      |               | 55,33 bm, r š 0,5 m                                                                        | m2  | 27,67    |           |                   |                                          |
|      |               | <b>Celkem za 01 Vícepráce - Konstrukce truhlářské a klempířské</b>                         |     |          |           | <b>163 448</b>    |                                          |
|      |               | <b>Celkem za objekt</b>                                                                    |     |          |           | <b>183 448 Kč</b> |                                          |

|           |           |
|-----------|-----------|
| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE |
|-----------|-----------|

| množství | celkem (Kč) | množství | celkem (Kč) |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 1,00     | 64 460,00   | 0,00     | 0,00        |
| 10,00    | 6 446,00    | 0,00     | 0,00        |
| 55,33    | 15 603,06   | 0,00     | 0,00        |
| 55,33    | 79 675,20   | 0,00     | 0,00        |
| 3,00     | 2 103,00    | 0,00     | 0,00        |
| 5,00     | 4 869,06    | 0,00     | 0,00        |
| 27,67    | 3 098,48    | 0,00     | 0,00        |
| 27,67    | 3 568,79    | 0,00     | 0,00        |
| 27,67    | 3 624,12    | 0,00     | 0,00        |
|          | 183 448     |          | 0           |
|          | 183 448 Kč  |          | 0 Kč        |



### Rozpočet

|          |                                        |                                                             |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stavba : | ZL 07 - Nátery klempířských konstrukcí | Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.<br>Celníční 238, 198 00 Praha 9 |
| Objekt : | Karlova 22, Kolín                      |                                                             |

|           |           |
|-----------|-----------|
| VÍCEPRÁCE | MĚNĚPRÁCE |
|-----------|-----------|

| P.č.             | Číslo položky                                     | Název položky                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | položka součástí rozpočtu k SoD |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 01               | <b>Vícepráce - Nátery klempířských konstrukcí</b> |                                                                                        |    |          |           |                  |                                 |
| Díl:             | <b>Nátery</b>                                     |                                                                                        |    |          |           |                  | 52 630,81                       |
| 1                | 783401311                                         | Omáštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným omášťovačem před provedením náteru   | m2 | 134,76   | 112,00    | 15 093,58        | ne                              |
|                  |                                                   | parapetní plochy - 85,2 bm, r.š. 0,5 m                                                 | m2 | 42,60    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | římky a ozdobné prvky - 161 bm, r.š. 0,33 m                                            | m2 | 53,13    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | podskapí 200 puskatový - 61,75 bm, průměr 150 mm                                       | m2 | 14,54    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | svod - 65 bm, průměr 120 mm                                                            | m2 | 24,49    |           |                  |                                 |
| 2                | 783414101                                         | Zakladní jednorábný syntetický náter klempířských konstrukcí                           | m2 | 134,76   | 129,00    | 17 394,57        | ne                              |
|                  |                                                   | parapetní plochy - 85,2 bm, r.š. 0,5 m                                                 | m2 | 42,60    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | římky a ozdobné prvky - 161 bm, r.š. 0,33 m                                            | m2 | 53,13    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | podskapí 200 puskatový - 61,75 bm, průměr 150 mm                                       | m2 | 14,54    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | svod - 65 bm, průměr 120 mm                                                            | m2 | 24,49    |           |                  |                                 |
| 3                | 783417101                                         | Krycí jednorábný syntetický náter klempířských konstrukcí                              | m2 | 134,76   | 131,00    | 17 654,10        | ne                              |
|                  |                                                   | parapetní plochy - 85,2 bm, r.š. 0,5 m                                                 | m2 | 42,60    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | římky a ozdobné prvky - 161 bm, r.š. 0,33 m                                            | m2 | 53,13    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | podskapí 200 puskatový - 61,75 bm, průměr 150 mm                                       | m2 | 14,54    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | svod - 65 bm, průměr 120 mm                                                            | m2 | 24,49    |           |                  |                                 |
| 4                | 783409020                                         | Příplatek k cenám provedení jednorábného náteru klempířských konstrukcí plochy do 2 m2 | m2 | 95,73    | 26,10     | 2 498,55         | ne                              |
|                  |                                                   | parapetní plochy - 85,2 bm, r.š. 0,5 m                                                 | m2 | 42,60    |           |                  |                                 |
|                  |                                                   | římky a ozdobné prvky - 161 bm, r.š. 0,33 m                                            | m2 | 53,13    |           |                  |                                 |
| <b>Celkem za</b> |                                                   | <b>01 Vícepráce - Nátery klempířských konstrukcí</b>                                   |    |          |           | <b>52 631</b>    |                                 |
| <b>Celkem za</b> |                                                   | <b>objekt</b>                                                                          |    |          |           | <b>52 631 Kč</b> |                                 |

| množství | celkem (Kč) | množství | celkem (Kč) |
|----------|-------------|----------|-------------|
|          |             |          |             |
| 134,76   | 15 093,58   | 0,00     | 0,00        |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
| 134,76   | 17 384,57   | 0,00     | 0,00        |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
| 134,76   | 17 654,10   | 0,00     | 0,00        |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
| 95,73    | 2 498,55    | 0,00     | 0,00        |
|          |             |          |             |
|          | 52 631      |          | 0           |
|          | 52 631 Kč   |          | 0 Kč        |

# **Rozpočet**

|          |                                     |                              |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | ZL 08 - Dodávka a montáž 1 ks mříže | Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.  |
| Objekt : | Karlova 22, Kolín                   | Celniční 238, 198 00 Praha 9 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE |
|-----------|-----------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     | polozka součástí rozpočtu k SoD |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 01   |               | Vícepráce - dodávka a montáž 1 ks mříže                              |     |          |           | 9 200,00        |                                 |
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické                                                |     |          |           |                 |                                 |
| 1    | 767R00001     | Dodávka a montáž okení mříže 850x950mm (Tabulka zám. prvků - Znu/01) | kus | 1,00     | 9 200,00  | 9 200,00        | ano                             |
|      |               | <b>Celkem za 01 Vícepráce - dodávka a montáž 1 ks mříže</b>          |     |          |           | <b>9 200</b>    |                                 |
|      |               | <b>Celkem za objekt</b>                                              |     |          |           | <b>9 200 Kč</b> |                                 |

| množství | celkem (Kč) | množství | celkem (Kč) |
|----------|-------------|----------|-------------|
|          |             |          |             |
| 1,00     | 9 200,00    | 0,00     | 0,00        |
|          | 9 200       |          | 0           |
|          | 9 200 Kč    |          | 0 Kč        |

# Rozpočet

|          |                               |                              |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | ZL 09 - Ochrana proti ptactvu | Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.  |
| Objekt : | Karlova 22, Kolín             | Celníční 238, 198 00 Praha 9 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE |
|-----------|-----------|

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | položka součástí rozpočtu k SoD |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|      | 01               | Ochrana proti ptactvu                                                      |    |          |           |                   |                                 |
| Díl: | 14               |                                                                            |    |          |           |                   |                                 |
| 1    | 625681012        | Ochrana proti holubům hrolovým systémem dvouladým s účinnou šířkou 5 cm V2 | bm | 142,00   | 315,00    | 44 730,00         | ne                              |
| 2    | 625681013        | Ochrana proti holubům hrolovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm W8 | bm | 264,00   | 415,00    | 109 560,00        | ne                              |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>01 Ochrana proti ptactvu</b>                                            |    |          |           | <b>154 290</b>    |                                 |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>objekt</b>                                                              |    |          |           | <b>154 290 Kč</b> |                                 |

| množství | celkem (Kč)       | množství | celkem (Kč) |
|----------|-------------------|----------|-------------|
|          |                   |          |             |
| 142,00   | 44 730,00         | 0,00     | 0,00        |
| 264,00   | 109 560,00        | 0,00     | 0,00        |
|          | <b>154 290</b>    |          | <b>0</b>    |
|          | <b>154 290 Kč</b> |          | <b>0 Kč</b> |

