

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Jilská 1/361, Praha 1

IČ:

67985955

zastoupený:

PhDr. Ondřej Ševeček, ředitel

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Jilská 1/361, Praha 1

IČ:

68378025

zastoupený:

RNDr. Tomáš Kostecký, CSc., ředitel

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Husova 4, Praha 1

IČ:

68378033

zastoupený:

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel

všichni dále jen objednatel

a

SP spol. s r.o.

sídlo:

Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČ:

63669480

DIČ:

CZ63669480

zastoupený:

Josef Šindelář, jednatel

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, číslo vložky 37741
dále jen zhotovitel

Preambule

Při provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna potřeba prací neuvedených v projektové dokumentaci, jejichž provedení objednatel nemohl při uzavření smlouvy, resp. vyhlášení zadávacího řízení, předpokládat. Obsah těchto prací byl specifikován v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Přestože dle smlouvy o dílo změny v objemu prací nedosahující 10 % nebudou mít vliv na dobu provádění díla, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění s ohledem na požadavek zadavatele na výmalbu schodišť po konečné úpravě soklů a s ohledem na to, že zhotovitel byl nucen opakovaně přerušit práce na základě požadavků objednatele z důvodů přílišné hlučnosti prací.

S ohledem na tyto skutečnosti proto uzavřely strany tento dodatek, kterým mění následující ustanovení smlouvy:

1. Do čl. 1 se doplňuje nové ustanovení 1.5:
1.5 Zhotovitel provede práce, které jsou součástí technického listu změny č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 5 se mění ustanovení 5.2 takto:
5.2 Cena díla podle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení činí **1 784 986 Kč** bez DPH. Cena díla po změnách díla sjednaných tímto dodatkem č. 1 se zvyšuje o **162 408 Kč** bez DPH a činí **1 947 394 Kč** bez DPH.
3. V článku 4 – Doba plnění se nahrazuje termín 31.8.2016 novým termínem 21.9.2016.
4. V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
6. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv a ke splnění této povinnosti musí být v registru smluv uveřejněna i původní smlouva, která dosud byla uveřejněna na profilu zadavatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. Povinnost uveřejnit tento dodatek včetně původní smlouvy zajistí objednatel v termínu do 15 dnů po podpisu tohoto dodatku, přičemž zhotovitel zkontroluje splnění této povinnosti, případně splní tuto povinnost místo objednatele.

Příloha:

Č.1 – Soupis víceprací č. 1.

V Praze dne 25.8.2016


V Praze dne 25.8.2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:




PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
Ředitel
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.



.....
Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Prvotního pluku 320/17
186 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480



.....
RNDr. Tomáš Kostecký, CSc.
ředitel
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.



.....
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
ředitel
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

