

Dodatek č. 4 ke Smlouvě

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000778

č. smlouvy Zhotovitele: 19 010 250

ze dne 22.01.2019 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: ČNB

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

kontaktní osoba ve věcech smluvních a osoba oprávněná k podpisu dodatku:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Společnost „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 27.03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, zastoupená Správcem a Společníkem 1 oprávněným k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma:

a.s.

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s

zastoupen:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke Smlouvě.

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.01.2019 Smlouvu, jejímž předmětem je Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání pro plánovanou trasu dálnice D11 1108 Jaroměř – Trutnov. Dne 21.09.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, dne 8.7.2024 Dodatek č. 2 a dne 24.10.2024 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 10PT-000778.
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 4 jsou nepředvídatelné okolnosti, které nastaly v průběhu majetkoprávní přípravy, a která zhotovitel nemohl ovlivnit.
Zejména se jedná o:
 - komplikované a časově náročné projednání majetkoprávního vypořádání se zástupci Povodí Labe s.p. týkající se jak trvalých a dočasných záborů, tak i zřízení služebností většího rozsahu než se předpokládalo. Z tohoto důvodu je nezbytné dodatečné pořízení dalších geometrických plánů a založení nových případů do MPV,
 - změny vyvolané úpravou technického řešení vodohospodářských objektů v dokumentaci VD ZDS, jejichž důsledkem je nezbytná dodatečná úprava záborového elaborátu (v souladu s ÚR). Dílčí změnový záborový elaborát bude vložen do MPV a následně budou založené nové případy pro dotčené subjekty (Lesy ČR s.p., Státní pozemkový úřad s. p., Kefurt, Povodí Labe s.p.),
 - změny vlastníků nemovitostí (v případě uzavřených budoucích smluv o zřízení služebností a nájemních smluv) především z důvodu skončeného dědického řízení, v jehož důsledku se uzavřené smlouvy stávají neplatnými a je třeba uzavřít nové smlouvy s dědici původních vlastníků.

II.

Předmět dodatku č. 4

1. Předmětem Dodatku č. 4 je
 - změna lhůty pro dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění do 31.12.2025.
2. Znění odst. 1 čl. III Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění
dokončení prací: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení
specifikace případných etap:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatele na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
Čistopis DSP pro projednání	Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Rozeslání všech žádostí na DOSS a další organizace	Do 1 měsíce od vydání čistopisu DSP pro projednání, resp. do 14 dnů od vydání podmiňujícího podkladového stanoviska
Čistopis DSP pro vydání stavebního povolení	Do 30 dnů po získání všech podkladových stanovisek pro podání žádosti o vydání všech stavebních povolení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Do 31.12.2025
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	Do 14 dnů od pokynu objednatele k podání žádostí o stavební povolení
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	V celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

Lhůta pro předání a převzetí díla: dílo bude předáváno postupně dle etap a dle postupu prací při výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 4 a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=
Datum: 2025.07.01 12:33:54 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SUDOP PRAHA a.s.



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=
Datum: 2025.07.01 15:19:41
+02'00'

SUDOP PRAHA a.s.