

## **DODATEK č. 7**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření  
č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 6286/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,  
MBA, členem představenstva

druhý společník

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



třetí společník

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

**TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

**Bankovní spojení:**

bank. spojení:xxx

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 6, č. 28 a č. 34 a s tím související změně ceny Díla.

| Změnový list  | Vícepráce              | Méněpráce              | Rekapitulace           |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6             | 2 464 970,52 Kč        | 0,00 Kč                | 2 464 970,52 Kč        |
| 28            | 280 425,43 Kč          | 53 579,38 Kč           | 226 846,05 Kč          |
| 34            | 2 354 216,70 Kč        | 2 357 599,60 Kč        | -3 382,90 Kč           |
| <b>Celkem</b> | <b>5 099 612,65 Kč</b> | <b>2 411 178,98 Kč</b> | <b>2 688 433,67 Kč</b> |

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH..... 3 004 438 804,58 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 7 bez DPH.....2 688 433,67 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH..... 3 007 127 238,25 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 7 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 007 127 238,25 Kč**.*

**slovy: tři miliardy sedm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc dvě sta třicet osm korun českých a dvacet pět haléřů**

### 2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 6, 28 a 34 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 7

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

8.7.2025

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

**OHLA ŽS, a.s. 30.6.2025**

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

30.6.2025

.....  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

**S u b t e r r a a.s.**

26.6.2025

.....  
Ing. Jaroslav Čížinský  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

26.6.2025

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

4.7.2025

.....  
Ing. Vilém Huryta  
prokurista  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**TRAMO RAIL, a.s.**

**26.6.2025**

.....  
Ing. Jiří Slepíčka  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 7**

## Rekapitulace ceny pro dodatek 7

## Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 7 bez DPH: 3 007 127 238,25

| Objekt             | Popis                                                                           | Cena ze smlouvy | Cena po dodatku 6 | ZL   | Vícepráce    | Méněpráce    | Cena po dodatku 7 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------|--------------|-------------------|
| PS 01-28-01A       | Část A - úprava SZZ                                                             | 4 582 621,83    | 4 604 568,75      |      |              |              | 4 604 568,75      |
| PS 01-28-01B       | Část B - úprava AVV                                                             | 68 606,26       | 68 606,26         |      |              |              | 68 606,26         |
| PS 02-05-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DRT       | 975 502,45      | 975 502,45        |      |              |              | 975 502,45        |
| PS 02-14-01        | t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC                                  | 6 855 412,96    | 6 919 335,67      |      |              |              | 6 919 335,67      |
| PS 02-14-02        | zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění                                 | 1 884 567,98    | 1 817 074,48      |      |              |              | 1 817 074,48      |
| PS 02-28-01A       | Část A - Úprava TZZ pro 1TK                                                     | 3 636 805,29    | 3 636 805,29      |      |              |              | 3 636 805,29      |
| PS 02-28-01B       | Část B - Provozovní TZZ                                                         | 1 539 101,91    | 1 555 754,07      |      |              |              | 1 555 754,07      |
| PS 02-28-01C       | Část C - úprava AVV                                                             | 68 606,26       | 68 606,26         |      |              |              | 68 606,26         |
| PS 03-05-01        | Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DRT                                             | 2 570 940,00    | 2 577 377,50      |      |              |              | 2 577 377,50      |
| PS 03-05-03        | Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení                          | 3 062 215,40    | 3 062 215,40      |      |              |              | 3 062 215,40      |
| PS 03-07-01        | Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn                                             | 7 953 537,98    | 7 959 090,28      |      |              |              | 7 959 090,28      |
| PS 03-08-01        | Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV                                  | 8 607 502,07    | 8 615 200,83      |      |              |              | 8 615 200,83      |
| PS 03-13-01        | Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV                                   | 13 782 339,01   | 13 782 339,01     |      |              |              | 13 782 339,01     |
| PS 03-13-03        | Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ                     | 1 884 854,58    | 1 886 929,56      |      |              |              | 1 886 929,56      |
| PS 03-14-01        | žst. Brno - Kr. Pole, MK                                                        | 10 662 107,62   | 10 763 855,45     |      |              |              | 10 763 855,45     |
| PS 03-14-02        | žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC                                           | 6 316 447,54    | 6 710 646,17      |      |              |              | 6 710 646,17      |
| PS 03-14-05        | žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava                           | 85 600,00       | 89 291,07         |      |              |              | 89 291,07         |
| PS 03-14-06        | žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění                             | 879 276,70      | 886 886,58        |      |              |              | 886 886,58        |
| PS 03-14-07        | žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení                                        | 2 964 694,01    | 2 973 480,61      |      |              |              | 2 973 480,61      |
| PS 03-14-08        | žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP                                                 | 2 141 810,44    | 2 607 783,34      |      |              |              | 2 607 783,34      |
| PS 03-14-09        | žst. Brno - Kr. Pole, ASHS                                                      | 1 764 819,48    | 1 764 819,48      |      |              |              | 1 764 819,48      |
| PS 03-14-10        | žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění                             | 2 191 649,39    | 2 192 279,84      |      |              |              | 2 192 279,84      |
| PS 03-14-11        | žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení                                       | 18 695 970,22   | 18 695 970,22     |      |              |              | 18 695 970,22     |
| PS 03-14-12,1      | žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém                                  | 5 654 847,99    | 5 654 847,99      |      |              |              | 5 654 847,99      |
| PS 03-14-12,2      | žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém                              | 4 731 613,54    | 5 754 395,51      |      |              |              | 5 754 395,51      |
| PS 03-14-13        | žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava                                               | 955 330,14      | 1 238 026,29      |      |              |              | 1 238 026,29      |
| PS 03-14-14        | žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění                                    | 114 155,74      | 117 032,46        |      |              |              | 117 032,46        |
| PS 03-14-15        | žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC                                                  | 9 572 018,84    | 9 572 018,84      |      |              |              | 9 572 018,84      |
| PS 03-28-01A       | Část A - Definitivní SZZ                                                        | 206 375 657,55  | 211 598 685,13    |      |              |              | 211 598 685,13    |
| PS 03-28-01B       | Část B - Provozovní SZZ                                                         | 104 824 331,83  | 108 810 659,79    |      |              |              | 108 810 659,79    |
| PS 03-28-01C       | Část C - úprava AVV                                                             | 1 348 431,12    | 1 360 640,06      |      |              |              | 1 360 640,06      |
| PS 03-40-01 A      | Výtahy a eskalátory ve výpravní budově                                          | 10 119 873,50   | 10 119 873,50     |      |              |              | 10 119 873,50     |
| PS 03-40-01 B      | Výtahy na ostrovní nástupiště                                                   | 5 902 237,00    | 5 902 237,00      |      |              |              | 5 902 237,00      |
| PS 04-14-01        | t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek                                | 7 017 295,64    | 7 158 400,90      |      |              |              | 7 158 400,90      |
| PS 04-14-02        | t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC                                            | 7 593 944,29    | 7 593 944,29      |      |              |              | 7 593 944,29      |
| PS 04-14-03        | t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK                                           | 6 979 872,93    | 7 068 307,87      |      |              |              | 7 068 307,87      |
| PS 04-14-04        | zast. Brno Řečkovice, EZS                                                       | 418 426,71      | 429 865,01        |      |              |              | 429 865,01        |
| PS 04-14-05        | zast. Česká, EZS                                                                | 395 448,46      | 406 886,76        |      |              |              | 406 886,76        |
| PS 04-14-06        | zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění                             | 181 715,08      | 181 081,24        |      |              |              | 181 081,24        |
| PS 04-14-07        | zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění                                      | 277 715,08      | 277 715,08        |      |              |              | 277 715,08        |
| PS 04-28-01A       | Část A - definitivní TZZ                                                        | 71 796 933,92   | 74 391 743,51     |      |              |              | 74 391 743,51     |
| PS 04-28-01B       | Část B - provozovní TZZ                                                         | 4 757 481,51    | 4 915 225,30      |      |              |              | 4 915 225,30      |
| PS 04-28-01C       | Část C - úprava AVV                                                             | 680 139,08      | 710 524,01        |      |              |              | 710 524,01        |
| PS 05-28-01A       | Část A - rekonstrukce SZZ                                                       | 21 800 229,22   | 22 646 848,33     |      |              |              | 22 646 848,33     |
| PS 05-28-01B       | Část B - provozovní SZZ                                                         | 226 531,84      | 234 854,13        |      |              |              | 234 854,13        |
| PS 05-28-01C       | Část C - úprava AVV                                                             | 68 606,26       | 71 658,49         |      |              |              | 71 658,49         |
| PS 95-05-01        | ED Brno, doplnění DRT a řídicího systému                                        | 2 020 536,20    | 2 033 045,47      |      |              |              | 2 033 045,47      |
| PS 95-06-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz                           | 2 307 929,96    | 2 348 183,35      |      |              |              | 2 348 183,35      |
| PS 95-14-01        | žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění                       | 17 152 580,82   | 17 202 842,08     |      |              |              | 17 202 842,08     |
| SO 01-33-01 01     | Bourané konstrukce                                                              | 98 983,54       | 98 983,54         |      |              |              | 98 983,54         |
| SO 01-33-01 02     | Nové konstrukce                                                                 | 920 132,76      | 920 132,76        |      |              |              | 920 132,76        |
| SO 02-01-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení                        | 66 994 315,13   | 67 942 386,80     |      |              |              | 67 942 386,80     |
| SO 02-01-02        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí           | 3 701 151,06    | 3 701 151,06      |      |              |              | 3 701 151,06      |
| SO 02-01-03        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV            | 5 724 071,11    | 5 724 071,11      |      |              |              | 5 724 071,11      |
| SO 02-01-04        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zvedání kabelů 22 kV na podpěry TV    | 3 606 230,25    | 3 606 230,25      |      |              |              | 3 606 230,25      |
| SO 02-06-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC                 | 383 832,82      | 388 654,06        |      |              |              | 388 654,06        |
| SO 02-06-02        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOUO               | 2 995 800,52    | 2 995 800,52      |      |              |              | 2 995 800,52      |
| SO 02-06-03        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů | 298 620,20      | 298 620,20        |      |              |              | 298 620,20        |
| SO 02-10-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů | 1 956 393,89    | 1 956 393,89      |      |              |              | 1 956 393,89      |
| SO 02-10-03,2      | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů | 93 800,59       | 93 800,59         |      |              |              | 93 800,59         |
| SO 02-12-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN                              | 21 954 304,98   | 22 060 611,17     |      |              |              | 22 060 611,17     |
| SO 02-12-02        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988     | 316 046,82      | 316 046,82        |      |              |              | 316 046,82        |
| SO 02-16-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek                     | 39 317 108,85   | 39 317 108,85     |      |              |              | 39 317 108,85     |
| SO 02-16-02        | Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná                               | 2 338 311,74    | 2 338 311,74      |      |              |              | 2 338 311,74      |
| SO 02-17-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek                     | 93 268 283,26   | 93 268 283,26     |      |              |              | 93 268 283,26     |
| SO 02-19-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 3,070                    | 5 094 021,84    | 5 094 021,84      |      |              |              | 5 094 021,84      |
| SO 02-19-03        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 3,250 přes Svltavu       | 26 070 813,94   | 26 480 580,44     | 6,34 | 4 819 187,22 | 2 357 599,60 | 28 942 168,06     |
| SO 02-19-04        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 3,388               | 1 069 204,45    | 1 077 066,81      |      |              |              | 1 077 066,81      |
| SO 02-19-06        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 3,453               | 610 690,24      | 618 552,60        |      |              |              | 618 552,60        |
| SO 02-19-11        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 4,234, ul. Hláváčova     | 10 812 137,67   | 10 856 298,90     |      |              |              | 10 856 298,90     |
| SO 02-19-18        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 5,072               | 305 221,95      | 305 221,95        |      |              |              | 305 221,95        |
| SO 02-19-22        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev km 5,686               | 1 456 332,20    | 1 456 332,20      |      |              |              | 1 456 332,20      |
| SO 02-19-30        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev km 8,072, podchod na Kocábě | 3 238 553,33    | 3 259 129,20      |      |              |              | 3 259 129,20      |
| SO 02-19-40        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177         | 1 239 293,01    | 1 239 293,01      |      |              |              | 1 239 293,01      |
| SO 02-19-41        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678         | 2 607 453,78    | 2 607 453,78      |      |              |              | 2 607 453,78      |
| SO 02-19-42        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880         | 8 642 310,86    | 8 642 310,86      |      |              |              | 8 642 310,86      |
| SO 02-22-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody                              | 280 412,55      | 280 412,55        |      |              |              | 280 412,55        |
| SO 02-27-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace                            | 410 004,45      | 410 004,45        |      |              |              | 410 004,45        |
| SO 02-33-01        | T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření                 | 1 324 320,36    | 1 324 320,36      |      |              |              | 1 324 320,36      |
| SO 03-01-01        | Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení                                          | 145 957 579,05  | 148 803 323,19    |      |              |              | 148 803 323,19    |
| SO 03-01-02        | Žst. Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí                             | 5 208 557,65    | 5 284 549,25      |      |              |              | 5 284 549,25      |
| SO 03-01-04        | Žst. Brno-Královo Pole, zvedání kabelů 22kV na podpěry TV                       | 1 274 018,04    | 1 308 061,96      |      |              |              | 1 308 061,96      |
| SO 03-06-01        | Žst. Brno-Královo Pole, EOY                                                     | 19 614 637,24   | 19 758 593,16     |      |              |              | 19 758 593,16     |
| SO 03-06-02        | Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn                                       | 5 065 158,31    | 5 079 026,14      |      |              |              | 5 079 026,14      |
| SO 03-06-03        | Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení                                      | 20 520 211,83   | 20 569 070,48     |      |              |              | 20 569 070,48     |
| SO 03-06-04,1      | Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť                          | 12 610 246,27   | 12 676 072,13     |      |              |              | 12 676 072,13     |
| SO 03-06-04,2      | Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu    | 561 231,75      | 561 231,75        |      |              |              | 561 231,75        |
| SO 03-06-05        | Žst. Brno-Královo Pole, DOUO                                                    | 3 721 782,02    | 3 772 771,90      |      |              |              | 3 772 771,90      |
| SO 03-06-06        | Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC                                   | 14 345 754,49   | 14 663 756,07     |      |              |              | 14 663 756,07     |
| SO 03-06-07        | Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy                                | 1 030 416,60    | 1 055 174,10      |      |              |              | 1 055 174,10      |
| SO 03-06-08        | Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ                             | 242 161,22      | 242 161,22        |      |              |              | 242 161,22        |
| SO 03-06-41        | Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení                              | 107 674,41      | 107 674,41        |      |              |              | 107 674,41        |
| SO 03-14-01        | Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC            | 1 403 935,19    | 1 404 479,05      |      |              |              | 1 404 479,05      |
| SO 03-15-01        | Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy                      | 7 964 743,65    | 8 129 300,70      |      |              |              | 8 129 300,70      |
| SO 03-15-02,1 A 01 | Stavební část VB                                                                | 149 135 477,04  | 150 162 019,72    |      |              |              | 150 162 019,72    |
| SO 03-15-02,1 A 02 | Výpis výrobků VB                                                                | 13 557 539,61   | 13 557 539,61     |      |              |              | 13 557 539,61     |
| SO 03-15-02,1 A 03 | Pečení stavební jámy VB                                                         | 6 076 924,21    | 6 271 821,66      |      |              |              | 6 271 821,66      |
| SO 03-15-02,1 B    | Elektronstálce                                                                  | 8 097 608,28    | 8 097 608,28      |      |              |              | 8 097 608,28      |
| SO 03-15-02,1 C    | Zdravotní technické instalace                                                   | 3 315 431,67    | 3 323 391,01      |      |              |              | 3 323 391,01      |
| SO 03-15-02,1 D    | Vytápění                                                                        | 4 781 506,13    | 4 781 506,13      |      |              |              | 4 781 506,13      |
| SO 03-15-02,1 E    | Vzduchotechnika a klimatizace                                                   | 5 611 296,89    | 5 611 296,89      |      |              |              | 5 611 296,89      |
| SO 03-15-02,1 G    | Provozovní čekárna                                                              | 8 688 437,92    | 8 725 980,95      |      |              |              | 8 725 980,95      |
| SO 03-15-02,2      | Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře                | 0,00            | 0,00              |      |              |              | 0,00              |
| SO 03-15-03        | Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť                                    | 85 834 932,71   | 86 924 769,91     |      |              |              | 86 924 769,91     |
| SO 03-15-04        | Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu                           | 8 155 734,49    | 8 155 734,49      |      |              |              | 8 155 734,49      |
| SO 03-15-05        | Žst. Brno-Královo Pole, kabelovody                                              | 66 059 341,18   | 67 340 868,50     |      |              |              | 67 340 868,50     |
| SO 03-15-06        | Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém                                       | 2 103 018,34    | 2 104 033,82      |      |              |              | 2 104 033,82      |
| SO 03-15-07        | Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV                                     | 119 283,24      | 123 028,73        |      |              |              | 123 028,73        |
| SO 03-16-01        | Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek                                       | 49 911 580,53   | 50 648 833,69     |      |              |              | 50 648 833,69     |
| SO 03-16-02        | Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště                                              | 53 486 293,96   | 55 875 396,62     |      |              |              | 55 875 396,62     |
| SO 03-17-01        | Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek                                       | 333 749 857,00  | 338 144 925,33    |      |              |              | 338 144 925,33    |

| Objekt          | Popis                                                                                | Cena ze smlouvy         | Cena po dodatku 6       | ZL | Vícepráce           | Méněpráce           | Cena po dodatku 7       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|---------------------|---------------------|-------------------------|
| SO 03-17-02     | Zst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.                                     | 3 494 642,71            | 3 494 642,71            |    |                     |                     | 3 494 642,71            |
| SO 03-18-01.1   | Část A - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nkládky                       | 3 780 381,57            | 3 784 725,84            |    |                     |                     | 3 784 725,84            |
| SO 03-18-01.2   | Část B - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nkládky - plocha u VB         | 9 514 237,92            | 9 522 996,11            |    |                     |                     | 9 522 996,11            |
| SO 03-18-02     | Zst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366                      | 211 034,27              | 211 034,27              |    |                     |                     | 211 034,27              |
| SO 03-18-03     | Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10                                  | 4 862 526,82            | 4 862 526,82            |    |                     |                     | 4 862 526,82            |
| SO 03-19-01     | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866                                           | 3 283 925,09            | 3 421 423,26            |    |                     |                     | 3 421 423,26            |
| SO 03-19-02     | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366                                           | 10 352 742,98           | 10 376 962,96           |    |                     |                     | 10 376 962,96           |
| SO 03-19-03.1   | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod                                  | 71 988 847,11           | 73 491 659,62           |    |                     |                     | 73 491 659,62           |
| SO 03-19-03.2   | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu                     | 24 111 903,34           | 24 111 903,34           |    |                     |                     | 24 111 903,34           |
| SO 03-19-04     | Zst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165                                  | 61 962 214,91           | 65 275 801,26           |    |                     |                     | 65 275 801,26           |
| SO 03-19-05     | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196                                           | 4 779 549,29            | 4 896 320,56            |    |                     |                     | 4 896 320,56            |
| SO 03-19-06.1   | Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa                                      | 3 707 679,73            | 3 826 967,77            |    |                     |                     | 3 826 967,77            |
| SO 03-19-06.2   | Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB                    | 3 992 620,77            | 3 992 620,77            |    |                     |                     | 3 992 620,77            |
| SO 03-19-41     | Zst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800                | 43 456 773,74           | 44 342 462,33           |    |                     |                     | 44 342 462,33           |
| SO 03-19-42.1   | Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď             | 8 623 009,17            | 8 911 368,16            |    |                     |                     | 8 911 368,16            |
| SO 03-19-42.2   | Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště       | 1 450 355,10            | 1 452 811,91            |    |                     |                     | 1 452 811,91            |
| SO 03-19-61     | Zst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675                                    | 4 047 408,17            | 4 181 381,62            |    |                     |                     | 4 181 381,62            |
| SO 03-19-62     | Zst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384                                | 3 088 263,25            | 3 188 356,49            |    |                     |                     | 3 188 356,49            |
| SO 03-19-63     | Zst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366                                    | 379 692,96              | 379 692,96              |    |                     |                     | 379 692,96              |
| SO 03-22-01     | Zst. Brno-Královo Pole, vodovody                                                     | 478 503,39              | 478 503,39              |    |                     |                     | 478 503,39              |
| SO 03-27-01.1   | Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB                                              | 2 809 451,09            | 2 834 530,89            |    |                     |                     | 2 834 530,89            |
| SO 03-27-01.2   | Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště                                         | 22 893 480,42           | 22 830 659,21           |    |                     |                     | 22 830 659,21           |
| SO 03-33-01     | Zst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření                                        | 1 518 036,88            | 1 518 036,88            |    |                     |                     | 1 518 036,88            |
| SO 04-01-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení                                       | 86 369 827,69           | 89 360 467,13           |    |                     |                     | 89 360 467,13           |
| SO 04-01-02     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejňování kovových konstrukcí                     | 4 765 964,77            | 4 923 337,74            |    |                     |                     | 4 923 337,74            |
| SO 04-01-03     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavešení kabelu 22kV na podpěry TV                   | 8 406 360,29            | 8 636 325,66            |    |                     |                     | 8 636 325,66            |
| SO 04-06-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SZDC                                | 581 369,48              | 599 272,88              |    |                     |                     | 599 272,88              |
| SO 04-06-02     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn              | 1 603 946,49            | 1 604 376,39            |    |                     |                     | 1 604 376,39            |
| SO 04-06-03     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn                       | 1 035 613,10            | 1 073 500,75            |    |                     |                     | 1 073 500,75            |
| SO 04-12-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN                                             | 31 248 848,33           | 32 378 258,56           |    |                     |                     | 32 378 258,56           |
| SO 04-14-01     | T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC         | 1 199 816,98            | 1 221 307,47            |    |                     |                     | 1 221 307,47            |
| SO 04-14-03.2   | Zst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organ     | 229 426,34              | 229 426,34              |    |                     |                     | 229 426,34              |
| SO 04-15-01.1   | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice       | 52 278,47               | 53 913,54               |    |                     |                     | 53 913,54               |
| SO 04-15-01.2 A | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba     | 2 225 755,85            | 2 230 977,75            |    |                     |                     | 2 230 977,75            |
| SO 04-15-01.2 B | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro        | 252 347,66              | 252 347,66              |    |                     |                     | 252 347,66              |
| SO 04-15-01.2 C | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek-novostavba, Kili | 140 344,83              | 140 344,83              |    |                     |                     | 140 344,83              |
| SO 04-15-02 A   | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část                          | 1 842 199,08            | 1 842 199,08            |    |                     |                     | 1 842 199,08            |
| SO 04-15-02 B   | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro            | 151 243,77              | 151 243,77              |    |                     |                     | 151 243,77              |
| SO 04-15-02 C   | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytá  | 95 869,49               | 95 869,49               |    |                     |                     | 95 869,49               |
| SO 04-16-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční spodek                                    | 60 097 547,14           | 62 353 086,01           |    |                     |                     | 62 353 086,01           |
| SO 04-16-02     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900          | 7 248 496,00            | 7 405 419,79            |    |                     |                     | 7 405 419,79            |
| SO 04-17-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční svrsek                                    | 181 533 943,93          | 188 574 708,36          |    |                     |                     | 188 574 708,36          |
| SO 04-19-02     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podháji                    | 3 547 557,36            | 3 662 479,07            |    |                     |                     | 3 662 479,07            |
| SO 04-19-05     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova                     | 4 495 308,17            | 4 642 749,58            |    |                     |                     | 4 642 749,58            |
| SO 04-19-09     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180                                 | 1 049 376,63            | 1 090 923,36            | 28 | 280 425,43          | 50 413,17           | 1 320 935,62            |
| SO 04-19-10     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887                                 | 2 586 960,13            | 2 686 151,27            |    |                     |                     | 2 686 151,27            |
| SO 04-19-11     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085                            | 1 121 510,28            | 1 162 892,10            |    |                     |                     | 1 162 892,10            |
| SO 04-19-12     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411                                 | 1 792 207,10            | 1 856 372,50            |    |                     |                     | 1 856 372,50            |
| SO 04-19-13     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235                            | 2 526 045,83            | 2 633 903,54            |    |                     |                     | 2 633 903,54            |
| SO 04-19-14     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080                            | 1 824 203,67            | 1 900 057,65            |    |                     |                     | 1 900 057,65            |
| SO 04-19-16     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487                            | 3 715 558,54            | 3 849 058,67            |    |                     |                     | 3 849 058,67            |
| SO 04-19-17     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837                            | 5 541 610,08            | 5 740 055,61            |    |                     |                     | 5 740 055,61            |
| SO 04-19-40     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700                      | 11 204 808,80           | 11 596 311,67           |    |                     |                     | 11 596 311,67           |
| SO 04-19-41     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547                   | 361 249,43              | 375 734,80              |    |                     |                     | 375 734,80              |
| SO 04-19-61     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835                        | 2 749 563,75            | 2 834 595,81            |    |                     |                     | 2 834 595,81            |
| SO 04-19-62     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860                        | 2 846 754,09            | 2 937 794,71            |    |                     |                     | 2 937 794,71            |
| SO 04-19-63     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887               | 1 384 635,32            | 1 445 915,88            |    |                     |                     | 1 445 915,88            |
| SO 04-22-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, vodovody                                             | 93 470,85               | 93 470,85               |    |                     |                     | 93 470,85               |
| SO 04-27-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kanalizace                                           | 218 098,65              | 218 098,65              |    |                     |                     | 218 098,65              |
| SO 04-33-01     | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření                                | 3 830 919,88            | 3 971 513,33            |    |                     |                     | 3 971 513,33            |
| SO 05-01-01     | Zst. Kuřim, trakční vedení                                                           | 1 697 465,33            | 1 697 465,33            |    |                     |                     | 1 697 465,33            |
| SO 05-15-01.01  | Bourané konstrukce                                                                   | 47 083,35               | 48 925,25               |    |                     |                     | 48 925,25               |
| SO 05-15-01.02  | Nové konstrukce                                                                      | 251 427,69              | 253 167,64              |    |                     |                     | 253 167,64              |
| SO 90-19-61     | T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stav      | 109 649,80              | 114 450,35              |    |                     |                     | 114 450,35              |
| SO 90-90        | Likvidace odpadů včetně dopravy                                                      | 187 014 021,79          | 188 331 644,48          | 28 |                     | 3 166,21            | 188 328 478,27          |
| SO 95-00-01     | Zst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby                                    | 15 800 552,08           | 16 081 962,00           |    |                     |                     | 16 081 962,00           |
| SO 95-04-01     | T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV                                    | 4 163 520,17            | 4 255 548,77            |    |                     |                     | 4 255 548,77            |
| SO 98-98        | Všeobecný objekt                                                                     | 62 488 240,00           | 62 488 240,00           |    |                     |                     | 62 488 240,00           |
| <b>Celkem</b>   |                                                                                      | <b>2 947 820 093,98</b> | <b>3 004 438 804,58</b> |    | <b>5 099 612,65</b> | <b>2 411 178,98</b> | <b>3 007 127 238,25</b> |