

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0859/OMH
ze dne 9.8.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výměna VZT jednotek pro bazénovou halu – Aquapark Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	DCI Czech a.s.
Sídlo:	Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Statutární zástupce:	Vít Voláček, předseda představenstva Jiří Poláček, člen představenstva 04501624
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024/0859/OMH ze dne 9.8.2024 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1.873.000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Z důvodu možnosti provedení postupné výměny VZT jednotek za příznivých klimatických podmínek, a tím umožnění realizace za provozu bez nutnosti odstávky aquaparku, bylo dohodnuto, že bude provedena postupná výměna VZT jednotek. Jelikož pro postupnou výměnu VZT jednotek je z důvodu snížení výkonu nutná stálá teplota +15°C, bylo rozhodnuto o realizaci v měsíci červnu 25.
Z tohoto důvodu bylo také nutné uskladnění vyrobených vzduchotechnických jednotek v externím skladu.
Dále bylo zjištěno, že ve VV chybí některé položky a práce s nimi spojené. Objednatelem je požadováno vytvoření transportního otvoru do fasády, který bude sloužit jako transportní otvor pro zmíněné VZT jednotky, ale také do budoucna pro

nastávající práce.


Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

2. Dle SoD č. objednatele 2024-0859/OMH ze dne 9.8.2024 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 70 dní. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o **66 dní**.
3. Celková cena dodatku činí 384.983,66 Kč s DPH.


Cena za dílo dle SOD č. 2024-0859/OMH bez DPH:	1.873.000,00 Kč
Cena víceprací – příloha ZL rozpočet	318.168,31 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.191.168,31 Kč

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 25 12 37 23 ze dne 24.6.2025
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



za zhotovitele
Vít Voláček, Ing. Jiří Poláček
DCI Czech a.s.