

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1) [redacted] – vedoucí střediska Nový Jičín
2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
3) [redacted] – investiční technik střediska
Nový Jičín
4) [redacted] – vedoucí investičního oddělení ředitelství

(dále jen „objednatel 1“)

2. Město Kopřivnice

se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: [redacted] – starostou města
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 117918

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted], starosta města
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: [redacted], vedoucí odboru rozvoje města
[redacted], ved. odd. investic
[redacted], odd. investic

(dále jen „objednatel 2“)

3. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: [redacted], ředitel oblasti (na základě pověření)
[redacted], vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě
pověření)
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn.

oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

[REDAKCE], ředitel oblasti (na základě pověření)
[REDAKCE], vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na
základě pověření)

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

[REDAKCE] tel. + 420 556 779 290

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací v rámci stavby „Okružní křižovatka silnice II/480 s MK ul. Kpt. Jaroše“, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 04/2024 projekční kanceláří TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO 63320819.
2. Při provádění stavby vyvstala potřeba realizace víceprací a méněprací souvisejících s dokončením díla. Tyto práce a jejich rozsah nebyly zcela zahrnuty v projektové dokumentaci, nemají však podstatný vliv na změnu předmětu díla.

Město Kopřivnice:

Vícepráce se týkají zejména provádění bouracích prací, kdy byla zjištěna další vrstva obrub, kterou bylo nutno vybourat a zajistit její odvod na skládku. V rozpočtu nebyly rovněž zahrnuty výkopové práce pro jeden z úseků dešťové kanalizace. Změny se týkají také veřejného osvětlení, kdy bylo nutno upravit jeho vedení z důvodu kolize s trasou dešťové kanalizace, nutno bylo také přeložit stávající veřejný rozhlas. V rámci konstrukčních vrstev vozovky byla dohodnuta změna použití asfaltu z nemodifikovaného na modifikovaný.

SSMSK:

Vícepráce se vztahují ke změně asfaltových směsí (z nemodifikovaných na modifikované) a souvisejícím pojivům tak, aby materiál lépe vyhovoval dopravnímu zatížení dané komunikace v prostoru okružní křižovatky. Bylo nutné realizovat také práce související s demolicí dešťové kanalizace, která nebyla v rámci projektové dokumentace zahrnuta (jednalo se o demolici v podloží komunikace nalezené nefunkční kanalizační stoky DN400). Rovněž bylo zapotřebí většího rozsahu realizace vodorovného dopravního značení oproti původnímu zadání.


V rámci stavebních objektů obou objednatelů došlo také k méněpracím, které souvisí s výše uvedenými změnami.


3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 13.06.2025.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo:

Cena za dílo celkem (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Původní cena bez DPH	13 333 333,33
vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 447 890,51
méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-870 888,53
rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	577 001,98
Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	13 910 335,31
DPH dle Dodatku č. 1	2 921 170,41
Nová cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	16 831 505,72





Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 1 + 2 a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodla Rada města Kopřivnice na svém 58. zasedání konaném dne 24. 06. 2025 pod číslem usnesení 2053/58/RM/2025.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[redacted]

[redacted]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 07.07.2025

[redacted]

za objednatele 1

[redacted]

ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne 26.06.2025

[redacted]

za zhotovitele

[redacted]

ředitel oblasti

[redacted]

V Kopřivnici dne 25.06.2025

[redacted]

za objednatele 2

[redacted]

starosta města

za zhotovitele

[redacted]

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Za správnost:

[redacted]

Kontroloval:

[redacted]