

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -
Zastávka u Brna, 2. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-971/2022

č.j. dodatku: 6478/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520053

a

Společnost s názvem: „**ZASTŘEL**“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 27. 07. 2021, jejímiž účastníky jsou:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva
(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**")

Bank. spojení společnosti „ZASTŘEL“: xxx

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**")

číslo smlouvy: "2203009" // SOD00200655 // 13/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku v souladu s Oznámením Zhotovitele ze dne 3. 6. 2025 je:

1. Vypořádání změnových listů stavby blíže specifikovaných v seznamu níže, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „**Vymezené SO a PS**") v Době pro dokončení Sekce 2, tedy v době do 30. 6. 2025.

Níže je uveden seznam Vymezených SO a PS:

PS 05-28-01A Žst. Tetčice, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ (ZL 92),

PS 07-28-01A Žst. Zastávka u Brna, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ (ZL 92),

PS 06-28-01A T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťové zabezpečovací zařízení, část A, T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, definitivní TZZ (ZL 92),

PS 05-14-05.2 Zastávka Omice, EZS (ZL 106),

PS 06-14-03 Zastávka Rosice u Brna, EZS (ZL 106),

PS 07-14-05 Žst. Zastávka u Brna, EZS (ZL 106),

PS 04-14-01 T.ú. Střelice – Tetčice, traťový kabel (ZL 45, 69, 108),

PS 06-14-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťový kabel (ZL 69),

PS 90-14-02.2 Brno – Vysoké Popovice, DOK, část Střelice – Zastávka u Brna (ZL 69),

PS 04-14-02.2 Zastávka Omice, kamerový systém (ZL 114),

PS 05-14-07 Žst. Tetčice, kamerový systém (ZL 114),

PS 06-14-05 Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém (ZL 114),

PS 07-14-07 Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém (ZL 114),

SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek (ZL 120),

SO 07-17-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek (ZL 124),

SO 90-17-01.2 Výstroj trati (ZL 115),

SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční spodek (ZL 45, 54, 70, 81, 85, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 108, 113),

SO 05-16-01 Žst. Tetčice, železniční spodek (ZL 73, 88, 95),

SO 06-16-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, železniční spodek (ZL 94, 95, 102, 110, 111, 112),

SO 07-16-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek (ZL 50, 79, 95),

SO 06-16-02 Zastávka Rosice u Brna, nástupiště (ZL 42),

SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735 (ZL 125),

SO 04-17-04 Úprava přejezdu v km 3,397 (ZL 125),

SO 04-19-03 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 2,094 (ZL 45, 108),

SO 04-19-05 T.ú. Střelice – Tetčice, lávka pro pěší v km 3,089 (ZL 57),

SO 04-19-09 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 4,791 74 (ZL 103),

SO 04-19-10 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 5,610 (ZL 83),

SO 04-19-11 T.ú. Střelice – Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice (ZL 89, 109),

SO 04-19-12 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 2,245 (ZL 45, 108),

SO 06-19-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, most v km 8,199 (ZL 107),

SO 06-19-08 Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď (ZL 87),

SO 07-19-04 Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 – podchod (ZL 118),

SO 05-27-01 Žst. Tetčice, kanalizace (ZL 123),

SO 06-21-03 B T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody (ZL 84),

SO 06-27-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace (ZL 42),

SO 06-27-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace ul. Nádražní (05/2023) (ZL 42, 122),

SO 04-18-02 Účelová komunikace „Dvorek“ (ZL 119),

SO 04-18-02.1 Účelová komunikace „Dvorek“, most přes Bobravu č. 2 (ZL 129),

SO 04-18-02.2 Účelová komunikace „Dvorek“, úprava koryta Bobravy (ZL 116),

SO 05-18-01, Úprava plochy nákladiště v žst. Tetčice (ZL 128),

SO 06-33-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, PHS (ZL 117),

SO 05-15-01 A Žst. Tetčice, technologická budova, architektonicko – stavební část (ZL 126),

SO 05-15-01 B Žst. Tetčice, technologická budova – elektro (ZL 24),

SO 05-15-01 D Žst. Tetčice TB, klimatizace technologických místností (ZL 24),

SO 07-15-01 A Žst. Zastávka u Brna, technologická budova (ZL 121),

SO 07-15-01 B Žst. Zastávka u Brna, technologická budova – elektro (ZL 24),

SO 07-15-01 C Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností (ZL 24),

SO 07-15-04 Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy (ZL 121),

SO 07-15-05 F Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha (ZL 125),

SO 04-15-01_A t.ú. Střelice – Tetčice, přístřešky pro cestující, Architektonicko – stavební část (ZL 126),

SO 04-01-01 T.ú. Střelice – Tetčice, trakční vedení (ZL 45, 108),

SO 06-01-01 T.ú. Tetčice – Zastávka, trakční vedení (ZL 97),

SO 04-06-02 T.ú. Střelice – Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení (ZL 105),

SO 06-06-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení (ZL 42),

SO 90-00-01.4 Náhradní výsadby a vegetační úpravy – kácení (ZL 1, 39),

SO 90-00-02.2 Dopravní opatření (ZL 5, 31, 122, 127, 130),

SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy (ZL 42, 45, 50, 54, 57, 79, 87, 89, 92, 93, 98, 103, 105, 108, 109, 117, 120, 121, 122, 123, 127, 129).

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro dokončení prací na Vymezených SO a PS, které mají být provedeny v rámci Sekce 2, do 30. 11. 2025. Doba pro dokončení Sekce 2 se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro dokončení Sekce 2 v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Provedení dodatečných prací na stavebním objektu *SO 06-21-03 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody* a s ním souvisejících stavebních objektech *SO 04-16-01.2* a *SO 90-90*.

Na základě Pokynu Správce stavby č. 18 došlo na základě požadavků společnosti NET4GAS ke změně projektu stavby u předmětného stavebního objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost NET4GAS neschválila aktualizaci PD a opakovaně ji připomínkovala, nebylo možno tuto přeložku realizovat v Době pro uvedení do provozu, tedy do 31. 12. 2024. Z uvedeného důvodu byl předmětný stavební objekt dodatkem č. 6 zařazen do Sekce 2 s Dobou pro dokončení do 30. 6. 2025. Vlastník dotčeného plynovodu DN500 TU113 Střelice–TU115 Rudka (dále jen „plynárenské zařízení“) následně oznámil Správci stavby požadavek na odložení odstávky plynárenského zařízení na období od 18. 8. 2025 do 15. 10. 2025.

Z uvedeného důvodu není možno dokončit stavební objekt *SO 06-21-03* a s ním související stavební objekty *SO 04-16-01.2* a *SO 90-90* v Době pro dokončení Sekce 2, tedy v době do 30. 6. 2025, jak bylo dohodnuto dodatkem č. 6.

3. Provedení stavebních prací na stavebních objektech *SO 04-18-02.1, Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č. 2, SO 04-18-02.2 a Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy* a s nimi souvisejících stavebních objektech *SO 04-18-02, Účelová komunikace Dvorek* a *SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy*.

Práce na uvedených stavebních objektech nemohly být prováděny současně s ostatními stavebními pracemi v průběhu realizace stavby dráhy, jelikož by v důsledku toho došlo ke znemožnění přístupu na pozemky třetích osob. Nejprve tedy musela být zhotovena nová přístupová komunikace (*SO 04-18-02*, včetně silničního mostu a propustku) a nový železniční přejezd v km 4,814 (*SO 04-17-05*) a teprve poté může dojít k dokončení účelové komunikace Dvorek včetně mostu přes řeku Bobravu a související úpravy koryta řeky. Do konce měsíce března 2025 probíhalo intenzivní využívání dotčené komunikace pro potřeby jarních prací na poli, které nebylo možné omezit bez ohrožení zemědělské produkce. Zároveň klimatické podmínky v předchozím období (nízké teploty, riziko zámruzu půdy a vody) neumožňovaly technologicky správné provedení stavebních prací, zejména betonáží a zemních prací. Teprve po odeznění uvedených překážek bylo možné zahájit stavební činnost v souladu s technologickými požadavky a s ohledem na minimalizaci omezení zemědělských činností.

Z uvedeného důvodu není možno dokončit stavební objekty *SO 04-18-02.1* a *SO 04-18-02.2* a s nimi související stavební objekty *SO 04-18-02* a *SO 90-90* v Době pro dokončení Sekce 2, tedy v době do 30. 6. 2025, jak bylo dohodnuto dodatkem č. 6.

4. Provedení následujících položek stavebního objektu *SO 98-98 Všeobecný objekt*:

1. *VSEOB001 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby,*
2. *VSEOB002 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě,*
3. *VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.*

Jelikož lze práce na těchto položkách realizovat až po dokončení všech prací na ostatních provozních souborech a stavebních objektech, není možno dokončit uvedené položky v dobách pro dokončení Sekce 1 stavební, resp. Sekce 3, jichž jsou předmětné položky součástí.

5. Provedení prací na stavebním objektu *SO 90-00-02.2, Dopravní opatření*.

Předmětem dotčených prací je provedení oprav komunikací specifikovaných v projektové dokumentaci po ukončení stavebních prací na Díle.

Na základě požadavku majetkového správce lze některé opravy komunikací, například osazení svodidel a odvodňovacích žlabů na ulici Nádražní v Rosicích u Brna, provádět až v koordinaci s plánovanou kompletní rekonstrukcí výše uvedené ulice ze strany majetkového správce a některé přilehlé komunikace stavby až po dokončení stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech. Z uvedených důvodů Zhotovitel předpokládá zahájení prací na opravě vytipovaných komunikací v červenci 2025 s dokončením do 31. 8. 2025.

6. Vyjádření obce Tetčice ve věci provedení náhradní výsadby podle rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. OT772/2020 ze dne 8. 3. 2021, kterým byla Objednateli uložena povinnost náhradní výsadby podle projektu „Náhradní výsadba u ČOV“ na pozemcích ve vlastnictví obce Tetčice.

Z vyjádření obce Tetčice vyplývá, že doposud nebyla zahájena výstavba mokřadního biotopu v prostoru rozšíření ČOV Tetčice a z tohoto důvodu tak není prozatím možné provést uloženou náhradní výsadbu. Termín zahájení výstavby rozšíření ČOV Tetčice a souvisejícího

biotopu se posunuje a stává neurčitým, což vyvolává odložení termínu provedení náhradní výsadby rovněž na neurčito.

I. Předmět dodatku

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

1. V Pod-článku 8.2 a 8.4 v Příloze k nabídce se ruší původní text ve znění předchozích dodatků, který zní takto:

*„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **32 měsíců** od Data zahájení prací.“*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **38 měsíců** od Data zahájení prací.“*

2. V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce se ruší původní text ve znění předchozích dodatků, který zní takto:

*„Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **26 měsíců** od Data zahájení prací vyjma*

➤ *následné směrové a výškové úpravy kolejí,*

➤ *následujících Vymezených SO a PS:*

- *PS 05-28-01A Žst. Tetčice, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ,*
- *PS 07-28-01A Žst. Zastávka u Brna, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ,*
- *PS 06-28-01A T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťové zabezpečovací zařízení, část A, T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, definitivní TZZ,*
- *PS 05-14-05.2 Zastávka Omice, EZS,*
- *PS 06-14-03 Zastávka Rosice u Brna, EZS,*
- *PS 07-14-05 Žst. Zastávka u Brna, EZS,*
- *PS 04-14-01 T.ú. Střelice – Tetčice, traťový kabel,*
- *PS 06-14-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťový kabel,*
- *PS 90-14-02.2 Brno – Vysoké Popovice, DOK, část Střelice – Zastávka u Brna,*
- *PS 04-14-02.3 Zastávka Omice, informační zařízení,*
- *PS 05-14-08 Žst. Tetčice, informační zařízení,*
- *PS 06-14-06 Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení,*
- *PS 07-14-08 Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení,*
- *PS 04-14-02.2 Zastávka Omice, kamerový systém,*
- *PS 05-14-07 Žst. Tetčice, kamerový systém,*
- *PS 06-14-05 Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém,*

- *PS 07-14-07 Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém,*
- *SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek,*
- *SO 07-17-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek,*
- *SO 90-17-01.2 Výstroj trati,*
- *SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční spodek,*
- *SO 04-16-04 A T.ú. Střelice – Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715,*
- *SO 04-16-04 B T.ú. Střelice – Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090,*
- *SO 05-16-01 Žst. Tetčice, železniční spodek,*
- *SO 06-16-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, železniční spodek,*
- *SO 06-16-03 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, úprava skalních svahů,*
- *SO 07-16-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek,*
- *SO 06-16-02 Zastávka Rosice u Brna, nástupiště,*
- *SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735,*
- *SO 04-17-04 Úprava přejezdu v km 3,397,*
- *SO 04-19-03 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 2,094,*
- *SO 04-19-05 T.ú. Střelice – Tetčice, lávka pro pěší v km 3,089,*
- *SO 04-19-06 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 3,228,*
- *SO 04-19-07 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 3,678,*
- *SO 04-19-08 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 4,106,*
- *SO 04-19-09 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 4,791 74,*
- *SO 04-19-10 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 5,610,*
- *SO 04-19-11 T.ú. Střelice – Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice,*
- *SO 04-19-12 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 2,245 45,*
- *SO 05-19-01 Žst. Tetčice, most v km 6,708,*
- *SO 06-19-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, most v km 8,199,*
- *SO 06-19-08 Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď,*
- *SO 07-19-01 Žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368,*
- *SO 07-19-04 Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 – podchod,*
- *SO 05-27-01 Žst. Tetčice, kanalizace,*
- *SO 06-21-03 B T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody,*
- *SO 06-27-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace,*
- *SO 06-27-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace ul. Nádražní (05/2023),*
- *SO 06-33-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, PHS,*
- *SO 05-15-01 A Žst. Tetčice, technologická budova, architektonicko – stavební část,*
- *SO 05-15-01 B Žst. Tetčice, technologická budova – elektro,*
- *SO 05-15-01 D Žst. Tetčice TB, klimatizace technologických místností,*

- SO 07-15-01 A Žst. Zastávka u Brna, technologická budova,
 - SO 07-15-01 B Žst. Zastávka u Brna, technologická budova – elektro,
 - SO 07-15-01 C Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností,
 - SO 07-15-05 A žst. Zastávka u Brna, spínací stanice – část A, B, arch-staveb. řešení,
 - SO 07-15-05 F Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha,
 - SO 04-15-01_A t.ú. Střelice – Tetčice, přístřešky pro cestující, Architektonicko – stavební část,
 - SO 06-15-01_A T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, Architektonicko – stavební část,
 - SO 04-01-01 T.ú. Střelice – Tetčice, trakční vedení,
 - SO 06-01-01 T.ú. Tetčice – Zastávka, trakční vedení,
 - SO 04-06-02 T.ú. Střelice – Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení,
 - SO 06-06-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení,
 - SO 90-00-01.4 Náhradní výsadby a vegetační úpravy – kácení.
- měření hluku a realizace individuálních protihlukových opatření v rámci stavebních objektů SO 04-33-01 T.ú. Střelice – Tetčice, IPO, SO 05-33-01 Žst. Tetčice, IPO, SO 06-33-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, IPO a SO 07-33-01 Žst. Zastávka u Brna, IPO,
- položky 3. VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě, položky 5. VSEOB005 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou, položky 6. VSEOB006 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu, položky 8. VSEOB008 Hlukové měření pro účely realizace stavby, položky 9. VSEOB009 Korozní měření a položky 12. VSEOB007.02 Publicita – stálá pamětní deska stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt,
- dodatečných stavebních prací na SO 07-15-04 Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy na základě Pokynu Správce stavby č. 20,
- dodatečných prací na SO 06-21-03 B T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody na základě Pokynu Správce stavby č. 18,
- stavebních prací na stavebních objektech SO 04-18-01, Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440 SO 04-16-01.2, T.ú. Střelice – Tetčice, železniční spodek, SO 04-33-11, Úprava koryta Omického potoka a SO 05-18-01, Úprava plochy nákladiště v žst. Tetčice,
- stavebních prací na stavebních objektech SO 04-18-02 Účelová komunikace „Dvorek“, SO 04-18-02.1, Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č. 2, SO 04-18-02.2, Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy a SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy,
- položky č. 7 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek nová, položky č. 15 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 05-17-01 Žst. Tetčice, železniční svršek, položky č. 5 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 06-17-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, železniční svršek a položky č. 29 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 07-17-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek,
- prací na stavebním objektu SO 90-00-02.2, Dopravní opatření, které budou všechny provedeny do **30. 6. 2025.**“

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **26 měsíců** od Data zahájení prací vyjma

- následné směrové a výškové úpravy kolejí,
 - následujících Vymezených SO a PS:
 - PS 04-14-02.3 Zastávka Omice, informační zařízení,
 - PS 05-14-08 Žst. Tetčice, informační zařízení,
 - PS 06-14-06 Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení,
 - PS 07-14-08 Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení,
 - SO 04-16-04 A T.ú. Střelice – Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715,
 - SO 04-16-04 B T.ú. Střelice – Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090,
 - SO 06-16-03 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, úprava skalních svahů,
 - SO 04-19-06 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 3,228,
 - SO 04-19-07 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 3,678,
 - SO 04-19-08 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 4,106,
 - SO 05-19-01 Žst. Tetčice, most v km 6,708,
 - SO 07-19-01 Žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368,
 - SO 07-15-05 A žst. Zastávka u Brna, spínací stanice – část A, B, arch-staveb. řešení,
 - SO 06-15-01_A T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, Architektonicko – stavební část,
 - měření hluku a realizace individuálních protihlukových opatření v rámci stavebních objektů SO 04-33-01 T.ú. Střelice – Tetčice, IPO, SO 05-33-01 Žst. Tetčice, IPO, SO 06-33-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, IPO a SO 07-33-01 Žst. Zastávka u Brna, IPO,
 - položky 5. VSEOB005 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou, položky 6. VSEOB006 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu, položky 8. VSEOB008 Hlukové měření pro účely realizace stavby, položky 9. VSEOB009 Korozní měření a položky 12. VSEOB007.02 Publicita – stálá pamětní deska stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt,
 - dodatečných stavebních prací na SO 07-15-04 Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy na základě Pokynu Správce stavby č. 20,
 - stavebních prací na stavebních objektech SO 04-18-01, Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440, SO 04-33-11, Úprava koryta Omického potoka a SO 05-18-01, Úprava plochy nákladiště v žst. Tetčice,
 - položky č. 7 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek nová, položky č. 15 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 05-17-01 Žst. Tetčice, železniční svršek, položky č. 5 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 06-17-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, železniční svršek a položky č. 29 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ze stavebního objektu SO 07-17-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek,
- které budou všechny provedeny do **30. 6. 2025**; k tomuto datu bude vydáno Potvrzení o převzetí Sekce 2 (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30. 6. 2025), které je předpokladem pro předložení Bankovní záruky za provedení zbývajících částí Díla, a dále vyjma
- stavebních prací na stavebních objektech SO 04-18-02 Účelová komunikace „Dvorek“, SO 04-18-02.1, Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č. 2 a SO 04-18-02.2, Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy, které budou provedeny do **31. 7. 2025**,
 - prací na stavebním objektu SO 90-00-02.2, Dopravní opatření, které budou provedeny do **31. 8. 2025**,

- *dodatečných prací na SO 06-21-03 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody na základě Pokynu Správce stavby č. 18 a s ním souvisejících stavebních objektech SO 04-16-01.2 a SO 90-90, které budou provedeny do **30. 11. 2025**, a*
- *následujících Vymezených SO a PS:*
 - *PS 05-28-01A Žst. Tetčice, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ,*
 - *PS 07-28-01A Žst. Zastávka u Brna, staniční zabezpečovací zařízení – část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ,*
 - *PS 06-28-01A T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťové zabezpečovací zařízení, část A, T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, definitivní TZZ,*
 - *PS 05-14-05.2 Zastávka Omice, EZS,*
 - *PS 06-14-03 Zastávka Rosice u Brna, EZS,*
 - *PS 07-14-05 Žst. Zastávka u Brna, EZS,*
 - *PS 04-14-01 T.ú. Střelice – Tetčice, traťový kabel,*
 - *PS 06-14-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, traťový kabel,*
 - *PS 90-14-02.2 Brno – Vysoké Popovice, DOK, část Střelice – Zastávka u Brna,*
 - *PS 04-14-02.2 Zastávka Omice, kamerový systém,*
 - *PS 05-14-07 Žst. Tetčice, kamerový systém,*
 - *PS 06-14-05 Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém,*
 - *PS 07-14-07 Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém,*
 - *SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek,*
 - *SO 07-17-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek,*
 - *SO 90-17-01.2 Výstroj trati,*
 - *SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční spodek,*
 - *SO 05-16-01 Žst. Tetčice, železniční spodek,*
 - *SO 06-16-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, železniční spodek,*
 - *SO 07-16-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek,*
 - *SO 06-16-02 Zastávka Rosice u Brna, nástupiště,*
 - *SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735,*
 - *SO 04-17-04 Úprava přejezdu v km 3,397,*
 - *SO 04-19-03 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 2,094,*
 - *SO 04-19-05 T.ú. Střelice – Tetčice, lávka pro pěší v km 3,089,*
 - *SO 04-19-09 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 4,791 74,*
 - *SO 04-19-10 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 5,610,*
 - *SO 04-19-11 T.ú. Střelice – Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice,*
 - *SO 04-19-12 T.ú. Střelice – Tetčice, most v km 2,245,*
 - *SO 06-19-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, most v km 8,199,*
 - *SO 06-19-08 Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď,*

- SO 07-19-04 Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 – podchod,
- SO 05-27-01 Žst. Tetčice, kanalizace,
- SO 06-21-03 B T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, plynovody,
- SO 06-27-01 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace,
- SO 06-27-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, kanalizace ul. Nádražní (05/2023),
- SO 04-18-02 Účelová komunikace „Dvorek“,
- SO 04-18-02.1 Účelová komunikace „Dvorek“, most přes Bobravu č. 2,
- SO 04-18-02.2 Účelová komunikace „Dvorek“, úprava koryta Bobravy,
- SO 05-18-01, Úprava plochy nákladiště v žst. Tetčice,
- SO 06-33-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, PHS,
- SO 05-15-01 A Žst. Tetčice, technologická budova, architektonicko – stavební část,
- SO 05-15-01 B Žst. Tetčice, technologická budova – elektro,
- SO 05-15-01 D Žst. Tetčice TB, klimatizace technologických místností,
- SO 07-15-01 A Žst. Zastávka u Brna, technologická budova,
- SO 07-15-01 B Žst. Zastávka u Brna, technologická budova – elektro,
- SO 07-15-01 C Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností,
- SO 07-15-04 Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy,
- SO 07-15-05 F Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha,
- SO 04-15-01_A t.ú. Střelice – Tetčice, přístřešky pro cestující, Architektonicko – stavební část,
- SO 04-01-01 T.ú. Střelice – Tetčice, trakční vedení,
- SO 06-01-01 T.ú. Tetčice – Zastávka, trakční vedení,
- SO 04-06-02 T.ú. Střelice – Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení,
- SO 06-06-02 T.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení,
- SO 90-00-01.4 Náhradní výsadby a vegetační úpravy – kácení,
- SO 90-00-02.2 Dopravní opatření,

kteřé budou provedeny do **30. 11. 2025**.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že položka 3. VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě, která je součástí stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, bude provedena v rámci Sekce 3.
4. V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce se ruší původní text ve znění předchozích dodatků, který zní takto:

„1.1.5.6 Definice sekcí

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 0	do 5 měsíců od Data zahájení prací

přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023	
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje a dalších prací specifikovaných v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce	26 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí a další práce specifikované v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce	do 30. 6. 2025
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4 a nahrazuje se tímto novým zněním: „1.1.5.6 Definice sekcí	do 30. 6. 2025

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 0 přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023	do 5 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje a dalších prací specifikovaných v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce	26 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí a další práce specifikované v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce	do 30. 11. 2025 (Práce připadající na Sekci 2 budou předávány postupně po částech v termínech stanovených v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce)
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 3 a 4	do 31. 12. 2025

5. V článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek se ruší původní text, který zní takto:

„5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Sekce 0	<i>Přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023</i>		<i>do 5 měsíců od zahájení prací (zahájení 1. 11. 2022)</i>
Sekce 1 stavební	<i>zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje a dalších prací specifikovaných v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce</i>	<i>Denní a nepřetržitě, viz ZOV – harmonogram prací</i>	<i>26 měsíců od Data zahájení prací</i>
Sekce 2	<i>Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí a další práce specifikované v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce</i>	<i>Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací</i>	<i>do 30. 6. 2025</i>
Sekce 3	<i>Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4</i>	<i>Bez výluk</i>	<i>do 30. 6. 2025</i>
	<i>Dokončení díla</i>		<i>32 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 30. 6. 2025)</i>

a nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Sekce 0	<i>Přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023</i>		<i>do 5 měsíců od zahájení prací (zahájení 1. 11. 2022)</i>
Sekce 1 stavební	<i>zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje a dalších prací specifikovaných v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce</i>	<i>Denní a nepřetržitě, viz ZOV – harmonogram prací</i>	<i>26 měsíců od Data zahájení prací</i>
Sekce 2	<i>Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí a další práce specifikované v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce</i>	<i>Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací</i>	<i>do 30. 11. 2025 (Práce připadající na Sekci 2 budou předávány postupně po částech v termínech stanovených v Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce)</i>

Sekce 3	<i>Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 3 a 4</i>	<i>Bez výluk</i>	<i>do 31. 12. 2025</i>
	<i>Dokončení díla</i>		38 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 31. 12. 2025)

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu a změny Doby pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Toto prohlášení neplatí pro vyúčtování prací, které budou provedeny v souladu s čl. 1-5 Preambule, přičemž práce popsané v těchto článcích budou Zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány a Objednatel je povinen provedení těchto prací zaplatit v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě a jejích přílohách a v souladu se schválenými změnovými listy stavby vztahujícími se k těmto pracím.
7. S ohledem na objektivní nemožnost provést náhradní výsadbu v obci Tetčice v Době pro dokončení díla se smluvní strany dále dohodly na vypuštění položky „Náhradní výsadba Tetčice“, poř. č. 3, kód položky R184000002, z předmětu plnění díla. Současně se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla o částku ve výši 599.505,75 Kč bez DPH, kterou byla předmětná položka oceněna v soupisu prací.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 7 bez DPH: 3.210.543.596,88 Kč

Snížení Smluvní ceny dle dodatku č. 8 bez DPH: - 599.505,75 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 8 bez DPH: ... 3.209.944.091,13 Kč

Smluvní strany shodně konstatují, že vypuštění shora uvedené položky ze soupisu prací nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. Další úpravy Smlouvy

Smluvní strany konstatují, že důvodem pro úpravu podmínek Smlouvy podle tohoto článku je žádost Zhotovitele odůvodněná objektivními okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k prodloužení Doby pro dokončení Díla. Smluvní strany dále konstatují, že Doba pro dokončení Díla v délce 27 měsíců, jak byla stanovena ve Smlouvě v jejím původním znění, uplynula dne 1. 2. 2025 a dodatkem č. 2 byla prodloužena do 1. 7. 2025.

Změna pod-článku 4.2.1 (Bankovní záruka za provedení Díla) Smluvních podmínek

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.1 se přidávají následující odstavce:

„Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30. 6. 2025) je Zhotovitel oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení zbývajících částí Díla.

Tuto Bankovní záruku za provedení zbývajících částí Díla musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce, které budou zbývat k dokončení po 30. 6. 2025, tedy na práce připadající na zbývajících částí Sekce 2 a na Sekci 3 (vyjma Vymezených SO a PS dotčených dosud nedokončenou administrací změnových listů), tj. ve výši 15.108.282,21 Kč.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení zbývajících částí Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí zbývajících částí Díla, které zbývají k dokončení do

31. 12. 2025, a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla. Čtvrtý odstavec tohoto pod-čl. 4.2.1 se použije obdobně.

Oznámení o využití svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení zbývajících částí Díla musí dát Zhotovitel Objednateli písemně, a to nejpozději společně s předáním Bankovní záruky za provedení zbývajících částí Díla.

Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za provedení Díla do 5 pracovních dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení zbývajících částí Díla, a ne dříve, než Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za provedení zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce za provedení Díla."

Změna pod-článku 4.2.2 (Bankovní záruka za odstranění vad Díla) Smluvních podmínek

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.2 se přidávají následující odstavce:

„Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení zbývajících částí Díla, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou za provedení zbývajících částí Díla i Bankovní záruku za odstranění vad Díla, a to poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 2 (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30. 6. 2025) a pouze ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 0, Sekce 1 a Sekce 2 (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30. 6. 2025, avšak včetně Vymezených SO a PS dotčených dosud nedokončenou administrací změnových listů), tj. ve výši 140.406.215,08 Kč.

Pokud Zhotovitel využije svého práva dle předchozího odstavce, je povinen do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí zbývajících částí Díla (tj. zbývajících částí Sekce 2 a Sekce 3) předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla.

Bankovní záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla musí Zhotovitel na své náklady získat, a to ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na zbývajících částí Sekce 2 a na Sekci 3 (vyjma Vymezených SO a PS dotčených dosud nedokončenou administrací změnových listů), tj. ve výši 7.554.141,11 Kč.

Zhotovitel je oprávněn splnit svoji povinnost k předložení Bankovní záruky za odstranění vad zbývajících částí Díla i tak, že předloží Objednateli novou Bankovní záruku za odstranění vad Díla ve výši odpovídající součtu výše obou bankovních záruk, tj. v celkové výši 147.960.356,19 Kč, jak je stanovena v článku 4.2 Přílohy k nabídce.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce za odstranění vad Díla."

Změna pod-článku 18.2 (Pojištění díla a vybavení zhotovitele) Smluvních podmínek

Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30. 6. 2025) je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle tohoto pod-článku na výši odpovídající části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na zbývajících částí Sekce 2 a na Sekci 3 (vyjma Vymezených SO a PS dotčených dosud nedokončenou administrací změnových listů), tj. na částku 151.082.822,13 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

.....8.7.2025.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....2.7.2025.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....1.7.2025.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....30.6.2025.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....30.6.2025.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....1.7.2025.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....30.6.2025.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Stavba: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Cena dle SoD	2 959 207 123,70 Kč
Cena po dodatku č. 3	3 007 087 936,31 Kč
Cena po dodatku č. 4	3 096 432 345,21 Kč
Cena po dodatku č. 6	3 142 493 570,17 Kč
Cena po dodatku č. 7	3 210 543 596,88 Kč

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena po dodatku č. 7	dodatek 8	Cena po dodatku č. 8
PS 04-14-01	T.ú. Střelice - Tetčice, traťový kabel	18 655 175,64	18 655 175,64		18 655 175,64
PS 04-14-02.1	Zastávka Omice, rozhlasové zařízení	1 145 757,60	1 145 757,60		1 145 757,60
PS 04-14-02.2	Zastávka Omice, kamerový systém	1 825 428,70	1 825 428,70		1 825 428,70
PS 04-14-02.3	Zast. Omice, informační zařízení	4 778 886,32	4 872 305,03		4 872 305,03
PS 04-28-01A	část A, T.ú. Střelice - Tetčice, definitivní TZZ	39 894 014,57	39 894 014,57		39 894 014,57
PS 04-28-01B	část B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV	698 387,09	1 666 509,88		1 666 509,88
PS 05-05-01	Žst.Tetčice, zařízení DŘT	1 247 730,81	1 247 730,81		1 247 730,81
PS 05-05-11	Žst. Tetčice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 003 092,50	2 003 092,50		2 003 092,50
PS 05-07-01	Žst. Tetčice, rozvodna nn	3 672 408,19	3 672 408,19		3 672 408,19
PS 05-13-01	Žst. Tetčice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 536 326,76	1 536 326,76		1 536 326,76
PS 05-13-02	Žst. Tetčice, úprava TS 22/0,4 kV	1 222 784,04	1 222 784,04		1 222 784,04
PS 05-14-01	Žst. Tetčice, místní kabelizace	1 205 364,71	1 205 364,71		1 205 364,71
PS 05-14-02	Žst. Tetčice, sdělovací zařízení	1 009 245,34	1 009 245,34		1 009 245,34
PS 05-14-03	Žst. Tetčice, telefonní zapojovač	1 093 276,20	1 093 276,20		1 093 276,20
PS 05-14-05.1	Žst. Tetčice, EZS	924 997,41	924 997,41		924 997,41
PS 05-14-05.2	Zastávka Omice, EZS	758 904,06	758 904,06		758 904,06
PS 05-14-06	Žst. Tetčice, rozhlasové zařízení	1 376 796,26	1 376 796,26		1 376 796,26
PS 05-14-07	Žst. Tetčice, kamerový systém	4 194 937,67	4 194 937,67		4 194 937,67
PS 05-14-08	Žst. Tetčice, informační zařízení	5 950 806,34	7 148 641,22		7 148 641,22
PS 05-14-09	Žst. Tetčice, MRTS	632 459,44	632 459,44		632 459,44
PS 05-28-01.1	Žst. Střelice, navázání TZZ na SZZ	14 783 990,77	15 898 629,20		15 898 629,20
PS 05-28-01A	část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ	82 626 008,42	91 368 679,05		91 368 679,05
PS 05-28-01C	část C, žst. Tetčice, úprava AVV	604 122,57	604 122,57		604 122,57
PS 06-14-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, traťový kabel	22 811 809,35	22 811 809,35		22 811 809,35
PS 06-14-02	Zastávka Rosice u Brna, sdělovací zařízení	609 095,91	609 095,91		609 095,91
PS 06-14-03	Zastávka Rosice u Brna, EZS	838 875,93	838 875,93		838 875,93
PS 06-14-04	Zastávka Rosice u Brna, rozhlasové zařízení	1 165 840,38	1 165 840,38		1 165 840,38
PS 06-14-05	Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém	1 932 482,82	1 932 482,82		1 932 482,82
PS 06-14-06	Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení	5 360 062,95	5 488 330,99		5 488 330,99
PS 06-28-01A	část A, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, definitivní TZZ	20 709 301,03	21 627 558,96		21 627 558,96
PS 06-28-01B	část B, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, návěštní krakorec	6 891 175,29	6 891 175,29		6 891 175,29
PS 06-28-01C	část C, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava AVV	551 950,49	551 950,49		551 950,49
PS 07-05-01	Žst.Zastávka u Brna, zařízení DŘT	1 304 025,86	1 304 025,86		1 304 025,86
PS 07-05-02	Žst.Zastávka u Brna, SpS - zařízení DŘT	1 176 393,38	1 176 393,38		1 176 393,38
PS 07-05-11	Žst. Zastávka u Brna, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 694 909,57	2 694 909,57		2 694 909,57
PS 07-07-01	Žst. Zastávka u Brna, rozvodna nn	5 360 514,50	5 687 382,49		5 687 382,49
PS 07-09-01	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice SN3	2 975 783,49	2 975 783,49		2 975 783,49
PS 07-13-01	Žst. Zastávka u Brna, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 343 921,53	1 343 921,53		1 343 921,53
PS 07-13-03	Žst. Zastávka u Brna, TS 22/0,4 kV	3 440 343,79	3 447 878,91		3 447 878,91
PS 07-14-01	Žst. Zastávka u Brna, místní kabelizace	7 916 097,34	7 916 097,34		7 916 097,34
PS 07-14-02	Žst. Zastávka u Brna, sdělovací zařízení	1 414 387,11	1 414 387,11		1 414 387,11
PS 07-14-03	Žst. Zastávka u Brna, telefonní zapojovač	1 239 203,96	1 239 203,96		1 239 203,96
PS 07-14-05	Žst. Zastávka u Brna, EZS	1 330 315,33	1 643 973,44		1 643 973,44
PS 07-14-06	Žst. Zastávka u Brna, rozhlasové zařízení	1 516 578,39	1 516 578,39		1 516 578,39
PS 07-14-07	Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém	6 404 571,14	6 404 571,14		6 404 571,14
PS 07-14-08	Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení	11 613 233,63	11 760 315,12		11 760 315,12
PS 07-14-09	Žst. Zastávka u Brna, MRTS	705 950,03	705 950,03		705 950,03
PS 07-28-01A	část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ	111 109 732,20	111 317 925,23		111 317 925,23
PS 07-28-01C	ŽST Zastávka u Brna, návěštní krakorec	2 080 170,77	2 080 170,77		2 080 170,77
PS 07-28-01D	část D, žst. Zastávka u Brna, úprava AVV	968 206,42	968 206,42		968 206,42
PS 50-05-11.2	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Střelice - Zastávka u Brna	5 494 381,86	5 494 381,86		5 494 381,86
PS 50-28-01	Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	22 265 574,78	22 265 574,78		22 265 574,78
PS 90-05-01.1	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	1 303 947,79	1 303 947,79		1 303 947,79
PS 90-14-02.2	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Střelice - Zastávka u Brna	4 443 291,77	4 443 291,77		4 443 291,77
PS 90-14-03.2	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Střelice - Zastávka u Brna	7 926 094,92	7 926 094,92		7 926 094,92
PS 90-14-05.2	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Střelice - Zastávka u Brna	761 590,37	761 590,37		761 590,37
PS 90-14-07.2	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Střelice - Zastávka u Brna	376 559,16	376 559,16		376 559,16
PS 90-14-10	Doplnění dispečerského pracoviště	3 548 818,05	3 548 818,05		3 548 818,05
SO 01-01-01.3	Žst. Horní Heršpice, trakční vedení kol. Č. 600	0,00	19 927 486,33		19 927 486,33
SO 01-01-02.3	Žst. Horní Heršpice, ukolejnění kovových konstrukcí koleje č. 600	0,00	906 560,16		906 560,16
SO 02-19-01.3	Žst. Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151, 790	0,00	99 355,22		99 355,22
SO 04-01-01	T.ú. Střelice - Tetčice, trakční vedení	114 728 350,81	119 789 120,36		119 789 120,36
SO 04-01-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ukolejnění	3 126 619,95	3 126 619,95		3 126 619,95
SO 04-06-01	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, úprava napájení	132 096,07	132 096,07		132 096,07
SO 04-06-02	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení	3 452 625,03	3 452 625,03		3 452 625,03
SO 04-06-04	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava přípojky nn pro PZS km 3,735	1 460 185,66	1 460 185,66		1 460 185,66

SO 04-06-05	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava souběhu vedení nn v km 3,735 - 3,970	471 220,96	471 220,96	471 220,96
SO 04-06-21A	Část A, přeložka kabelu nn v km 2,365	333 340,51	333 340,51	333 340,51
SO 04-06-21B	Část B, přeložka kabelu nn v km 4,765	609 052,44	616 545,49	616 545,49
SO 04-06-22B	Část B, přeložka vedení nn Lesy ČR v km 2,950	540 606,85	540 606,85	540 606,85
SO 04-10-01	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	5 474 705,62	7 741 057,83	7 741 057,83
SO 04-10-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	208 764,25	0,00	0,00
SO 04-15-01 A	Architektonicko – stavební část	3 199 731,10	3 199 731,10	3 199 731,10
SO 04-15-01 B	t.ú.Střelice - Tetčice, přístřešky pro cestující - elektro	144 270,22	144 270,22	144 270,22
SO 04-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, technol.domek	172 396,15	172 396,15	172 396,15
SO 04-16-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	250 622 623,34	323 179 851,17	323 179 851,17
SO 04-06-21b	Zastávka Omice, nástupiště	7 765 632,56	7 765 632,56	7 765 632,56
SO 04-16-04 A	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715	147 027 354,70	204 908 980,96	204 908 980,96
SO 04-16-04 B	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090	16 496 566,17	10 348 516,66	10 348 516,66
SO 04-17-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová	198 703 496,82	198 703 496,82	198 703 496,82
SO 04-17-01.21	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	8 113 031,04	8 113 031,04	8 113 031,04
SO 04-17-03	Úprava přejezdu v km 3,735	9 332 515,08	9 332 515,08	9 332 515,08
SO 04-17-04	Úprava přejezdu v km 3,397	3 503 719,64	3 503 719,64	3 503 719,64
SO 04-17-05	Úprava přejezdu v km 4,814	3 101 016,53	3 101 016,53	3 101 016,53
SO 04-18-01	Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440	1 765 311,96	1 765 311,96	1 765 311,96
SO 04-18-02	Účelová komunikace "Dvorek"	34 007 563,54	36 009 824,69	36 009 824,69
SO 04-18-02.1	Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č.2	12 881 481,31	12 881 481,31	12 881 481,31
SO 04-18-02.2	Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy	8 299 783,41	8 299 783,41	8 299 783,41
SO 04-19-02_4	t.ú. Střelice - Tetčice, most v km 1,440	28 957 571,87	29 919 147,62	29 919 147,62
SO 04-19-03	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,094	41 740 560,64	41 740 560,64	41 740 560,64
SO 04-19-04	T.ú. Střelice - Tetčice, přestavba mostu v km 2,962 na propustek	3 490 948,26	3 490 948,26	3 490 948,26
SO 04-19-05	T.ú. Střelice - Tetčice, lávka pro pěši v km 3,089	13 687 243,60	13 687 243,60	13 687 243,60
SO 04-19-06	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,228	9 923 155,23	10 881 105,58	10 881 105,58
SO 04-19-06.1	Úprava komunikace u mostu v km 3,228	2 680 324,13	2 680 324,13	2 680 324,13
SO 04-19-07	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678	21 519 499,24	22 810 367,91	22 810 367,91
SO 04-19-08	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 4,106	1 232 071,88	2 679 687,44	2 679 687,44
SO 04-19-09	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791	22 948 407,41	23 016 269,53	23 016 269,53
SO 04-19-10	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610	83 042 129,99	84 630 214,24	84 630 214,24
SO 04-19-11	T.ú. Střelice - Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice	15 959 096,16	16 614 932,61	16 614 932,61
SO 04-19-13	Úprava přejezdu v km 3,397, opěrná zeď	4 988 326,15	4 988 326,15	4 988 326,15
SO 04-19-20	Účelová komunikace "Dvorek", most přes Bobravu	6 482 042,36	7 591 893,85	7 591 893,85
SO 04-19-21	Účelová komunikace Dvorek, propustek č.1	2 468 664,20	2 909 272,19	2 909 272,19
SO 04-21-02	t.ú.Střelice – Tetčice, produktovody DN200	6 611 691,77	16 804 412,11	16 804 412,11
SO 04-33-01	t.ú. Střelice - Tetčice, IPO	257 133,33	257 133,33	257 133,33
SO 04-33-11	Úpravy koryta Omického potoka	544 856,62	544 856,62	544 856,62
SO 05-01-01	žst. Tetčice, trakční vedení	27 484 237,46	27 574 700,96	27 574 700,96
SO 05-01-02	Žst. Tetčice, ukolejnění	1 712 515,66	1 712 515,66	1 712 515,66
SO 05-01-03	Žst. Tetčice, připojení TR ZZ na TV	420 536,56	420 536,56	420 536,56
SO 05-06-01	Žst. Tetčice, úprava kabelových rozvodů	1 629 090,78	1 629 090,78	1 629 090,78
SO 05-06-02	Žst. Tetčice, přeložky kabelových rozvodů	423 905,72	423 905,72	423 905,72
SO 05-06-03	Žst. Tetčice, venkovní osvětlení	5 342 794,43	5 342 794,43	5 342 794,43
SO 05-06-04	Žst. Tetčice, DOÚO	2 431 526,73	2 431 526,73	2 431 526,73
SO 05-06-05	Žst. Tetčice, úprava EOV	3 093 771,64	3 093 771,64	3 093 771,64
SO 05-06-06	Žst. Tetčice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	122 857,82	122 857,82	122 857,82
SO 05-06-07	Žst. Tetčice, uzemnění technologické budovy	273 864,14	296 841,49	296 841,49
SO 05-10-01	Žst. Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 198 415,21	2 891 889,84	2 891 889,84
SO 05-10-02	Žst. Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	658 326,40	0,00	0,00
SO 05-15-01 A	Architektonicko – stavební část	12 423 628,53	14 576 809,85	14 576 809,85
SO 05-15-01 B	Žst. Tetčice, technologická budova - elektro	475 243,05	515 762,72	515 762,72
SO 05-15-01 D	Žst.Tetčice TB, klimatizace technologických místností	725 560,40	736 676,04	736 676,04
SO 05-15-01C	Žst. Tetčice, technologická budova - C - kabelovod	4 414 932,43	4 414 932,43	4 414 932,43
SO 05-15-02_A	Architektonicko – stavební část	3 815 154,88	3 815 154,88	3 815 154,88
SO 05-15-03.1	Bourané konstrukce	39 705,92	39 705,92	39 705,92
SO 05-15-03.2	Nové konstrukce	201 687,83	201 687,83	201 687,83
SO 05-16-01	Žst. Tetčice, železniční spodek	55 981 477,74	60 782 163,17	60 782 163,17
SO 05-16-02	Žst. Tetčice, nástupiště	22 468 254,50	22 468 254,50	22 468 254,50
SO 05-17-01	Žst. Tetčice, železniční svršek	80 754 359,28	80 754 359,28	80 754 359,28
SO 05-17-01.1	Žst. Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 031 744,81	2 031 744,81	2 031 744,81
SO 05-17-02	Úprava přejezdu v km 6,441	5 033 681,57	5 033 681,57	5 033 681,57
SO 05-18-01	Úprava plochy nákladiště v žst. Tetčice	11 805 165,81	11 805 165,81	11 805 165,81
SO 05-19-01	Žst. Tetčice, most v km 6,708	13 962 027,94	13 971 326,15	13 971 326,15
SO 05-22-02	Žst. Tetčice, vodovody	871 087,85	871 087,85	871 087,85
SO 05-27-01	Žst. Tetčice, kanalizace	3 101 870,34	3 101 870,34	3 101 870,34
SO 05-33-01	Žst. Tetčice, IPO	567 835,98	567 835,98	567 835,98
SO 05-33-02	Žst. Tetčice, PHS	1 157 493,86	1 157 493,86	1 157 493,86
SO 06-01-01	T.ú. Tetčice - Zastávka, trakční vedení	40 774 294,99	42 097 358,29	42 097 358,29
SO 06-01-02	T.ú. Tetčice - Zastávka, ukolejnění	1 209 628,35	1 209 628,35	1 209 628,35
SO 06-06-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, úprava napájení	187 427,29	187 427,29	187 427,29
SO 06-06-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení	3 790 521,98	3 794 041,42	3 794 041,42
SO 06-06-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava přípojky nn pro PZS km 8,177	463 314,21	463 314,21	463 314,21
SO 06-06-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení nn v km 8,415	174 668,30	174 668,30	174 668,30

SO 06-10-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 891 852,41	3 766 594,95		3 766 594,95
SO 06-10-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	223 774,62	0,00		0,00
SO 06-12-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení vn E.ON	0,00	0,00		0,00
SO 06-15-01 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přístřešky pro cestující - elektro	102 123,66	102 123,66		102 123,66
SO 06-15-01_A	Architektonicko – stavební část	2 075 845,46	2 168 010,96		2 168 010,96
SO 06-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, přístřešek v km 8,459	147 595,43	147 595,43		147 595,43
SO 06-15-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kabelovod	2 819 537,93	2 819 537,93		2 819 537,93
SO 06-16-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek	83 618 995,93	109 981 331,13		109 981 331,13
SO 06-16-02	Zastávka Rosice u Brna, nástupiště	14 000 408,30	14 000 408,30		14 000 408,30
SO 06-16-03	Úprava skalních svahů v km 9,010 - 9,573	38 778 263,19	44 833 082,03		44 833 082,03
SO 06-17-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek	99 131 647,51	99 237 035,89		99 237 035,89
SO 06-17-01.1	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 968 092,01	3 968 092,01		3 968 092,01
SO 06-17-02	Úprava přejezdu v km 8,177	6 496 233,19	6 496 233,19		6 496 233,19
SO 06-17-02.1	Opěrná zeď v km 8,177	3 396 983,08	3 396 983,08		3 396 983,08
SO 06-19-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199	6 107 335,94	6 107 335,94		6 107 335,94
SO 06-19-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,419	8 478 429,09	8 478 429,09		8 478 429,09
SO 06-19-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, propustek v km 9,654	2 084 128,86	2 084 128,86		2 084 128,86
SO 06-19-04	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, rekonstrukce opěrné zdi v km cca 8,194-8,254	2 512 176,74	2 512 176,74		2 512 176,74
SO 06-19-05	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brnam opěrná zeď v km 8,415 - 8,578	13 623 717,82	13 623 717,82		13 623 717,82
SO 06-19-06	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zárubní zeď v km 8,490 - 8,588	455 177,88	455 177,88		455 177,88
SO 06-19-07	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava opěrné zdi v pravo v km 8,100 - 8,175	780 200,01	780 200,01		780 200,01
SO 06-19-08	Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď	5 071 228,14	6 394 739,59		6 394 739,59
SO 06-21-03	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	544 854,33	544 854,33		544 854,33
SO 06-21-03 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	506 715,69	506 715,69		506 715,69
SO 06-22-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, vodovody	1 943 643,45	1 943 643,45		1 943 643,45
SO 06-27-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kanalizace	9 630 839,58	9 630 839,58		9 630 839,58
SO 06-33-01	t.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, IPO	73 464,75	73 464,75		73 464,75
SO 06-33-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, PHS	17 961 563,12	16 747 146,42		16 747 146,42
SO 07-01-01	žst. Zastávka, trakční vedení	45 884 438,17	46 793 664,77		46 793 664,77
SO 07-01-02	žst. Zastávka, ukojení	850 818,40	850 818,40		850 818,40
SO 07-01-04	žst. Zastávka, připojení ZZ a EPZ na TV	436 338,13	436 338,13		436 338,13
SO 07-01-05	žst. Zastávka, připojení SpS na TV	955 694,42	955 694,42		955 694,42
SO 07-06-01	žst. Zastávka u Brna, úprava kabelových rozvodů	3 747 031,29	3 747 031,29		3 747 031,29
SO 07-06-02	žst. Zastávka u Brna, přeložky kabelových rozvodů	1 480 772,81	1 561 847,44		1 561 847,44
SO 07-06-03	žst. Zastávka u Brna, venkovní osvětlení	6 336 254,02	6 336 254,02		6 336 254,02
SO 07-06-04	žst. Zastávka u Brna, DOÚO	2 391 428,03	2 391 428,03		2 391 428,03
SO 07-06-05	žst. Zastávka u Brna, osvětlení podchodu a nástupiště	7 783 840,99	7 783 840,99		7 783 840,99
SO 07-06-06	žst. Zastávka u Brna, úprava EOY	6 767 242,07	6 767 242,07		6 767 242,07
SO 07-06-08	žst. Zastávka u Brna, uzemnění technologické budovy	257 709,30	280 972,61		280 972,61
SO 07-06-12	žst. Zastávka u Brna, uzemnění budovy SpS	262 005,00	271 657,36		271 657,36
SO 07-06-22	žst. Zastávka u Brna, přeložka vedení VO	196 251,61	196 251,61		196 251,61
SO 07-10-01	žst. Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 646 774,66	2 630 793,90		2 630 793,90
SO 07-15-01 A	žst. Zastávka u Brna, technologická budova	9 245 287,56	13 784 170,96		13 784 170,96
SO 07-15-01 B	žst. Zastávka u Brna, technologická budova - elektro	519 699,86	448 294,99		448 294,99
SO 07-15-01 C	žst.Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností	773 530,68	783 384,19		783 384,19
SO 07-15-02_A	Architektonicko – stavební část	4 973 608,21	4 973 608,21		4 973 608,21
SO 07-15-03_A	Architektonicko – stavební část	29 906 913,75	29 906 913,75		29 906 913,75
SO 07-15-03B	žst. Zastávka u Brna, zastřešení nástupiště - dešťová kanalizace	2 566 410,76	2 566 410,76		2 566 410,76
SO 07-15-04	žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	372 069,29	372 069,29		372 069,29
SO 07-15-05 A	žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - část A,B, arch-staveb.rešení	3 618 180,96	4 791 703,85		4 791 703,85
SO 07-15-05 C	žst. Zastávka u Brna, spínací stanice C	355 488,09	388 014,54		388 014,54
SO 07-15-05 D	žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - topení	6 342,22	7 565,63		7 565,63
SO 07-15-05 E	žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - chlazení	68 124,41	122 637,05		122 637,05
SO 07-15-05 F	žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha	1 867 201,78	1 867 201,78		1 867 201,78
SO 07-15-06	žst. Zastávka u Brna, kabelovod	17 059 364,92	17 059 364,92		17 059 364,92
SO 07-16-01	žst. Zastávka u Brna, železniční spodek	50 005 470,12	56 035 631,09		56 035 631,09
SO 07-16-02	žst. Zastávka u Brna, nástupiště	30 202 787,26	30 371 587,06		30 371 587,06
SO 07-17-01	žst. Zastávka u Brna, železniční svršek	143 469 090,01	144 223 804,95		144 223 804,95
SO 07-17-01.1	žst. Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 280 338,51	3 280 338,51		3 280 338,51
SO 07-17-02	Úprava přejezdu v km 10,289	6 431 796,74	6 431 796,74		6 431 796,74
SO 07-19-01	žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368	8 787 995,87	9 824 462,23		9 824 462,23
SO 07-19-02	žst. Zastávka u Brna, návěstní krakorec v km 10,400	387 728,64	387 728,64		387 728,64
SO 07-19-04	žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 - podchod	36 889 767,07	39 412 047,77		39 412 047,77
SO 07-19-04.1	Technologie výtahu mostu v km 10,550 - podchod	3 248 275,86	3 248 275,86		3 248 275,86
SO 07-21-03	žst. Zastávka u Brna, plynovody	946 327,54	946 327,54		946 327,54
SO 07-22-01	žst. Zastávka u Brna, vodovody	796 324,78	796 324,78		796 324,78
SO 07-33-01	žst. Zastávka u Brna, IPO	1 064 023,56	1 064 023,56		1 064 023,56
SO 90-00-01.4	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	18 384 075,39	20 614 364,98		20 614 364,98
SO 90-00-01-5	Kompenzační stanoviště	196 470,59	1 016 851,06		1 016 851,06
SO 90-00-01-6	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	7 874 494,25	7 874 494,25	-599 505,75	7 274 988,50
SO 90-00-02.2	Dopravní opatření	41 073 113,35	41 173 681,78		41 173 681,78
SO 90-17-01.2	Výstroj trati	920 818,05	920 818,05		920 818,05
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy	204 172 408,56	204 002 286,11		204 002 286,11
SO 98-98	Všeobecný objekt	46 465 680,39	46 465 680,39		46 465 680,39
Celkem		2 959 207 123,70	3 210 543 596,88	-599 505,75	3 209 944 091,13