

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

134a / 01

Číslo ZBV:

02

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel: Město Rožďalovice

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

IČ: 00239712

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	-1 003,20	230 785,91	229 782,71

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	-1 003,20	230 785,91	229 782,71

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název stavby dle SoD III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 134a / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 02.5																								
Strany smlouvy o dílo č. S-2256/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel: Město Rožďalovice, se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																											
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>9</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>15</td><td>počet listů</td></tr></table> Iniciátor změny: Objednatel		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	9	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	9	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů																									
Předmět Změny: Nové vjezdy																											
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Během realizace Díla, konkrétně nového chodníku a přilehlých vjezdů na pozemky, došlo na základě požadavků vlastníků pozemků a Objednatele, oproti zadání v projektové dokumentaci, k úpravě vjezdů: ulice Tyršova: č.p.341/41 novostavba - vznik nového vjezdu v šířce 6 m (týká se položky č. 113524 a č. 917224), č.p. 200 - došlo k úplnému zrušení vjezdu z důvodu užívání vlastníka jiného vjezdu na pozemek (týká položek č. 58261A, 582612, 56335, 717212, 917224, 582611,917211,113488,113524) , u č.p. 231došlo, na žádost vlastníka pozemku, k rozšíření vjezdu z 6 m na 12 m) týká se položek č. 58261A, 582612, 917212, 917224, 56335, 582611, 917211, 113488, 113524). u č.p.225 - vznik nového vjezdu, kdy na žádost vlastníka pozemku došlo k napojení vjezdu na přechod pro chodce (týká se položek 58261A, 582612, 917212, 917224, 56335, 582611, 917211, 113488, 113524). ul. Boleslavská: č.p.168 - z původně plánovaného vjezdu šířky 6 m došlo k rozšíření na 10 m, u novostavby došlo k výměně původní silniční obruby za vjezdové snížené obrubníky (týká se položek 113524, 917224). Dále došlo, na základě jednání ohledně doplňujících prací (příloha č.11) a po skutečném provedení prací a dokončení stavby v ulici Tyršova k umístění kanalizačních poklopů bez odvětrání k šachtám u SO 301, tak aby mohly sloužit jako revizní šachty (položky 89921, 89911G), k zakrytí 6 šachet u SO 301a2 a to z důvodu umístění v nevhodných lokalitách (položka 42731A) a k vybudování 3 ks uličních vpustí (týká se položek č. 89712a, č. 87434 a č.132938). Dále došlo k dosypání kačírku u plotu základní školy u SO 134a (položka č. 56313 a 45157), zrušení vjezdu u školy v Tyršově ulici SO 134a (týká se položek č. 58611, 113524 a 917224). V ulici Boleslavská došlo k osazení lomového kamene u SO 301a2 (položka č. 465512) a k úpravě přechodu pro chodce u SO 134a (týká se položek č. 113524 a 917224). Všechny tyto změny oznámil Zhotovitel Objednateli dne 2.9.2024 dopisem č.j. 25-SOD-2023-308/3 (příloha č. 09) Objednatel vydal následně dne 4.9.2024 dopisem č.j. 6359/24/KSÚS/KHT/KUK Pokyn k provedení variace. (příloha č. 10) Z návrhu změn vyplývá, že se jedná změnu de minimis, která reaguje na potřebu vybudování vjezdů dle požadavků vlastníků nemovitostí a potřebu doplňujících prací, které vzešly z jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Tato změna nemění celkový charakter zakázky a svou hodnotou nepřesahuje stanovený limit pro změny malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek a je plně v souladu se Směrnicí R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných																								
-1 003,20	230 785,91	229 782,71	231 789,11																								
Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Grofová Markéta podpis																											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Fetter Michal	podpis																									
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Rak Tomáš	podpis																									
Stavební dozor	jméno Ing. Nitran Kateřina	podpis																									
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	podpis																									

Zástupce Objednatele	Jméno	Ing. Kukura Ján	podpis
Zástupce Objednatele	Jméno	Kapal Petr	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	Jméno	Ing. Jurková Jaroslava	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	Jméno	Ing. Fidler Jan, DiS.	podpis
Zhotovitel	Jméno	Mgr. Kropáč Michal Ing. Babka Zdeněk	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 02

Název stavby:

III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

134a /01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
6 081 785,46

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 081 785,46	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 003,20	230 785,91	230 785,91	3,79

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 003,20	6 311 568,17	229 782,71	3,78

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 134a					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	936,314	936,314	3,000	128,00	119 848,16	0,00	384,00	120 232,16	384,00	0,320
15	113488	ODSTRANENÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	1 114,304	1 123,234	8,930	777,00	865 814,21	0,00	6 938,61	872 752,82	6 938,61	0,801
16	113524	ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	460,120	513,120	53,000	91,00	41 870,92	0,00	4 823,00	46 693,92	4 823,00	11,519
36	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,860	6,820	4,960	788,00	1 465,68	0,00	3 908,48	5 374,16	3 908,48	266,667
40	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	599,935	615,535	15,600	380,00	227 975,30	0,00	5 928,00	233 903,30	5 928,00	2,600
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 779,980	1 824,680	44,700	449,00	799 211,02	0,00	20 070,30	819 281,32	20 070,30	2,511
43	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	521,520	547,920	26,400	549,00	286 314,48	0,00	14 493,60	300 808,08	14 493,60	5,062
46	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	62,740	67,540	4,800	874,00	54 834,76	0,00	4 195,20	59 029,96	4 195,20	7,651
57	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000	23,000	8,000	1 682,00	25 230,00	0,00	13 456,00	38 686,00	13 456,00	53,333
64	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	892,660	910,660	18,000	230,00	205 311,80	0,00	4 140,00	209 451,80	4 140,00	2,016
65	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	30,550	26,750	-3,800	264,00	8 065,20	-1 003,20	0,00	7 062,00	-1 003,20	-12,439
66	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	674,460	715,460	41,000	368,00	248 201,28	0,00	15 088,00	263 289,28	15 088,00	6,079
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 884 142,84	-1 003,20	93 425,19	2 976 564,83	92 421,99	3,20%
Nové položky													
71	89911G.N	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	8,000	8,000	5 605,04	0,00	0,00	44 840,32	44 840,32	44 840,32	100,00%
72	42731A.N	ZAKRYTÍ KANÁLU Z PROST BETONU DO C20/25	M3	0,000	4,500	4,500	12 109,20	0,00	0,00	54 491,40	54 491,40	54 491,40	100,00%
73	89712a.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	8 410,00	0,00	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00%
74	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	3,000	3,000	418,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
75	132938.N	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	0,000	3,000	3,000	1 131,00	0,00	0,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
76	56313.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	0,000	24,800	24,800	167,00	0,00	0,00	4 141,60	4 141,60	4 141,60	100,00%
77	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	0,800	0,800	5 013,00	0,00	0,00	4 010,40	4 010,40	4 010,40	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	137 360,72	137 360,72	137 360,72	100,00%
		Celkem za všechny zmíněné položky						2 884 142,84	-1 003,20	230 785,91	3 113 925,55	229 782,71	7,97%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Fetter Michal, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Nitran Kateřina , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:		III/27522 a III/27950 Rožďalovice: Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Bolešlavská a Tyršova Rožďalovice	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	28 549 000,02 Kč	6=32+38 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 - 350 954,59 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 427 828,14 Kč	7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -1,23%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	34 397 672,05 Kč	8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 8 564 700,01 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,58%	
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%	
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%	

12=(1)*0,15	Limit	4 282 350,00 Kč
13=(38)/(1)	Sledování limitu v %	0,81%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	231 789,11 Kč

Skupiny Změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Základní položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

SO	ZBV č.	Název SOPS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
18	17	18	19~23~26~29~33~37	20~24~27~30~34~38	21~19~20	23	24	25~23~24	26	27	28~26~27	29	30	32~29~30	33	34	36~33~34	37	38	39~(37)+38
			- 351 957,79 Kč	230 785,91 Kč	- 121 171,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 003,20 Kč	230 785,91 Kč	231 789,11 Kč
301b.1	01	Kanalizace a užití vpuštění komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚSběžková kanalizace	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
134a	02	Zpevněná plochy, chodníky (kuratelné) - MĚSTO Vjezd	- 1 003,20 Kč	230 785,91 Kč	229 782,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 003,20 Kč	230 785,91 Kč	231 789,11 Kč	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	134a/ 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	9
8. Oznámení 3_Rožďalovice - vjezdy	2
9. Oznámení 5_Rožďalovice - doplnění prací	2
10. Stanovisko Objednatele	2
11. Zápis_doplňující práce Rožďalovice	1
12. Stanovisko AD k ZBV_č.1,3,4_19.2.2025	2
13. STANOVISKO TDS_ZBV_č.2	2
14. Fotodokumentace_Vjezdy	4
Počet listů celkem	24

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

£.01

Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

celkem po všech změnách

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice	ZMĚNA SOUBISU PRACÍ (SOBP)
---	----------------------------

Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO	č. 01
---	-------

Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníků (užnatelné) - MĚSTO	celkem po všech změnách
--	-------------------------

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem po všech změnách

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	3 188,930	3 188,930	0,000	14,00	44 645,02	0,00	0,00	44 645,02	0,00	0,00%
		Původní množství: 3 188,930											
30	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	67,500	67,500	0,000	275,00	18 562,50	0,00	0,00	18 562,50	0,00	0,00%
		Původní množství: 67,500											
31	21450	ŠANÁČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	637,786	637,786	0,000	730,00	465 583,78	0,00	0,00	465 583,78	0,00	0,00%
		Původní množství: 637,786											
32	21481	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	3 237,230	3 237,230	0,000	26,00	84 167,98	0,00	0,00	84 167,98	0,00	0,00%
		Původní množství: 3 237,230											
33	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	15,000	15,000	0,000	866,00	12 990,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 15,000											
34	33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	7,000	7,000	0,000	956,00	6 692,00	0,00	0,00	6 692,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 7,000											
35	43410	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	3,293	3,293	0,000	63 773,00	210 004,40	0,00	0,00	210 004,40	0,00	0,00%
		Původní množství: 3,293											
36	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,860	6,820	4,960	788,00	1 465,68	0,00	3 908,48	5 374,16	3 908,48	268,67%
		Původní množství: 1,860 ZBV č.02: 4,96 = 4,960 => A (33,067*0,15 = 4,96)											
37	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	85,890	85,890	0,000	160,00	13 742,40	0,00	0,00	13 742,40	0,00	0,00%
		Původní množství: 85,890											
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 087,190	2 087,190	0,000	228,00	475 879,32	0,00	0,00	475 879,32	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 087,190											
39	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	63,687	63,687	0,000	310,00	19 742,97	0,00	0,00	19 742,97	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	62,740	67,540	4,800	874,00	54 834,76	0,00	4 195,20	59 029,96	4 195,20	7,65%
		Původní množství: 62,740 ZBV č.02: -2,40 => A (č.p. 200) 6bm*š.0,4m 2,40 = 2,400 => B (č.p. 225) 6bm*š. 0,4m 4,8 = 4,800 => D (č.p. 231) 12bm* š.0,4m A+B+D = 4,800 => C											
47	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	132,160	132,160	0,000	1 014,00	134 010,24	0,00	0,00	134 010,24	0,00	0,00%
		Původní množství: 132,160											
48	58401a	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	66,640	66,640	0,000	552,00	36 785,28	0,00	0,00	36 785,28	0,00	0,00%
		Původní množství: 66,640											
49	58401b	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	81,800	81,800	0,000	580,00	47 444,00	0,00	0,00	47 444,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 81,800											
50	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	20,000	20,000	0,000	372,00	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 20,000											
51	641111	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ANGLICKÉHO DVORKU	KPL	1,000	1,000	0,000	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,000											
52	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC - NOPOVÁ FÓLIE	M2	396,750	396,750	0,000	26,00	10 315,50	0,00	0,00	10 315,50	0,00	0,00%
		Původní množství: 396,750											
53	76792	OPLOECENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	64,000	64,000	0,000	93,00	5 952,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 64,000											
54	76796	VRÁTA A VRÁTKA	M2	1,600	1,600	0,000	4 263,00	6 820,80	0,00	0,00	6 820,80	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,600											
55	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	5,250	5,250	0,000	406,00	2 131,50	0,00	0,00	2 131,50	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice	ZMĚNA SOUBISU PRACÍ (SOBP)
---	----------------------------

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO

celkem po všech změnách

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: 134a Zpevněné plochy, chodníky (uznatelné) - MĚSTO								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3 ZBV č.02: 8 = 8,000 => A (8ks*1)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	42731a.N	ZAKRYTÍ KANÁLU Z PROST. BETONU DO C20/25	M3	0,000	4,500	4,500	12 109,20	0,00	0,00	54 491,40	54 491,40	54 491,40	100,00%
		Původní množství:											
	OTSKP2024	0,000 ZBV č.02: 0,75*6 = 4,500 => A (6šachet*0,75m3 betonu/ks)											
73	89712a.N	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	8 410,00	0,00	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00%
		Původní množství:											
	SOD SO 301b.1	0,000 ZBV č.02: 3 = 3,000 => A (3ks*1)											
74	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	3,000	3,000	418,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		Původní množství:											
	SOD SO 301b.1	0,000 ZBV č.02: 3 = 3,000 => A (3*1m)											
75	132938.N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. III. ODVOZ NA TRVALOU SKLADKU	M3	0,000	3,000	3,000	1 131,00	0,00	0,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
		Původní množství:											
	SOD SO 301a.1	0,000 ZBV č.02: 3 = 3,000 => A (24,8*0,12)											
76	56313.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	0,000	24,800	24,800	167,00	0,00	0,00	4 141,60	4 141,60	4 141,60	100,00%
		Původní množství:											
	SOD 101a	0,000 ZBV č.02: 24,80 = 24,800 => A (31bm*0,8m šířka)											
77	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA MC	M3	0,000	0,800	0,800	5 013,00	0,00	0,00	4 010,40	4 010,40	4 010,40	100,00%
		Původní množství:											
	SOD SO 301b.1	0,000 ZBV č.02: 0,80 = 0,800 => A (2*2*0,2)											
		Celkem						6 081 785,45	-1 003,20	230 785,91	6 311 568,17	229 782,71	3,78

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.

Ing. Ján Kukura
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2023–308/3

Orvanová Markéta /

02.09.2024

Dílo „III/27522 a III/27950 Rožďalovice; Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice“ (dále jen „**Dílo**“); smlouva o dílo ze dne 5.9.2023 (dále jen „**Smlouva**“) mezi M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice (dále jen „**Zhotovitel**“), Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (dále jen „**Objednatel**“) a Městem Rožďalovice, se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice (dále jen „**Obec**“).

Oznámení o nové skutečnosti – vjezdy

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Během realizace Díla, konkrétně nového chodníku a přilehlých vjezdů na pozemky vznikly, oproti zadání v projektové dokumentaci, tyto požadavky na úpravu vjezdů:

- ulice Tyršova:
 - o č.p.341/41 – vznik nového vjezdu šířky 6 m – vlastník pozemku musí získat kladné stanovisko příslušných správních orgánů (např. PČR);
 - o č.p. 200 – dojde k úplnému zrušení vjezdu, jelikož vlastník pozemku využívá jiný vjezd k pozemku;
 - o č.p.231- na žádost vlastníka pozemku dojde k rozšíření vjezdu z 6 m na 12 m; a
 - o č.p.225 – vznik nového vjezdu. Na žádost vlastníka pozemku dojde k napojení vjezdu na přechod pro chodce; a
- ul. Boleslavská:
 - o novostavba – výměna původní silniční obruby za vjezdové snížené obrubníky; a
 - o č.p.168 – z původně plánovaného vjezdu šířky 6 m dojde k jeho rozšíření na 10 m.

Zhotovitel navrhuje realizovat výše uvedené požadavky. (dále jen „**Vícepráce**“).

V návaznosti na výše uvedené tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla odpovídající výše uvedeným Vícepracím (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Změna v souvislosti s Vícepracemi bude mít dopad do smluvní ceny s tím, že příslušný položkový rozpočet bude dodán do 20.9.2024. Změna nemá dopad do harmonogramu Díla.

Zhotovitel Vám tímto tedy v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny Díla ve výše uvedeném rozsahu, tedy o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou, a to nejpozději do 6.9.2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

Ing. Filip Slaba
Výrobní náměstek

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. p.o.
Ing. Ján Kukura
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2023-308/5

Orvanová Markéta /

02.09.2024

Dílo „III/27522 a III/27950 Rožďalovice; Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice“ (dále jen „Dílo“); smlouva o dílo ze dne 5.9.2023 (dále jen „Smlouva“) mezi M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice (dále jen „Zhotovitel“), Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. p.o. se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Objednatel 1“) a Městem Rožďalovice, se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice (dále jen „Objednatel 2“).

Oznámení o nové skutečnosti – dokončovací práce

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Na jednání, ze kterého je zápis, který tvoří přílohu č. 1, obdržel Zhotovitel ze strany Objednatel 2 instrukce k provedení prací oproti zadávací dokumentaci stavby (dále jen „Zadávací dokumentace“):

1. Kanalizační poklapy bez odvětrání BEGU – SO 301a2

- o Dle Zadávací dokumentace měly být šachty v počtu 8 ks Zhotovitelem bez náhrady zrušeny.
- o Na základě požadavku Objednatel 2 byly zachovány a opatřeny poklapy BEGU, aby mohly sloužit jako revizní šachty.

2. Zakrytí šachet – SO 301a2

- o V období mezi vznikem projektové dokumentace a realizací Díla vzniklo 6 šachet.
- o Tyto šachty byly umístěny v nevhodných lokalitách, např. na hraně budoucího chodníku a silnice, a proto Objednatel 2 žádá o jejich zrušení.

3. Dosypání kačírku – SO 134a

- o V lokalitě u plotu základní školy Rožďalovice v ulici Tyršova je požadavek na dosypání kačírku mezi chodníkem a plotem.
- o Rozsah: délka: 31 bm a šířka: 0,8 m.

4. Zrušení vjezdu u školy v Tyršově ulici – SO 134a

- o V období mezi vznikem projektové dokumentace a realizací Díla byl zazděn vjezd do objektu vedle ZŠ Rožďalovice, ulice Tyršova.
- o Objednatel 2 požádal Zhotovitele o vybourání nově realizovaných vjezdových obrub před vjezdem a výměnu za silniční obruby.

- Rozsah 7m
 - 5. **Osazení lomového kamene (2 m²) do betonového lože– SO 301a2**
 - Objednatel 2 požádal Zhotovitele o zajištění zpevnění násypu horské vpusti v ulici Boleslavská
 - Rozsah 2m²
 - 6. **Ulice U Fary – nový přechod pro chodce – SO 134a**
 - Objednatel 2 požádal Zhotovitele v návaznosti na další investiční akci města o rozebrání 16 m silniční obruby a výměnu za snížené (12 m) přechodové (4 m) obruby.
- (dále jen „**Zjištěné skutečnosti**“)

Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Zhotovitel navrhuje Objednateli 1 a Objednateli 2 provést vícepráce v souladu se Zjištěnými skutečnostmi (dále jen „**Změna**“)

Zhotovitel uvádí, že Změna nemá vliv na harmonogram stavby, ale má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 300.000 Kč, a to v souladu s přiloženým změnovým rozpočtem. Zhotovitel dodá příslušný položkový rozpočet do 21.9.2024.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu s návrhem dalšího postupu prací, a to nejpozději do 6.9.2024.

Ing. Filip Slaba
Výrobní náměstek

Přílohy:

1. Zápis z jednání
2. Změnový rozpočet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice

<i>Vás dopis značky/ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/telefon</i>	<i>Kolín</i>
	6359/24/KSÚS/KHT/KUK	Kukura	4.9.2024
	Ev.č. 54687/2024-KSÚS		

Předmět : Vyjádření k oznámení zhotovitele o nové skutečnosti – úpravě vjezdů v ul. Tyršova a Boleslavská v Rožďalovicích.

Stavba: III/27522 a III/27950 Rožďalovice, nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice
Investor: KSÚS SK a město Rožďalovice
Číslo silnice: III/27522, III/27950

Vážený pane,

Objednateli stavby III/27522 a III/27950 Rožďalovice, nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice (dále jen „Stavba“) byl dne 2.9.2024 v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. SMLD-2256/00066001/2023 (dále jen „Smlouva“) ze dne 5.9.2023 mezi KSÚS SK, p.o. a Městem Rožďalovice jako objednatelem a společností M-SILNICE a.s. jako zhotovitelem, doručen dopis označený jako:

„Oznámení o nové skutečnosti“

Zhotovitel dopisem ze dne 2.9.2024 informoval objednatele, že došlo ke vzniku události, která může vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Při stavbě nového chodníku a přilehlých vjezdů vyvstala nutnost úpravy některých vjezdů vůči zadávací dokumentaci. Pro zajištění následné údržby a přístupu je potřeba zachovat 2 šachty na dešťové kanalizaci. Z důvodu nevhodné pozice stávajících šachet na rozhraní chodníku a silnice je nutné posunout tyto šachty. V místě u základní školy v ul. Tyršova z důvodu špatně proveditelné následné údržby a sekání bylo navrženo prostor mezi plotem a chodníkem dosypat kačirkem. Z důvodu koordinace s navazující stavební akcí obce bylo nutné rozebrat a upravit 16m obrub.

Objednatel stavby vydává Zhotoviteli Pokyn k předložení návrhu v podrobnostech dle SoD a zejména pak:

- Upravené realizační dokumentace s uvedením změn oproti zadávací dokumentaci a finančního dopadu do celkové ceny díla
- Všechny dodatečné práce, zařízení, materiály a služby nezbytné pro provedení změny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Objednatel stavby uvádí, že tento pokyn, požadavek a stanovisko není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

vedoucí oblasti Kutná Hora

III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova

Připomínky k fakturaci – obec

Rožďalovice-ul.Tyršova a Boleslavská – doplňující práce

Objekt: 001 - Tyršova

- Bod 1** 001 – Kanalizační poklopy bez odvětrání BEGU – Zrušit bez náhrady, chybí v rozpočtu, - na stavbě zachovány => bude v ZBV
- Bod 2** 002 – 6xzakrytí šachty – místo 6 zrušených se realizovalo 8 šachet v jiném místě (+případná rektifikace), Místo mříže byl osazen poklop => bude v ZBV
- Bod 3** 003 – 4x vodovodní přípojka => mimo stavbu i ZBV
- Bod 4** 004 – 3 x nová UV => zhotovitel bude řešit jako reklamaci s pokládkou, nebude v ZBV
- Bod 5** 005 – Dosypání kačírku (plot u ZŠ) 31 bm, 0,8m šířka => bude v ZBV
- Bod 6** 006 – Dláždění žulových kostek do betonu 3 m2 => bude prověřeno
- Bod 7** 007 – č.p.320, zrušení šuplíku, vybourání => AD prověří nutnost úpravy
- Bod 8** 008 – Zrušení vjezdu, vybouráním 7m obrub a vyměnit za silniční obruby => bude v ZBV

Objekt: 002 - Boleslavská

- Bod 1** 001 – 2m2 LK u HV do betonového lože => bude v ZBV doměrky
- Bod 2** 002 – ul. U Fary, nový přechod rozebrání 16m silniční obruby, výměna za => bude v ZBV
- Bod 3** 003 – 2xponechané UV, rektifikace, nové rámy s mříží => hrazeno obcí, rozklíčovat a ceny montáže bez obrub dle SOD=> mimo ZBV
- Bod 4** 004 – Novostavba, ponechat šachty, litinový poklop RAM, rektifikace => hrazeno obcí, mimo ZBV
- Bod 5** 005 – Ul.ke hřišti, rozebrat 9,5m chodníku a obrub, vyměnit nášlap.. => hrazeno obcí, mimo ZBV
- Bod 6** 006 – Ke Hřišti (naproti č.p.223), zrušení UV, beton 0,75m3.. => hrazeno obcí, mimo stavbu

V Hradci Králové dne 19.2.2025

Věc: vyjádření projektanta / autorského dorozu ke změnám během výstavby akce: Nový chodník v ul. Tyršova a Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova, Rožďalovice

Jako projektant výše uvedené stavby Města Rožďalovic se níže vyjadřuji k nastalým změnám:

• **ZBV č. 1 SO 301 Dešťová kanalizace / Změna délka potrubí**

Projektem bylo uvažována výstavba nové kanalizace od začátku ul. Boleslavská v délce potrubí 125m s napojením na stávající jednotnou kanalizaci v místě křižovatky. Kanalizace byla vyprojektována z důvodu nutnosti odvodnit plochu silnice III. třídy, tak i odvést vody z otevřených příkopů, jež přicházejí k začátku obce.

V době přípravy projektu zde byla úplná absence kanalizace. Nicméně před zahájením prací došlo k výstavbě jednotné kanalizace od křižovatky do nově vznikajícím RD na p.č. 341/41 a 341/36.

Během KD bylo dohodnuto, že nebude část navržené kanalizace realizována a bude využito potrubí, již realizované, pro odvod dešťových vod s tím, že dojde během prací k aktualizace pozic UV s napojením přímo na řad.

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí se úpravou rozsahu výstavby kanalizace (zůstává pouze část pro napojení horských vpustí = k zajištění odvodnění otevřených příkopů

• **ZBV č. 2 SO 134 Zpevněné plochy, chodníky / Sjezdy**

Projekt pro zadání stavby, potažmo pro změnu stavby pro dokončením, definoval pozice vjezdů dle stávajícího stavu, který byl před započatím prací.

V průběhu prací docházelo ze strany majitelů k doplňujícím podmínkám, požadavkům na jednotlivá připojení či proběhly změny na sousedních stavbách, které si přímo vyvolaly buď zrušení či rozšíření připojení na silnici III. třídy.

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí se změnami v rámci jednotlivých připojení dle požadavků majitelů sousedních nemovitostí a Města

• **ZBV č. 3 SO 101 Silnice III. třídy / Zjištění štetové vrstvy = úprava rozsahu sanací aktivní zóny ul. Boleslavská**

Jako podklad pro projektové práce bylo využito diagnostického průzkum zpracovaného Ing. Pavlem Herrmannem – RODOS. V rámci odvrťů byla stanovena skladba AC+PM / ŠD. Z tohoto důvodu bylo uvažováno s odtěžením celého souvrství včetně sanace aktivní zóny (vzhledem na šířkovou úpravu

jízdního pásu silnic III. tříd). V rámci návrhu byla definována plná sanace (v celé délce i šířce) pro ul. Tyršovu a část úseku i ul. Boleslavská + krajní sanace v místě rozšíření jízdního pásu.

Po zahájení stavebních prací byly nalezena původní štetová cesta, na které byly provedeny zatěžovací zkoušky = zdali vyhoví či ne. Vzhledem na výsledky bylo domluveno, že původní štet bude v co největší míře zachován a dojde pouze k sanacím v místech, kde se štet nenachází (vlivem rozšíření jízdního pásu) či štet vykazuje nesoudržnost (vlivem předchozího narušení).

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí s aktualizací rozsahu sanací vlivem zachování štetové vozovky dle skutečnosti zjištěné po odtěžení AV a PM.

- **ZBV č. 4 SO 101 Silnice III. třídy / Zjištění štetové vrstvy = úprava rozsahu sanací aktivní zóny ul. Tyršova**

Jako podklad pro projektové práce bylo využito diagnostického průzkum zpracovaného Ing. Pavlem Herrmannem – RODOS. V rámci odvrtů byla stanovena skladba AC+PM / ŠD. Z tohoto důvodu bylo uvažováno s odtěžením celého souvrství včetně sanace aktivní zóny (vzhledem na šířkovou úpravu jízdního pásu silnic III. tříd). V rámci návrhu byla definována plná sanace (v celé délce i šířce) pro ul. Tyršovu a část úseku i ul. Boleslavská + krajní sanace v místě rozšíření jízdního pásu.

Po zahájení stavebních prací byly nalezena původní štetová cesta, na které byly provedeny zatěžovací zkoušky = zdali vyhoví či ne. Vzhledem na výsledky bylo domluveno, že původní štet bude v co největší míře zachován a dojde pouze k sanacím v místech, kde se štet nenachází (vlivem rozšíření jízdního pásu) či štet vykazuje nesoudržnost (vlivem předchozího narušení).

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí s aktualizací rozsahu sanací vlivem zachování štetové vozovky dle skutečnosti zjištěné po odtěžení AV a PM.

Vyjádření vypracoval:
Ing. Tomáš Rak

Místo/Datum:
Praha/04.března 2025

Naše značka:
2023/0277

Odpovědná osoba / telefon:
Ing. Kateřina Nitran/
Email:

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.2 předložené v rámci realizace stavby „Nový chodník v ul. Tyršova a Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova, Rožďalovice“

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

TDS + BOZP: Společnost AFRY-PONTEX – Rožďalovice s vedoucím účastníkem AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.2 – SO 134 Zpevněné plochy, chodníky / Sjezdy

Dne 02.09.2024 zhotovitel zaslal oznámení o nové skutečnosti: Během realizace nového chodníku a přilehlých vjezdů byla zjištěna skutečnost, že je potřeba oproti PDPS splnit požadavky majitelů na úpravu vjezdů.

Dne 19.2.2025 AD zaslal stanovisko k navrhované změně: Projektant stavby souhlasí se změnami v rámci jednotlivých připojení dle požadavků majitelů sousedních nemovitostí a Města.

Z technického hlediska nemám k předložené změně připomínek. TDS tímto souhlasí se zapracováním do ZBV.

S pozdravem

Ing. Kateřina Nitran

Technický dozor stavby







