



MHMPXPQBF8RF

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 3. 2022 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Ke stavbě č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, Etapa 0001- stavební objekt;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007301/2022

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem

ředitelem odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

Tvořená společníky:

VCES a.s. („Vedoucí společník“)

Metrostav DIZ s.r.o. („Společník“)

se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 („Vedoucí společník“)

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 („Společník“)

IČO: 26746573 („Vedoucí společník“), 25021915 („Společník“),

DIČ: CZ26746573 („Vedoucí společník“), CZ25021915 („Společník“),

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052 („Vedoucí společník“),

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 („Společník“),

zastoupená Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředsedou představenstva VCES a.s.

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem Metrostav DIZ s.r.o.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217754583/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

Dodatek č. 9 ke Smlouvě

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 9**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. Smlouvy ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ, ve znění pozdějších dodatků, dohodly na následujících změnách předmětu Díla:
- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, kterými jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy;
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - d) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 1.2. Tento Dodatek č. 9 má deklaratorní povahu a formálně potvrzuje již účinné neodkladné změny, jejichž rozsah vyplývá z příloh tohoto Dodatku č. 9, tj. následujících změnových listů:

- NOZ č. 074 Změna spočívající v úpravě vnitřního vodovodu na základě požadavku autorského dozoru - snížení tlaku v určitých částech vnitřního vodovodu doplněním redukčních ventilů na začátku jednotlivých větví ve vhodné sestavě armatur a doplnění "U" kompenzátorů pro umožnění pohybu potrubí při jeho smršťování/roztahování. Doplnění zařízení pro havarijní přecherpávání mezi čerpacími stanicemi ve 3.PP - sestava bude u každé ze dvou čerpacích stanic a bude napojena na nainstalované potrubí. Doplnění odkanalizování od parního zvlhčovače v 1.PP.
- Dopad změny do ceny díla: 180.179,65 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO
-
- NOZ č. 104 Změna spočívající v dopočtu výměry polyuretanových stěrek na stěnách dle skutečných výměr zjištěných na stavbě.
- Dopad změny do ceny díla: 171.392,89 Kč bez DPH
-
- NOZ č. 105 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu Vzduchotechnika a klimatizace na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – Z002: D.1.4.2.- Vzduchotechnika a klimatizace a původního smluvního zadání včetně zapracování odsouhlasených změnových listů.
- Dopad změny do ceny díla: 1.474.639,00 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO

- NOZ č. 106 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu Vytápění a chlazení na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – Z002: D.1.4.1.-Vytápění a chlazení a původního smluvního zadání včetně zapracování odsouhlasených změnových listů.
- Dopad změny do ceny díla: 2.506.984,22 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO
- NOZ č. 107 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu elektroinstalace slaboproud – Monitoring prostředí na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – Z002: D.1.4.6.7.-Monitoring prostředí a původního smluvního zadání.
- Dopad změny do ceny díla: 250.089,01 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO
- NOZ č. 109 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu Zdravotechnika na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – Z002: D.1.4.4.-Zdravotní technika a původního smluvního zadání včetně zapracování odsouhlasených změnových listů.
- Dopad změny do ceny díla: 679.160,66 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO
- NOZ č. 110 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu elektroinstalace slaboproud - Elektrická požární signalizace na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – Z002: D.1.4.6.1.-Elektrická požární signalizace a původního smluvního zadání.
- Dopad změny do ceny díla: 2.409.073,51 Kč bez DPH
- Dopad do doby provádění díla: ANO
- NOZ č. 112 Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu elektroinstalace slaboproud - Společná televizní anténa na základě vydaného celkového výkazu

výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – 002: D.1.4.6.3.-Společná televizní anténa a původního smluvního zadání.

Dopad změny do ceny díla: 7.690,50 Kč bez DPH

Dopad do doby provádění díla: ANO

NOZ č. 115

Změna spočívající v rozdílovém doplnění rozsahu oddílu elektroinstalace slaboproud – Audiovizuální technika na základě vydaného celkového výkazu výměr Změny Z002 z předané dokumentace pro stavbu č.40759 Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 – Stavební objekt, Změna technologie – 002: D.1.4.6.6.-Audiovizuální technika a původního smluvního zadání.

Dopad změny do ceny díla: 27.633,46 Kč bez DPH

Dopad do doby provádění díla: ANO

NOZ č. 117

Změna spočívající v zastřešení vstupu, které je nezbytné s ohledem na možné zatékání za deště při otevřených vstupních dveřích. V průběhu realizace se ukázalo, že nebyla dořešena připravenost v LOP pro instalaci skleněného zastřešení vstupu přes to, že se se zastřešením od začátku počítalo. Nové řešení zastřešení vstupu je navrženo tak, že není spjato s LOP a nosná ocelová konstrukce zastřešení bude kotvena do připravených betonových základů schovaných ve skladbě terasy v 1.NP pod žulovou dlažbou.

Dopad změny do ceny díla: 501.875,98 Kč bez DPH

NOZ č. 121

Změna spočívající ve změně dimenzí kabelových žlabů GSM na základě optimalizace šířek žlabů.

Dopad změny do ceny díla: -371.197,73 Kč bez DPH

Číslo NOZ	vícepráce	méněpráce	celkem
074	180.179,65 Kč		180.179,65 Kč
104	171.392,89 Kč		171.392,89 Kč
105	1.474.639,00 Kč		1.474.639,00 Kč
106	2.506.984,22 Kč		2.506.984,22 Kč
107	250.089,01 Kč		250.089,01 Kč
109	679.160,66 Kč		679.160,66 Kč

110	2.409.073,51 Kč		2.409.073,51 Kč
112	7.690,50 Kč		7.690,50 Kč
115	27.633,46 Kč		27.633,46 Kč
117	501.875,98 Kč		501.875,98 Kč
121		-371.197,73 Kč	-371.197,73 Kč
Celkem	8.208.718,88 Kč	-371.197,73 Kč	7.837.521,15 Kč

Článek II.

Cena Díla

- 2.1. V souvislosti se změnou díla se mění čl. 12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 12.1., jeho znění se doplňuje takto:

<i>Rekapitulace ceny:</i>			
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy o dílo	629.538.019,84 Kč	132.202.984,17 Kč	761.741.004,01 Kč
Dodatek č. 1	4.264.447,73 Kč	895.534,02 Kč	5.159.981,75 Kč
Dodatek č. 2	2.766.275,14 Kč	580.917,78 Kč	3.347.192,92 Kč
Dodatek č. 3	11.421.398,06 Kč	2.398.493,59 Kč	13.819.891,65 Kč
Dodatek č. 4	11.816.497,33 Kč	2.481.464,44 Kč	14.297.961,77 Kč
Dodatek č. 5	1.274.729,06 Kč	267.693,10 Kč	1.542.422,16 Kč
Dodatek č. 6	7.632.628,14 Kč	1.602.851,91 Kč	9.235.480,05 Kč
Dodatek č. 7	1.580.320,73 Kč	331.867,35 Kč	1.912.188,08 Kč
Dodatek č. 8	18.327.483,55 Kč	3.848.771,55 Kč	22.176.255,10 Kč
Dodatek č. 9	7.837.521,15 Kč	1.645.879,44 Kč	9.483.400,59 Kč
Nová cena celkem	696.459.320,73 Kč	146.256.457,35 Kč	842.715.778,08 Kč

- 2.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto potvrzují, že Zhotovitel má v souvislosti s prodloužením smluvních termínů ve smyslu odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 9 nárok na úhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů, a to způsobem sjednaným v odst. 4.1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Článek III.

Doba provádění Díla

- 3.1. Změny díla NOZ č. 074, 105, 106, 107, 109, 110, 112 a 115 mají dopad do termínů realizace a Milníků. Dopad těchto změn bude sdělen Objednateli do 20 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 9 v rámci vyhodnocení a aktualizace harmonogramu s označením „HMGc Malovanka_klientský-změna č. 2-var_C“, kde byly definovány podmínky plnění „HMGc Malovanka_klientský-změna č. 2-var_C“. Aktualizace jednotlivých termínů a Milníků se stane závaznou uzavřením samostatného dodatku ke Smlouvě.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 9 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 9.
- 4.3. Tento Dodatek č. 9 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 9 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 9 žadatelům, pokud si o tyto požádají.
- 4.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 9 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 9 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 9 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 9.

Přílohy:

Příloha č. 1: NOZ č. 074

Příloha č. 2: NOZ č. 104

Příloha č. 3: NOZ č. 105

Příloha č. 4: NOZ č. 106

Příloha č. 5: NOZ č. 107

Příloha č. 6: NOZ č. 109

Příloha č. 7: NOZ č. 110

Příloha č. 8: NOZ č. 112

Příloha č. 9: NOZ č. 115

Příloha č. 10: NOZ č. 117

Příloha č. 11: NOZ č. 121

/podpisová strana následuje/

/podpisová strana/

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního

Ing. Zdeněk Pokorný

Předseda představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere

Místopředseda představenstva
VCES a.s.

Ing. Karel Volf

Předseda sboru jednatelů Metrostav
DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard

Jednatel Metrostav DIZ s.r.o.