

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Petrem Hirschem, vedoucím provozního úseku, pověřeným řízením závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Jesep s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 138894
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Uchytilem, jednatelem
IČO: 21434425
DIČ: -
ID datové schránky: swf9cxy
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 1. 7. 2024 uzavřena smlouva o dílo, dne 17. 10. 2024 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 4. 3. 2025 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, jejichž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem **Slavětínský p., ř. km 5,096 – 6,302, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku**, číslo smlouvy objednatele 1338/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v červenci 2024.
- Kompletní žádost o vydání povolení stavby byla podána 13. 5. 2025 ihned po získání všech souhlasů se stavbou od vlastníků dotčených pozemků. Souhlasy nebyly získány dříve z objektivních důvodů nikoli na straně Zhotovitele, přičemž Zhotovitel poskytl pro získání souhlasů veškerou součinnost. Doposud nebylo vydáno stavební povolení.

3. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a čl. II. odst. 3 dodatku č. 2 a nově zní takto:

Původní znění:

1. *Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

termín dokončení Díla včetně povolení	do 30. 5. 2025
---------------------------------------	-----------------------

Nové znění:

1. *Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

termín dokončení Díla včetně povolení	do 15. 9. 2025
---------------------------------------	-----------------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne 24. 6. 2025

V Brně dne 23. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Petr Hirsch
vedoucí provozního úseku,
pověřený řízením závodu Dyje

.....
Jesep s.r.o.
Ing. Vojtěch Uchytíl
jednatel