

Změnový list

Název díla: „Kolárna Areál Autobusy Hranečnick“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Hranečnick, ul. Počáteční 1962/36 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20241721	20/2024
Zhotovitel:	Ocelkonstrukce s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP 2) Změnový rozpočet MNP 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Stanovisko AD 5) Fotodokumentace		Počet paré: 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č.1: Betony	
Při realizaci stavby bylo zjištěno že původní betonová podlaha kolárny je ma silnější vrstvu betonu než bylo v projektu. Zároveň bylo potřeba kvůli napojení na okolní plochy rozšířit betonovou plochu o 5m2. Celkový nárůst bouraných betonů je o 18,42m3. viz položky v VCP č: 23,24, 25, 28,29, 32,33,34, celkové navýšení oprotu rozpočtu je + 128 800,78 Kč bez DPH	
Změna č.2: Odvodnění	
Z důvodu zachování rovinatosti v podélném směru byly stávající žlaby vyměněné za spádové žlaby. MNP položka č. 5,6,7. - 37 936 Kč položky v VCP č. 5 až 22,26, 27 je + 54 540 Kč	
Změna č.3: Oprava Kanalizace	
Při monitoringu kanalizace bylo zjištěno propadnutí kanalizace. VCP č. 2-6 = + 36 759 Kč	
Změna č.4: Dělicí stěna	
Na žádost investora bude dodána nerezová dělicí stěna 2x2,5m, včetně pozinkovaných sloupku, jednostranné opláštění nerezovým plechem VCP č. 1 a 49 celkové navýšení oprotu rozpočtu je + 32 004 Kč bez DPH	
Změna č.5: Obrubníky	
Na žádost investora byly obrubníky dodány v tloušťce 5 cm, nebyly zpět osazovány stávají obrubníky z důvodu jejich velké degradace před zahájením stavby. VCP 50 a 51, celkové navýšení oprotu rozpočtu je + 6 208,84 Kč bez DPH	
Změna č.6: Svody žlaby	
Na žádost investora byly dodány žlaby a svody v titaninkové úpravě, - prodloužení životnosti okapového systému VCP - 36- 48, VCP + 21 461,30 Kč, MNP - 9,10,11 - 7125 Kč	
Změna č.7: Bourání původní kolárny	
Původní kolárna byla zbouraná zaměstnanci DPO. MNP položka č.13 celková úspora je -75 000Kč.	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
---	---	---	---	--

Změnový list

Název díla: „Kolárna Areál Autobusy Hranečnick“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Hranečnick, ul. Počáteční 1962/36 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
154 212,18	8,580%	285 305,7	15,870%	131 093,52
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Ocelkonstrukce s.r.o.			souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor	BKB Metal, a.s.,			souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.			souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD:	DPO a.s.			souhlasím/ nesouhlasím	
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					

Změnový list		
Název díla: „Kolárna Areál Autobusy Hranečnick“	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Hranečnick, ul. Počáteční 1962/36 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	3	1
Stanovisko TDS: V rámci stavby „Kolárna Areál Autobusy Hranečnick“, byly veškeré změny odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.		

Změnový list		
Název díla: „Kolárna Areál Autobusy Hranečník“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	Příloha č.	Číslo změnového listu:
	4	1
Stanovisko AD: V rámci stavby „Kolárna Areál Autobusy Hranečník“, se všemi změnami souhlasíme. Za AD		