

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 20.6.2025	
Název veř. zakázky: Demolice hosp. budovy - Hradec n. Mor. 301					
Zhotovitel: DERESO s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): Demolice hosp. budovy - Hradec n. Mor. 301		Charakter akce: I		Číslo objektů: 703058	
				Stavební díly: Budova	
Popis změny: - Odstranění poškozené zděné konstrukce nad rámec PD - Nepotřebnost oprav vápenocementové omítky (po dohodě bylo rozhodnuto o jejím kompletním oklepání) - V průběhu realizace bouracích prací došlo k propadnutí jímky na vodu, o které zadavatel, projektant ani dodavatel nevěděli (nebyla součástí PD). Nutná okamžitá oprava.					
Zdůvodnění změny: Při demoličních pracích byly dodržovány parametry PD, kdy podkladová výška zděné konstrukce měla dosahovat 3,75m. Zde měl být umístěn železobetonový věnec. Jelikož zdivo neodpovídalo parametrům pro bezpečné zakotvení, musela být konstrukce snížena o 0,5m. Dále bylo rozhodnuto o nepotřebnosti oprav vápencové omítky, naopak omítka bude kompletně odstraněna, jelikož by při exponování povětrnostním vlivům došlo k jejímu poškození. Mimoto v průběhu realizace bouracích prací došlo k propadnutí jímky na vodu, která nebyla zaznačena v PD a zadavatel, projektant ani dodavatel o ní nevěděli.					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31.7.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:- 5 448,74	Bilance: 73 846,38 ,-Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 79 295,12		
	Konečná celková cena akce po změně			564 255,98 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			564 255,98 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		DERESO s.r.o.	Datum: 20.6.2024	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 20.6.2024	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet VP, MP					
Poznámka:					