

DODATEK Č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00174-2024-953 ze dne 24. 7. 2024 (VN Petrkov
prostřední - realizace stavebních prací)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.

se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922

zastoupená Zbyňkem Černým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-0816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

kontakt: tel.: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00174-2024-953 ze dne 24. 7. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00174-2024-953 a dne 6. 12. 2024 dodatek č. 1 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S953/2024/039 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy došlo ke změně způsobu likvidace a uložení sedimentu z retenčního prostoru nádrže v množství 1527,25 m³. Dle schválené dokumentace měl být veškerý sediment použit jako druhotný produkt s uložením na zemědělskou půdu. Vzhledem k vysokému znečištění sedimentu jílovou vrstvou majitel pozemku nesouhlasil s jejím uložením na ZPF a od smlouvy o uložení odstoupil. Z místa stavby byla již odvezena svrchní vrstva jílového sedimentu s drny a zbytky odstraněné vegetace rostoucích v zátopě nádrže (dodatek k SOD č.1). Předpokládalo se, že pro zbylou část sedimentu i přes vysoké znečištění jílem se podaří najít náhradní plochy pro využití. Bohužel přes všechny vynaložené snahy zhotovitele i objednatele se v roce 2025 nepodařilo najít náhradní úložiště (jinou možnost likvidace tohoto materiálu) než odvozem na skládku. Při realizaci spodní výpusti byla zjištěna neúnosná zvodnělá vrstva v úrovni základové spáry. Dle vyjádření přizvaného geotechnika je z tohoto důvodu nevhodné rekonstruovat (odkopat) celé těleso hráze. Po prohlídce očištěného stávajícího tělesa hráze se smluvní strany dohodly, že stávající očištěná část hráze bude ponechána a bude doplněna do návrhové podoby dle odsouhlasené projektové dokumentace s tím, že na stávajícím tělese bude provedena kontrolní hutnicí zkouška. AD s navrženým postupem souhlasí. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
 - méněpráce 989 800,70 Kč bez DPH
 - vícepráce 1 261 721,75 Kč bez DPH,tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 271 921,05 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 472 962,96 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíc devět set šedesát dva korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH.“

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2025.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 13. 6. 2025 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Zbyněk Černý
jednatel společnosti
STATING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací“		
Zhotovitel akce	STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové – Kukleny IČO: 259 63 864		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	S953/2024/039
Zdroj financování	VZ, §35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00174-2024-953, 24. 7. 2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 457 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření	D01 ze dne 6.12.2024		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 201 041,91		
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) 01 úpravy v zátopě 2) 02 Úprava hráze 3) 00-Vedlejší náklady Popis: 1) 01 úpravy v zátopě - nevhodný materiál na ZPF, odmítnutí uložení materiálu ze zátopy majitelem pozemku (ZPF)- likvidace tohoto materiálu odvozem na skládku 2) 02 Úprava hráze - zvodnělá základová spára hráze, na doporučení geotechnika upustit od kompletního přebudování hráze 3) 00-Vedlejší náklady- nerealizace sjezdu na pole			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) 01 úpravy v zátopě - Z důvodu odmítnutí a následnému odstoupení od dohody o uložení sedimentu majitelem zemědělských pozemků, na které měl být sediment ze zátopy odvážen a rozprostírán. Zhotoviteli i objednateli se nepodařilo najít v roce 2025 jiné vhodné uložště (jinou možnost likvidace tohoto materiálu) než odvozem na skládku v množství 1500 m³+ 27,25m³ (zvodnělé zeminy vytěžené při zakládání spodní výpusti). Vlastnosti materiálu si díky své charakteristice vyžádali také změnu v zařídění těžitelnosti. 2) 02 Úprava hráze - dle vyjádření geotechnika je nevhodné rekonstruovat celé těleso hráze s vytvořením zámku a to z důvodu zvodnění a nedostatečné únosnosti základové spáry, která by vyvolala nutnost dodatečného zvyšování únosnosti. Z tohoto důvodu projektant po prohlídce očištěného stávajícího tělesa a souhlasil s upuštěním od odkopání a znovu nahutnění hráze dle doporučení geotechnika, s tím, že hráz bude dotvarována do návrhové podoby dle projektu (šířka, výška, sklon svahů) s tím, že na stávajícím tělese bude provedena kontrolní hutnicí zkouška. Navržené změny vyvolaly více a méněpráce, které jsou patrné z přílohy ZL v položkovém rozpočtu. Vzhledem k přerušení stavebních prací požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce tj. do 30.9.2025			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce a méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO)			
Příloha č.2 Inženýrsko geologické posouzení			
Příloha č. 3 Záznam z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	989 800,70		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	1 261 721,75		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 040 128,70		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	2 056 091,66		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) (změny od SOD 48,84%)	59,48		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 472 962,96		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	5.6.2025		
technik / referent VH /správce toků	13.6.2025		
Vedoucí ST	5.6.2025		
Zhotovitel	5.6.2025		
Projektant	13.6.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
30.9.2024, 2.10.2024	2		
07.11.2024	11		
02.12.2024	12		
03.02.2025	13		

VN Petrkov prostřední - ZL č. 2 - méněpráce

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

989 800,70

00-Vedlejší náklady

10 000,00

8	K	R-100	Úprava sjezdů na pole	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

01-Úpravy v zátopě

703 344,78

4	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	2 309,820	16,00	36 957,12	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703603

VV SOD- ZL č.1

VV 2909,82-600 2 309,820

5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	2 309,820	13,00	30 027,66	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253101

VV SOD- ZL č.1

VV 2909,82-600 2 309,820

7	K	R-004	Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	636 360,00	636 360,00	
---	---	-------	--	-----	-------	------------	------------	--

02-Úprava hráze

276 455,92

5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	2 320,280	47,00	109 053,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

3434,05-1113,77

6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	498,100	70,00	34 867,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2 320,280	17,00	39 444,76	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV odkopávky a prokopávky

VV 2320,28 2 320,280

--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	1 861,820	50,00	93 091,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/172153103

VV rozšíření tělesa hráze

VV 2569,05-508,77-198,46 1 861,820

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

VN Petrkov prostřední - ZL č. 2 - vícepráce

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

1 261 721,75

01-Úpravy v zátopě

1 245 835,00

	N	K	122351406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1000 do 5000m3	m3	1 500,000	53,89	80 835,00	ZL č1
--	---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122702602
odtřženo ze zátopy

	N	K	R-001	Likvidace jílové zeminy vytřžené ze zátopy v souladu s platnou legislativou vč. náklady, vodorovného přemístění na skládku, poplatku za uložení na skládce , rozborů zeminy	kpl	1	1165000	1 165 000,00	ZL č2
				1500					

02-Úprava hráze

15 886,75

	19	K	R-004.1	Likvidace přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou	m3	27,250	583,00	15 886,75	
--	----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	--

27,25