



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLJ-24-197/2024 uzavřené dne 10.7.2024

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDACTED]
a
2. Zhotovitel: **B.C.M. company s.r.o.**
se sídlem: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Martinem Javůrkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43364
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-197/2024 ze dne 10. 07. 2024
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na vícepracích spočívajících:
- a) Ve výměně vnitřních prosklených stěn podél schodiště. Prosklené stěny podél schodiště byly dřevěné a pevně propojené s venkovním opláštěním, které se demontovalo a stěny nebylo možné zachovat a zakomponovat do nového hliníkového opláštění. Nové stěny budou provedeny ze stejného materiálu jako venkovní opláštění.
 - b) V osazení nového elektromagnetického zámku do vchodových dveří.
 - c) V doplnění ocelové konstrukce pro uchycení fasádního systému dle požadavků výrobce a výpočtů statika, kdy dojde k posílení vyztužení konstrukce pro přesné umístění kotvicích bodů fasádního systému.
 - d) Ve zrušení otvoru ve stropě nad recepcí.

Všechny tyto vícepráce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 2 a změnovém listu (ZL) č. 4. Změnové listy (ZL) č. 2 a č. 4, včetně krycích listů rozpočtů a rozpočtů s výkazy výměr a jsou přílohou tohoto dodatku č. 2.

2. Zároveň se smluvní strany dohodly na zmenšení rozsahu původně plánovaných prací, a to na změně způsobu provádění výměny střešní konstrukce budou všechny práce provedeny ze strany střešního pláště a nebude zasaženo do sádkartonových podhledů.



Všechny tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 3, včetně krycích listů rozpočtů a rozpočtů s výkazy výměr a je přílohou tohoto dodatku č. 2 včetně krycího listu rozpočtu a rozpočtu s výkazem výměr.

3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnových listů (ZL) č. 2, 3 a 4 takto:

Cena díla celkem	2 390 219,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 2 vícepráce	+ 174 298,95 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 4 vícepráce	+ 254 870,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 3 méněpráce	- 61 448,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem č. 2 v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	2 757 939,95 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	579 167,39 Kč
Celková cena díla	3 337 107,34 Kč včetně DPH

2. Dále je v důsledku změn dle změnového listu (ZL) č. 4 nutné posunutí termínu dokončení stavby mění. Z tohoto důvodu se mění Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2 takto:

Zhotovitel provede a předá Dílo (vč. vyklizení místa plnění) nejpozději do: **31. 07. 2025.**

Shora uvedená lhůta je stanovena též s ohledem na oprávněné zájmy nájemce – provozovatele kempu, v němž se objekt, který je předmětem opravy (Díla) nachází.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2024, číslo smlouvy SMLJ-24-197/2024 ve znění jejího dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list poř. č. 2, včetně krycího listu rozpočtu a rozpočtu s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Změnový list poř. č. 3 včetně krycího listu rozpočtu a rozpočtu s výkazem výměr
Příloha č. 3 – Změnový list poř. č. 4 včetně krycího listu rozpočtu a rozpočtu s výkazem výměr

Robin Böhnisch

Digitálně podepsal Robin
Böhnisch
Datum: 2025.07.10 08:59:56
+02'00'

Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Martin
Javůrek

Digitálně podepsal
Martin Javůrek
Datum: 2025.07.10
09:27:43 +02'00'

B.C.M. company s.r.o.
Martin Javůrek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Stavba: Oprava opláštění recepce autokempu ve Špindlerově Mlýně

Dodavatel: B.C.M. company s.r.o., Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

05.05.2025

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:
Popis změny:	
1. Výměna vnitřních prosklených stěn podél schodiště	
2. osazení nového elektromagnetického zámku do vchodových dveří	
Zdůvodnění změny:	
Změna č.1 - prosklené stěny podél schodiště byly dřevěné a pevně propojené s venkovním opláštěním, které se demontovalo a stěny nebylo možné zachovat a zakomponovat do nového hliníkového opláštění. Nové stěny budou provedeny ze stejného materiálu jako venkovní opláštění. Změna č.2 - do nových vstupních dveří bude osazen nový elektromagnetický zámek dle výběru provozovatele kempu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko: 5.5.2025	
	

Dopady:		do projektové dokumentace:	bez dopadu
		do časového plánu:	bez dopadu
do ceny:	zvýšení	174 298,95 Kč	bez DPH
do ceny:	snížení		bez DPH
Změnový list celkem:		174 298,95	Kč,-bez DPH
Zdroj financování změny:			
Zdroje financování - dotace MTZ			
Navrhovatel změny - firma, jméno:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí x nesouhlasí		5.5.2025 souhlas	
Věcná kontrola a cenová kontrola:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí x nesouhlasí		5.5.2025	
Vyjádření zhotovitele:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí x nesouhlasí		5.5.2025	
Vyjádření objednatele - :		datum, podpis, razítko:	
souhlasí x nesouhlasí		5.5.2025	
Závěrečné stanovisko: (vyjádření poskytovatele dotace)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

04_Vykaz vymer autokemp

JKSO

Název objektu

Změna elektrozámků FUHR 855GL hook

EČO

PROSKLENÉ STĚNY

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.04.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	137 271,72	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	37 027,23	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		174 298,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 174 298,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	174 298,95	36 602,78

Cena s DPH 210 901,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer autokemp

Objekt: Změna elektrozámku FUHR 855GL hook

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 174 298,95

767 Konstrukce zámečnické 174 298,95

2	R	767620342	Elektrozáclona, která odblokuje dveře pomocí karty. Zprovození zámku řeší ALSAT do stávajícího systému	ks	1,000	11 525,80	11 525,80
3	553	55341011	Vnitřní konstrukce oken a dveří	m2	21,363	6 347,54	135 602,50
4	R	767620344	Montáž vnitřních konstrukcí oken a dveří	m2	21,363	1 200,00	25 635,60
5	R	12345R	Přesun hmot pro montáž okenních konstrukcí	kpl	1,000	1 535,05	1 535,05

Celkem 174 298,95

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:**Stavba:** Oprava opláštění recepce autokempu ve Špindlerově Mlýně**Dodavatel:** B.C.M. company s.r.o., Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

☐
☐
☒


D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

13.05.2025

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	
Popis změny:		
§ 1. Změnou způsobu provádění výměny střešní krytiny nebude zasaženo do stropních sádkartonových konstrukcí		
Zdůvodnění změny:		
Změna č.1 - změnou způsobu provádění výměny střešní konstrukce budou všechny práce provedeny ze strany střešního pláště a nebude zasaženo do sádkartonových podhledů.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
souhlasí x nesouhlasí		
datum, podpis, razítko:		
13.5.2025		
		

Dopady:		do projektové dokumentace:	bez dopadu
		do časového plánu:	bez dopadu
do ceny:	zvýšení		bez DPH
do ceny:	snížení	-61 448,00 Kč	bez DPH
Změnový list celkem:		-61 448,00	Kč,-bez DPH
Zdroj financování změny:			
Zdroje financování - dotace MTZ			
Navrhovatel změny - firma, jméno:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí ☒ nesouhlasí		souhlas 13.5. 2025 Správa Křivopátského národního parku Dobruška 543 01 VRCÚP IČ: 00088455 DIČ: CZ	
Věcná kontrola a cenová kontrola:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí ☒ nesouhlasí		13.5. 2025 Správa Křivopátského národního parku Dobruška 543 01 VRCÚP IČ: 00088455 DIČ: CZ	
Vyjádření zhotovitele:		datum, podpis, razítko:	
souhlasí ☒ nesouhlasí		13.5. 2025 - 13 -	
Vyjádření objednatele - :		datum, podpis, razítko:	
souhlasí ☒ nesouhlasí		13.5. 2025 Správa Křivopátského národního parku Dobruška 543 01 VRCÚP IČ: 00088455 DIČ: CZ	
Závěrečné stanovisko:		(vyjádření poskytovatele dotace)	
		- 13 -	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

04_Vykaz vymer autokemp

Neprovedené práce (SDK, elektro)

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.04.2025

Měrné a účelové jednotky									
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.	
0			0,00		0			0,00	
Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-28 011,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-18 437,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	-15 000,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-61 448,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH -61 448,00		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 15,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 -61 448,00 -12 904,08		
							Cena s DPH -74 352,08		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel 0,00		
							Klouzavá doložka 0,00		
							Zvýhodnění 0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer autokemp

Objekt: Neprovedené práce (SDK, elektro) a lešení dle skutečnosti

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-46 448,00

763

Konstrukce suché výstavby

-46 448,00

13	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-70,000	58,40	-4 088,00
14	283	28329282	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>-80,500</i>	<i>55,10</i>	<i>-4 436,00</i>
15	R	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-110,000	64,90	-7 139,00

"bylo doplněno 30m2" -110

-110,000

16	631	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální ? ρ =0,038-0,039 tl 120mm	m2	-112,800	209,00	-23 575,00
17	R	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-70,000	103,00	-7 210,00

M

Práce a dodávky M

-15 000,00

21-M

Elektromontáže

-15 000,00

18 R	210100100	Demontáž + zabezpečení+ zpětná montáž stávající elektroinstalace	soub	-1,000	15 000,00	-15 000,00
------	-----------	--	------	--------	-----------	------------

Celkem

-61 448,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Stavba: Oprava opláštění recepce autokempu ve Špindlerově Mlýně

Dodavateľ: B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realize

Datum vydání ZL:

04.07.2025

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:
Popis změny:	
1. doplnění ocelové konstrukce pro uchycení fasádního systému dle požadavků výrobce a výpočtů statika	
2. zrušení otvoru ve stropě nad recepcí	
Zdůvodnění změny:	
Změna č.1 - dle požadavků výrobce fasádního systému a výpočtů statika dojde k posílení vyztužení konstrukce pro přesné umístění kotvicích bodů fasádního systému.	
Změna č.2 - dle požadavku správce objektu bude zrušen již nefunkční otvor (průhled) ve stropě nad recepcí. Statik navrhl vyztužení stropu z MIAKO vložek ocelovou konstrukcí pro zajištění únosnosti pochozí plochy v patře nad recepcí. Součástí opravy je i oprava stropů v přilehlých vstupních chodbách, kde byly zjištěny poškozené - popraskané stávající stropní tvarovky HURDIS. Tvarovky musí být vybourány a nahrazeny dle návrhu statika dřevobetonovou konstrukcí.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko:	
4.7.2021	

Dopady:	do projektové dokumentace:	bez dopadu
	do časového plánu:	s dopadem
do ceny:	zvýšení	254 870,00 Kč bez DPH
do ceny:	snížení	bez DPH
Změnový list celkem:		254 870,00 Kč,-bez DPH
Zdroj financování změny:		
Zdroje financování - dotace MTZ		
Navrhovatel změny - firma, jméno:	datum, podpis, razítko:	
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	souhlas 4.7.2025	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Věcná kontrola a cenová kontrola:	datum, podpis, razítko:	
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	4.7.2025	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko:	
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	4.7.2025	
Vyjádření objednatele - :	datum, podpis, razítko:	
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	4.7.2025	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Závěrečné stanovisko: (vyjádření poskytovatele dotace)		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 04_Vykaz vymer autokemp

JKSO

Název objektu doplnění zámečnických konstrukcí, zednické práce, sdk, koberce

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 661,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	99 571,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	70 954,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	55 953,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	10 124,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		249 263,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		5 607,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 254 870,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	254 870,00	53 522,70

Cena s DPH 308 392,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer autokemp

Objekt: doplnění zámečnických konstrukcí, zednické práce, sdk, koberce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 108 732,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 204,00

4	R	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000	801,00	3 204,00
			"2.NP"2		2,000		
			"1.NP"2		2,000		
			Součet		4,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 600,00

30	R	1R	Provedení sond ve zdivu a v podlaze pro potřeb statika	kpl	1,000	500,00	500,00
52	R	5R	Demontáž a zpětná montáž minerální vaty, demontáž cetris desky a paropropustné folie	kpl	1,000	5 860,89	5 861,00
5	R	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00
			"vybourání kapes ve zdivu (v stropní kci) pro uložení traverz"4		4,000		

6	R	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	2,450	380,00	931,00
			"vysekání rýh ve zdivu pro manipulaci a uložení traverz"2,45		2,450		

29	013	974042537	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	9,200	515,90	4 746,00
			"Vysekání rýh v podlaze pro uložení traverz"9,2		9,200		

36	R	2R	Demontáž HURDISK strop a dodatečná montáž prken s podbetonávkou	m2	6,420	2 527,69	16 228,00
			"Vstup 2x"3,21+3,21		6,420		

37	013	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	4,000	171,00	684,00
38	013	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	4,000	1,63	7,00
39	013	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	4,000	89,90	360,00
40	R	3R	Bednění, obetonování, betonování a svařování ocelových konstrukcí	kpl	1,000	29 358,00	29 358,00
			"kolem traverz" 1		1,000		

41	R	4R	Odkopání, zpětný spoj hydroizolace, okapový plech, zasypaní	kpl	1,000	18 925,00	18 925,00
----	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

997 Přesun sutě 19 638,00

7	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	5,380	1 300,00	6 994,00
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	58,000	16,00	928,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer autokemp

Objekt: doplnění zámečnických konstrukcí, zednické práce, sdk, koberce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,000	12,00	696,00
10	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,800	1 900,00	11 020,00

998 Přesun hmot 6 290,00

11	R	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,258	5 000,00	6 290,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 126 907,00

762 Konstrukce tesařské 1 000,00

35	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	12,500	80,00	1 000,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

763 Konstrukce suché výstavby 25 767,00

12	R	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	18,010	1 150,00	20 712,00
32	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	18,010	41,40	746,00
33	763	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3,5 m2 jednotlivě	m2	6,420	74,70	480,00

"Vstup 2x3,21+3,21 6,420

13	R	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	18,010	103,00	1 855,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"Vstup"3,21+3,21 6,420

"Bourání pro traverzy" 11,59 11,590

Součet 18,010

14	R	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,987	2 000,00	1 974,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

767 Konstrukce zámečnické 51 497,00

15	R	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	560,000	43,20	24 192,00
16	130	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,130	36 700,00	4 771,00
18	130	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140, jakl 120, 10x100	t	0,430	49 800,00	21 414,00
17	R	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,560	2 000,00	1 120,00

783 Dokončovací práce - nátěry 3 793,00

19	R	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,800	147,00	3 793,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

999R Podlahy 44 850,00

21		R2	Koberec čtverce Traffic hnědý	m2	35,000	637,00	22 295,00
20	R	R1	Montáž krytin	m2	32,000	195,00	6 240,00
22	R	R3	Lepidlo WB-983 fixace	m2	32,000	65,00	2 080,00
25		R6	Sokl Dolken 2,5 m	ks	9,000	156,00	1 404,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 04_Vykaz vymer autokemp

Objekt: doplnění zámečnických konstrukcí, zednické práce, sdk, koberce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	R	R4	Komponenty Dollken 2,5 m	ks	20,000	32,50	650,00
24		R5	Schod. hrana A36 stříbná 2,7m	ks	4,000	715,00	2 860,00
26		R7	Lepidlo Mamut na lišty a ost. pomocný materiál	ks	3,000	247,00	741,00
27	R		Montáž soklu a hran	m2	32,000	72,11	2 308,00
28	R	R9	Demontáž kobercových čtverců a broušení podkladu	m2	32,000	196,00	6 272,00

M Práce a dodávky M 10 124,00

21-M Elektromontáže 10 124,00

42	R	210100100	Demontáž + zpětná montáž stávající elektroinstalace v podhledech popřípadě nákup nových světel	soub	1,000	10 123,98	10 124,00
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 607,00

34	HZS	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	9,000	623,00	5 607,00
"Odstavení kotle nebo bijeru a úprava UT topení pro uložení traverzů"4+4					8,000		
"Pomocný materiál pro úpravu potrubí"1					1,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

VRN4 Inženýrská činnost 250,00

46	R	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,250	1 000,00	250,00
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	--------

VRN5 Finanční náklady 250,00

47	R	050001000	Finanční náklady	kpl	0,250	1 000,00	250,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	--------

VRN6 Územní vlivy 250,00

48	R	060001000	Územní vlivy	kpl	0,250	1 000,00	250,00
----	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	--------

VRN7 Provozní vlivy 1 250,00

49	R	070001000	Provozní vlivy	kpl	0,250	5 000,00	1 250,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 250,00

50	R	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	0,250	5 000,00	1 250,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady 250,00

51	R	090001000	Ostatní náklady	kpl	0,250	1 000,00	250,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	--------

Celkem 254 870,00