

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice - Z2022-039038 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 010 / 1	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 26.07.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost „CHT + DYWIDAG - Most P. Wonky" K Vápence 2677, 530 02 Zelené Předměstí, Pardubice

Přílohy změnového listu: (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	Paré č. 1	Příjemce CDE
--	--------------	-----------------

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Ve stávajícím stavu převádí rekonstruovaný most přes řeku několik inženýrských sítí. Součástí zadání veřejné zakázky byl požadavek na dočasné přeložení některých z těchto sítí tak, aby během rekonstrukce mostu nedošlo k jejich poškození. Přeložení těchto inženýrských sítí bylo uvažováno v dočasné poloze na konzolách na levé straně mostu. Bylo uvažováno s použitím cca 2 426,4kg konzol (30 kg/ks; 80,88ks). S ohledem na bezpečnost při montáži jednotlivých inženýrských sítí na dočasných konzolách je nutné provedení ochranných dřevěných podlah a zábradlí. Toto řešení bylo vyžadováno vlastníky a provozovateli inženýrských sítí. Dodatečné zatížení dřevěnými podlahami, zábradlím a pohybem montážníků si vyžádá vyšší počet ocelových konzol. Vyšší počet konzol je také navržen z důvodu snížení vzdálenosti těchto konzol (snížení rozponu dřevěných podlah pro použití prken nižší tloušťky). Zvýšené množství dovolí použití lehčích konzol (25,6kg/ks). S předloženým řešením souhlasí také AD i TDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	392 296,60 Kč	392 296,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
TDS	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
AD	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	[redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice - Z2022-039038	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 010 / 1	Číslo ZBV: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území		
		Číslo paré: