

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SOD/25/2024 ze dne 16.7.2024

ke stavbě „Rozsochy – kanalizace a ČOV“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Martin Horák, 3. místopředseda představenstva

██████████ projektový a technický manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

██████████ vedoucí manažerka

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil, jednatelé

██████████ vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nutnosti celoplošné opravy živičných povrchů komunikací a zpevněných ploch dotčených stavbou na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

Termín dokončení stavby se posouvá z důvodu změny pokládky živičného povrchu, která bude oproti původnímu projektu provedena celoplošně. K této úpravě dochází z důvodu špatného stavu stávající komunikace, u níž nebylo možné provést frézování krytu pro výkop, jedná o povrch z hrubého penetračního makadamu. Po konzultaci se stavebním dozorem bylo rozhodnuto o celoplošné opravě. Náklady vzniklé nad rámec původního rozpočtu uhradí obec Rozsochy.

Zbývající část díla bude předána ve stanoveném termínu, tj. do 30. 9. 2025.

Původní termín dokončení stavby: do 30.9.2025

Nový termín dokončení stavby: stavební práce mimo živičné povrchy do 30.9.2025
živičné povrchy do 30.6.2026

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 16.7. se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/25/2024, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne



objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.