

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00511

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová s.r.o. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn J. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.1 se mění

Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do: 15.12.2025

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č.1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:


07-07-2025



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne

Zhotovitel:



Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 25.06.2025	
Název akce: CV 015 136 Klášterec nad Ohří, Nad Tunýlkem, propojka Za Korkem - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně ANO	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy: Čl.3.2 termín dokončení stavby					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu navazující rekonstrukce komunikace města Klášterec nad Ohří a s ní související změny skladby původně plánované konstrukční vrstvy dle PD, nebude možné splnit termín dokončení stavby do 27.7.2025.					
Způsob provedení změny: prodloužení termínu realizace stavby do 15.12.2025.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 141/sto čtyřicet jedna kalendářní dny, do 15.12.2025		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny. Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 15.12.2025 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 (rozpočet 0)					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....

Datum 29.6.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Jedná se o termínový dodatek.

Z důvodu navazující rekonstrukce komunikace města Klášterec nad Ohří a s ní související změny skladby původně plánované konstrukční vrstvy dle PD, nebude možné splnit termín dokončení stavby do 27.7.2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

.....

.....

.....

Datum 26-06-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.....

.....

Datum 26.6.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

.....

.....

.....

Datum 27-06-2025

.....

.....

.....

.....

Datum 27-06-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.