

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 0021

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 12

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva a
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Martin Bašár, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 27105211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková
republika Německo

zastoupený : [REDACTED] na základě plné
moci, která je uvedena v Příloze č. 3 k tomuto
Dodatku č. 11
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Preamble

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních i nových stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Dílní změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby.
Jedná se zejména o vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti **na oddílech 11,12, 13 a 71** týkající se provedení ražeb (stanice Pankrác, jižního eskalátorového tunelu stanice Olbrachtova a C-D spojky) a hydroizolací a sekundárního ostění (vzduchotechnické propojky mezi jednokolejnými tunely a odstavného jednokolejného tunelu).
U prací mimo vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti se jedná **na oddíle 11** o změny týkající se provedení prací podchodu, tramvajové trati, trakčního trolejového vedení a přeložky horkovodů, a na **oddíle 13** o změny týkající se přípravy území.
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy, vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 12 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **16.654.266,46 Kč bez DPH** (slovy: šestnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát šest korun českých čtyřicet šest haléřů bez DPH), přičemž čerpání z Provizorních položek tvoří celkem částku 5.183.036,09 Kč bez DPH (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát tři tisíc třicet šest korun českých devět haléřů bez DPH).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	150.810.325,32 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	52.146.655,26 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	116.787.753,02 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8	365.679.208,33 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 9	- 51.297.603,78 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 10	105.554.364,68 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 11	-120.302.566,06 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 12	11.471.230,37 Kč bez DPH
Celkem	14.665.155.601,23 Kč bez DPH

Dílčí změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/098/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-27.1 Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení zajištění stavební jámy a navazuje na ZL 11/070/P. Hodnota tohoto změnového listu je **-43.551,99 Kč**. Změnový list č. 11/098/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

2. Změnový list č. **11/099/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stavebních prací v trojtraktu stanice metra Pankrác C. Hodnota tohoto změnového listu je **5.183.036,09 Kč**. Změnový list č. 11/099/R bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle přílohy č. 2 Smlouvy.

3. Změnový list č. **11/100/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-11.A Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení demolice a frézování betonové desky a odstranění L profilů a navazuje na ZL 11/078/P. Hodnota tohoto změnového listu je **5.876.931,29 Kč**. Změnový list č. 11/100/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

4. Změnový list č. **11/103/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-20.A. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení elektrických zařízení tramvajových zastávek vč. napájení ZIS (1. etapa) a navazuje na ZL 11/078/P. Hodnota tohoto změnového listu je **-881.048,82 Kč**. Změnový list č. 11/103/R bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

5. Změnový list č. **11/104/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-21.A. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení trakčního trolejového vedení (1. etapa) a navazuje na ZL 11/078/P. Hodnota tohoto změnového listu je **3.018.003,31 Kč**. Změnový list č. 11/104/R bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

6. Změnový list č. **11/108/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-45.1 Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení přeložky horkovodů a navazuje na ZL 11/070/P. Hodnota tohoto změnového listu je **-10.764.140,19 Kč**. Změnový list č. 11/108/R bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

7. Změnový list č. **11/122/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 11-20/02_03_02. Tyto změny budou realizovány ve druhé části ražby a primárního ostění levého dílčího výrubu stanice Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je **-20.025,84 Kč**. Změnový list č. 11/122/P bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

8. Změnový list č. **11/123/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-27.1t Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti technického řešení hydroizolace při provedení podchodu Pankrác ve druhé části a navazuje na ZL 11/078/P. Hodnota tohoto změnového listu je **1.173.367,87 Kč**. Změnový list č. 11/123/R bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

9. Změnový list č. **12/023/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem 12-25/02. Tyto změny byly realizovány ve vzduchotechnické propojce mezi jednokolejnými tunely, a to provedením změn v ochraně hydroizolace dna, větším rozsahem provařování výztuže sekundárního ostění z důvodu zajištění stavby proti bludným proudům a výměry dle provedených prací (např. hydroizolace, výztuž, beton). Hodnota tohoto změnového listu je **-1.373.696,13 Kč**. Změnový list č. 12/023/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

10. Změnový list č. **12/026/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 12-23/02-01,02. Tyto změny byly realizovány ve vzduchotechnické propojce mezi jednokolejnými tunely, a to provedením změn v ochraně hydroizolace dna, větším rozsahem provařování výztuže sekundárního ostění z důvodu zajištění stavby proti bludným proudům a výměry dle provedených prací (např. hydroizolace, výztuž, beton). Hodnota tohoto změnového listu je **-4.181.181,54 Kč**. Změnový list č. 12/026/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

11. Změnový list č. **13/080/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-01. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení přípravy území. Hodnota tohoto změnového listu je **121.577,01 Kč**. Změnový list č. 13/080/R bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

12. Změnový list č. **13/103/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-23/02.01. Tyto změny spočívají v provedení ražby a primárního ostění jižního eskalátorového tunelu stanice Olbrachtova. Hodnota tohoto změnového listu je **12.164.073,95 Kč**. Změnový list č. 13/103/R bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

13. Změnový list č. **13/105/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-01. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení přípravy území. Hodnota tohoto změnového listu je **1.557.194,18 Kč**. Změnový list č. 13/105/P bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

14. Změnový list č. **71/005/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 71-20/01-03. Tyto změny spočívají v provedení ražby třetí části jednokolejného tunelu spojky C-D a v doplňujícím zajištění ražeb dle skutečně provedených prací Hodnota tohoto změnového listu je **4.823.727,27 Kč**. Změnový list č. 71/005/R bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy.

3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 12.

3.3 Strany současně rekapitulují dosud provedenou korekci ceny dle odst. 6.2 ve spojení s odst. 6.3 Smlouvy, která nepředstavuje změnu Přijaté ceny díla:

REKAPITULACE KOREKCE CENY	
Q1/2024	2.354.306,94 Kč bez DPH
Q2/2024	186.292.128,81 Kč bez DPH
Q3/2024	228.453.385,35 Kč bez DPH
Q4/2024	186.072.896,07 Kč bez DPH
Celkem	603.172.717,17 Kč bez DPH

Součet Přijaté ceny díla rekapitulované v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 12 a dosud provedené korekce ceny činí 15.268.328.318,40 Kč bez DPH.

3.4 Strany se dále dohodly, že odst. 8.14 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodateln@dp.cz
- Fyzicky předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Poskytovatel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Poskytovatel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.

Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě nebo nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.“

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.

4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/098/R, 11/099/R, 11/100/R, 11/103/R, 11/104/R, 11/108/R, 11/122/P, 11/123/R, 12/023/R, 12/026/R, 13/080/R, 13/103/R, 13/105/P, 71/005/R.

Příloha č. 2 Změnové listy:
2a) Změnový list č. 11/098/R
2b) Změnový list č. 11/099/R
2c) Změnový list č. 11/100/R
2d) Změnový list č. 11/103/R
2e) Změnový list č. 11/104/R
2f) Změnový list č. 11/108/R
2g) Změnový list č. 11/122/P
2h) Změnový list č. 11/123/R
2ch) Změnový list č. 12/023/R
2i) Změnový list č. 12/026/R
2j) Změnový list č. 13/080/R
2k) Změnový list č. 13/103/R
2l) Změnový list č. 13/105/P
2m) Změnový list č. 71/005/R.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 12 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2m) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 12 fyzicky svázané. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3 Plná moc - 

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Zhotovitel

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.


Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
vedoucí odštěpného závodu
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační
složka

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a. s.

Ing. Martin Bašár
člen představenstva
STRABAG a. s.



Ed. Züblin Aktiengesellschaft