

ZMĚNOVÝ LIST č. 27					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Zednické dokončovací práce				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Zednické dokončovací práce k ZL č. 27				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší zednické a dokončovací práce. Jedná se především o doplnění kontaktního zateplení soklu vestibulu, doplnění detailů napojení vestibulu na objekt MŠ a ZŠ. Doplnění vnitřních omítek v alternativní učebně a v zázemí tělocvičny. Doplnění omítek na ŽB nosné sloupy tělocvičny. Doplnění nátěru na stávající objekt MŠ a částečně na ZŠ včetně alternativní učebny. Odstranění kontaktního zateplení z části budovy ZŠ a MŠ v prostoru vestibulu z důvodu PBR. Bourání dlažby u bočního vstupu do MŠ z důvodu nesouladu výškové úrovně. Provedení hydroizolace vestibulu, doplnění soklu vestibulu včetně oplechování soklu. Doplnění nových parapetů MŠ.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 718 787,79 - 52 364,42 MNP 771 152,21 VCP					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 28					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Dopravní přechodné značení				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Dopravní značení přechodné k ZL č. 28				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění přechodného dopravního značení dle požadavků vyplývajících ze zařízení staveniště a tím pádem z dočasné změny dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			34 351,75 MNP 34 351,75 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 29					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Doplnění silnoproudých a slaboproudých instalací				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Doplnění silnoproudých a slaboproudých instalací k ZL č. 29				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění chybějící elektroinstalace, zejména zvonkových tabel včetně potřebného příslušenství a kabeláže, doplnění svítidel do podhledů vestibulu včetně potřebné kabeláže a příslušenství, doplnění kabeláže pro vzduchotechnické jednotky Sahary v místnosti tělocvičny.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			143 464,71 MNP 143 464,71 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 30					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Doplnění zpevněných ploch a úprav terénu				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Doplnění zpevněných ploch a úprav terénu k ZL č. 29				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění konečných úprav terénu, dovoz potřebného množství ornice včetně rozprostření, doplnění zámkové dlažby pod únikové schodiště a pod oknem kuchyně, doplnění čistící zóny na novém schodišti při výstupu na zahradu MŠ.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 235 429,77 - 65 094,00 MNP 300 523,77 VCP					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			<i>rozsah ověřil:</i>		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 31					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Stavební a dokončovací práce v ZŠ				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Stavební a dokončovací práce v ZŠ k ZL č. 31				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší stavební úpravy v ZŠ: Z důvodu vedení nové vzduchotechniky v rámci této investiční akce musely být provedeny stavební úpravy v kuchyni ZŠ a v sociálních místnostech ve druhém patře ZŠ. Tyto stavební úpravy měly za následek odpaďání stávajících omítek, obkladů a toto muselo být provedeno nově. PD neobsahovala kompletní sortiment pro doplnění vzduchotechniky, toto bylo v rámci tohoto ZL doplněno. Z důvodů rozdílných výškových poměrů mezi novým vestibulem a kuchyní ZŠ a druhým patrem ZŠ a rampou vestibulu musely být řešeny výškové úrovně těchto podlah. Dále tento ZL řeší doplnění nových dveří a oken v návaznosti na PBR včetně stavebních úprav pro umístění těchto nových výplní otvorů. Dále je zde řešena zazdívka stávajících oken do prostoru vestibulu. Tímto ZL je řešeno rovněž odstranění kontaktního zateplení na fasádě ZŠ a MŠ v místě umístění nového vestibulu na základě PBR a doplnění kontaktního zateplení části konstrukcí ZŠ.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			594 350,45 MNP 594 350,45 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum: Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 32					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Doplnění vzduchotechniky vestibulu a kotelny				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Doplnění VZT vestibulu a kotelny k ZL č. 32				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění vzduchotechniky do vestibulu a do kotelny včetně potřebné elektroinstalace: Projektová dokumentace neřešila vzduchotechniku vestibulu, vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s celoprosklenou fasádou orientovanou na jih, bylo rozhodnuto, že do daného vestibulu bude doplněna vzduchotechnika. Vestibul nemá možnost jiného větrání, fasáda má fixní okna, a pro dodržení kvalitní pohody prostředí bylo nutné do vstupního vestibulu vzduchotechniku doplnit. Tento změnový list dále řeší nutné doplnění vzduchotechniky do kotelny včetně potřebných instalací.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 366 109,90 MNP 366 109,90 VCP					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 33					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Doplnění interiérového vybavení				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Doplnění interiérového vybavení k ZL č. 33				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění interiérového vybavení, zejména pak doplnění prvků do sociálních místností, tedy dávkovače mýdel, odpadkové koše, věšáky na ručníky atd. Dále je zde obsažena změna v interaktivní tabuli oproti PD na požadavek provozovatele ZŠ. Na základě koordinovaného stanoviska bylo nutno opatřit prosklenou fasádu vestibulu ochranou ptáků před nárazy do průhledných a reflexních ploch. Toto bude řešeno polepy, což je také obsahem tohoto změnového listu.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			138 485,50 MNP 138 485,50 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 34					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Doplnění protipožárního záklopu a revizních dvířek				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Doplnění protipožárního záklopu a revizních dvířek k ZL č. 34				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění protipožárního záklopu, sloužícího jako podhled na únikovém schodišti z prostoru tělocvičny. Tento požadavek vyplývá z PBŘ. Dále je zde doplnění revizních protipožárních dvířek v SDK konstrukcích.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			49 489,96		
			MNP		
			49 489,96 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 35					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Změna vytápění v MŠ				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Změna vytápění v MŠ k ZL č. 35				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší změnu způsobu vytápění v MŠ. Po proběhlých dvou škodných událostí, kdy došlo vlivem silných dešťů ke kompletnímu zatopení stávajícího objektu MŠ a tím ke kompletnímu poškození stávajících povrchů a podlah bylo rozhodnuto, že se provede změna způsobu vytápění z ekonomicky nevhodného elektrického na vytápění plynem. V rámci tohoto byla provedena nová otopná soustava, který byla hospodárně nadimenzovaná na celý objekt školky. V dětských hernách bylo zřízeno podlahové vytápění z důvodů zajištění lepší pohody prostředí. V ostatních místnostech byla osazena nová otopná tělesa. Do kotelny tělocvičny byl umístěn nový kondenzační plynový kotel.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			919 205,27 MNP 919 205,27 VCP		
6) Vliv na termín výstavby Má vliv na termín dokončení díla					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 36					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Protiskluzný nátěr schodišťových stupňů				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet protiskluzný nátěr schodišťových stupňů k ZL č. 36				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší doplnění protiskluzového nátěru schodišťových stupňů na schodišti umístěného ve vstupním vestibulu. Důvodem je zajištění větší bezpečnosti pro pohyb na daném schodišti.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			21 980,00		
				MNP	
			21 980,00	VCP	
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 37																	
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična																
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek																
Objekt:	Úprava oplocení																
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.																
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor																
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:												
		x			17.06.2025												
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Úprava oplocení k ZL č. 37																
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší úpravu trasy oplocení. V Dodatku č. 3 k této investiční akci bylo změnovým listem č. 21 – Doplnění oplocení řešeno doplnění oplocení vedeného dle původní trasy oplocení v kompletní délce. Po nabytí účinnosti tohoto dodatku bylo rozhodnuto, že část oplocení se realizovat nebude, a to před vstupem k vestibulu tělocvičny z důvodů zachování otevřeného prostoru. V rámci tohoto ZL je toto řešeno, jako méněpráce. Dále bylo doplněno umístění nového pilíře pro osazení hlavního uzávěru plynu včetně jeho základu.																	
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí																	
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení																	
5) Náklady (ceny bez DPH): <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">-</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">222 288,55</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: right;">368 710,75</td> <td>MNP</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">146 422,20</td> <td>VCP</td> <td></td> </tr> </table>						-	222 288,55			-	368 710,75	MNP			146 422,20	VCP	
-	222 288,55																
-	368 710,75	MNP															
	146 422,20	VCP															
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv																	
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:														
Datum:																	
Podpis:																	
8) ZL převzal :																	
Datum:																	

ZMĚNOVÝ LIST č. 38					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Stavební a dokončovací práce v MŠ				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			17.06.2025
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Stavební a dokončovací práce v MŠ k ZL č. 38				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší stavební a dokončovací práce v MŠ: V návaznosti na změnový list č. 35 – Změna vytápění v MŠ, kdy bylo v dětských hernách provedeno podlahové vytápění došlo k situaci, kdy v přílehlých místnostech zůstaly výškové rozdíly podlahy, toto se muselo upravit odstraněním stávajících podlah a doplnění nových v jiné mocnosti. Tento ZL dále řeší následky odstranění stávající střechy MŠ, kdy vlivem odlehčení nosných konstrukcí došlo k jejich poškození, toto muselo být zapraveno. Dále tento ZL obsahuje úpravy elektroinstalace, kdy vlivem změny systému vytápění z elektrického na plynové muselo dojít k jejich úpravám. Vlivem škodné události v MŠ, kdy veškeré vybavení bylo odstraněno, provozovatel začal uvažovat o efektivnějším využití některých místností, toto mělo za následek stavební úpravy, jako třeba vybourání dělicí příčky, odstranění nefunkční toalety, úpravy v obkladech v místnosti, kde byla nevyužívaná kuchyňská linka, přesun dveřního otvoru, zazdění jiného dveřního otvoru.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 803 958,12 - 77 798,80 MNP 881 756,92 VCP					
6) Vliv na termín výstavby má vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					