

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„III/45710 Mikulovice – opěrná zeď, projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 občanského zákoníku mezi následujícími
smluvními stranami:

I.

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - ředitel organizace

[redacted] - vedoucí SÚ Šumperk

[redacted] - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

[redacted] - investiční referent TSÚ SÚ Šumperk

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: **[redacted]**

DS: **ur4k8nn**

E-mail: **[redacted]**

a

Z h o t o v i t e l: **Projecto s.r.o.**

se sídlem: **Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny**

kontaktní adresa: **Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny**

zápis v **OR u Městského soudu v Praze C 389306/MSPH**

zastoupen: **Petrem Coufalem, jednatelem společnosti**

IČO: 19642938 DIČ: CZ19642938

Telefon: **[redacted]**

E-mail: **[redacted]**

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**

Číslo účtu: 330212532/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Petr Coufal, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Petr Coufal, jednatel

[redacted] aut. inženýr v oboru mosty a inž. konstrukce

[redacted] aut. inženýr v oboru dopravní stavby

II.

Důvodem uzavření dohody je prodloužení termínu provedení díla na základě žádosti zhotovitele, a to z důvodu včasného neobdržení všech stanovisek k projektové dokumentaci od dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků. Uvedené průtahy vznikly projednáváním variantních řešení zajištění stěny výkopu opěrné zdi, kdy objednatel požadoval zajištění průjezdnosti po provizorní komunikaci namísto záporového pažení. Dále souhlas se stavbou ze strany správce toku, bude vydán až po uzavření smluvního vztahu, kdy k ocenění záborů správce toku zajišťuje znalecký posudek, který doposud není dodán. Bez tohoto souhlasu nelze požádat o stavební povolení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany touto dohodou dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku 2. Termín/Doba plnění.

Doba plnění dle článku 2. Termín/Doba plnění stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě B), nahrazuje nové v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru – nejpozději do 29.08.2025.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2024 touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních strany připojují své níže uvedené podpisy.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)
Za objednatele:

V Jirnech dne (viz el. podpis)
Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 11.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

 **projecto.** Petr Coufal
08.07.2025

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Projecto s. r. o.
Petr Coufal
jednatel