

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16.9.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rígem

Společníci „Společnosti ÚV Nová Ves“ se
sdružili na základě smlouvy o společ-
nosti ze dne 17.06.2022

KUNST, spol. s r.o. (správce)
Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 01
Hranice
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph. D.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, vložka 690
a

ARKO TECHNOLOGY, a.s. (společník)
Videňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
zastoupena předsedou správní rady
Ing. Jánem Španěm a místopředsedou
správní rady Ing. Lukášem Mrázkem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Brně, oddíl B, vložka 296

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

KUNST, spol. s r.o.
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
pobočka Hranice
Číslo účtu: 234642831/0100
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16.9.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle změnových listů č. 6, 7, 8, 9 uvedených v přílohách č. 1-4 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Předmět dodatku

- Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1. tohoto článku smlouvy vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č. 10, 11, 12 a 13 smlouvy.

Čl. III

Cena díla

- V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Cena díla dle nabídky zhotovitele vč. ZL 06 - ZL 09	125 223 195,52
Vícepráce (ZL 06)	565 345,83
Vícepráce (ZL 07)	601 246,18
Vícepráce (ZL 08)	1 687 829,17
Méněpráce (ZL 08)	-1 907 881,74
Vícepráce (ZL 09)	1 071 318,40
Cena díla celkem	127 241 053,36

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Změnový list č. 6 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 10.

Změnový list č. 7 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 11.

Změnový list č. 8 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 12.

Změnový list č. 9 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 13.

Čl. IV

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

V článku XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se doplňuje o bod 11:

Po dokončení sedimentační nádrže č. 1 byla zjištěna dutá místa torkretové betonové vrstvy, praskliny a mikrotrhliny sanace vnitřních obvodových stěn v části mezi dnem nádrže a ochozem. Byla provedena oprava dutých míst a následně sanačních stěrek. Byly provedeny doplňkové odtrhové zkoušky v počtu 10. kusů a prověřena přídržnost sanačních hmot. Všechny provedené odtrhové zkoušky vyhověly. Výsledky odtrhových zkoušek odpovídají požadavku normy ČSN EN 1542 a technickým parametrům uvedeným v technických listech sanačních materiálů.

Zjištěné praskliny byly lokálně opraveny, mikrotrhliny se vlivem každodenního vlhčení povrchu stěrky se z většiny zcela zatahly a zbylé, které se postupně zatahují nemají vliv na kvalitu a funkčnost díla. Sdružení, Společnost ÚV Nová Ves, na podkladě uznání Společníka 2 ARKO TECHNOLOGY, a.s., jako zástupce zhotovitele stavební části díla, uznává, že bylo nutno sanovaná místa lokálně opravit, s konstatováním, že dílo je provedeno v požadované kvalitě a je plně funkční.

Zhotovitel garantuje prodlouženou záruku na provedení úpravy povrchu sedimentační nádrže 1 ze 60. na 120 měsíců. Po dobu 60. měsíční záruky garantuje účast při pravidelných kontrolách v rámci ročních odstávek nádrže a za účasti objednatele bude provádět kontrolu sanovaného povrchu nádrže SN1. V případě poruchy bude tuto na vlastní náklady opravovat.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením číslo 07695/RM2226/108 ze dne 8.7.2025.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16.9.2022 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 6 (příloha č. 10 smlouvy)

Příloha č. 2 - Změnový list č. 7 (příloha č. 11 smlouvy)

Příloha č. 3 - Změnový list č. 8 (příloha č. 12 smlouvy)

Příloha č. 4 - Změnový list č. 9 (příloha č. 13 smlouvy)

Za objednatele:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Digitally signed by Ing.
Jaroslav Boráň, Ph.D.
Date: 2025.07.08
10:40:52 +02'00'

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Příloha 1

Evidenční list změny stavby č. 6				
Název a evidenční číslo stavby: Úprava vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží" SO 04 vzduchotechnika SN1		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 6	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/OI/VZ				
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel:	Společnosti ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169			
Podzhotovitel stavební části:	Hochtief CZ a.s., Plzeňská 3216/17, 150 00 Praha 5			
Projektant:	PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531			
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673			
Popis a zdůvodnění změn:				
Úprava VZT SN1: Zhotovitel provedl realizaci vzduchotechnické jednotky v nádrži SN 2 dle schválené PD. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje pouze výměnu vzduchu, neplní další funkce. Provoz sedimentační nádrže č. 2 v letních měsících prokázal vysoký obsah vlhkosti v rekonstruovaném objektu, vlivem vhnání teplého vzduchu do prostoru nádrže dochází ke kondenzu na konstrukcích. V zimních měsících, při nízkých venkovních teplotách, dochází k automatickému vypnutí vzduchotechniky. Projektant AD předložil projekt úpravy části vzduchotechniky vč. doplnění zařízení o odvlhčovací jednotku. Přesná specifikace úpravy VZT je uvedena v příloze tohoto ZL - soupis prací		Celkově VCP:	Celkově MP:	
		565 345,83	0,00	
Cena celkem:		565 345,83 Kč	0,00 Kč	
časový vliv na plnění SoD: má vliv na termín dokončení				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku č. 3
565 345,83	0,00	565 345,83	0,45	125 223 195,52
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222	
Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty		Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:				
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	13.25
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
TDS:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Příloha 2

Evidenční list změny stavby č. 7				
Název a evidenční číslo stavby: Úprava vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží" SO 04 vzduchotechnika SN2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 7	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/OI/VZ				
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel:	Společnost ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169			
Podzhotovitel stavební části:	Hochtief CZ a.s., Plzeňská 3216/17, 150 00 Praha 5			
Projektant:	PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531			
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673			
Popis a zdůvodnění změn:				
Úprava VZT SN2: Úprava VZT zařízení dle návrhu projektanta AD bude provedena stejně, jako v případě SN1. Z důvodu, že VZT SN2 již byla provedena dle původního projektu, je nutno upravit stávající zařízení, vč. potrubních rozvodů		Celkově VCP:	Celkově MP:	
		601 246,18	0,00	
Cena celkem:		601 246,18 Kč	0,00 Kč	
Časový vliv na plnění SoD: má vliv na termín dokončení				
Celková bilance:				
			601 246,18	
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku č. 2
601 246,18	0,00	601 246,18	0,48	125 223 195,52
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222	
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Rekapitulace stavby		1 x Zhotovitel		
2) Změnové rozpočty		1 x Objednatel		
		1 x TDS		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:				
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2025
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2025
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	3.3.2025
TDS:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2025
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha 3

Evidenční list změny stavby č. 8																		
Název a evidenční číslo stavby: Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží" SO 01a Úprava skladeb povrchových úprav SN1		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 8															
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/OI/VZ																		
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451																	
Zhotovitel:	Společnosti ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169																	
Podzhotovitel stavební části:	Hochtief CZ a.s., Plzeňská 3216/17, 150 00 Praha 5																	
Projektant:	PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531																	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Popis a zdůvodnění změn:</th> <th style="width: 15%;">Celkové VCP:</th> <th style="width: 15%;">Celkové MP:</th> <th style="width: 10%;">Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"> Úprava skladeb povrchových úprav SN1: Na základě zjištění skutečného stavu původní konstrukce a zkušenosti z realizace sanace sedimentační nádrže č. 2 došlo ke změně skladeb povrchových úprav konstrukcí nádrže SN1. Dno SN1: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Cihelné zdívo: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Podlaha ochoz: Záměna původní epoxidové stěrky za dlažbu </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 687 829,17</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-1 907 881,74</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-220 052,57</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cena celkem:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 687 829,17 Kč</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-1 907 881,74 Kč</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-220 052,57 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:	Úprava skladeb povrchových úprav SN1: Na základě zjištění skutečného stavu původní konstrukce a zkušenosti z realizace sanace sedimentační nádrže č. 2 došlo ke změně skladeb povrchových úprav konstrukcí nádrže SN1. Dno SN1: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Cihelné zdívo: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Podlaha ochoz: Záměna původní epoxidové stěrky za dlažbu	1 687 829,17	-1 907 881,74	-220 052,57	Cena celkem:	1 687 829,17 Kč	-1 907 881,74 Kč	-220 052,57 Kč			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:															
Úprava skladeb povrchových úprav SN1: Na základě zjištění skutečného stavu původní konstrukce a zkušenosti z realizace sanace sedimentační nádrže č. 2 došlo ke změně skladeb povrchových úprav konstrukcí nádrže SN1. Dno SN1: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Cihelné zdívo: Záměna původní epoxidové stěrky za cementovou Podlaha ochoz: Záměna původní epoxidové stěrky za dlažbu	1 687 829,17	-1 907 881,74	-220 052,57															
Cena celkem:	1 687 829,17 Kč	-1 907 881,74 Kč	-220 052,57 Kč															
Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedené sanace sedimentační nádrže č. 1 v délce 120 měsíců.																		
časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na termín dokončení																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Celkové náklady stavby po změně</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 687 829,17</td> <td style="text-align: center;">-1 907 881,74</td> <td style="text-align: center;">-220 052,57</td> <td style="text-align: center;">-0,18</td> <td style="text-align: center;">125 223 195,52</td> </tr> </tbody> </table>				Údaje v Kč bez DPH:					Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby po změně	1 687 829,17	-1 907 881,74	-220 052,57	-0,18	125 223 195,52
Údaje v Kč bez DPH:																		
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby po změně														
1 687 829,17	-1 907 881,74	-220 052,57	-0,18	125 223 195,52														
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.																		
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222																
odstavec 6 § 222		odstavec 7, § 222																
Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty		Počet par. Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)																
Vyjádření - souhlas se změnami:																		
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum															
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum															
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum															
TDS:	souhlasím	jméno	datum															
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenční list změny stavby (ZBV) - krycí list																		
Číslo par.		Číslo par.																

Příloha 4

Evidenční list změny stavby č. 9				
Název a evidenční číslo stavby: Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží" SO 01a - Stavební část - sedimentace č. 1		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 9	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/OI/VZ				
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel:	Společnosti ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169			
Podzhotovitel stavební části:	Hochtief CZ a.s., Plzeňská 3216/17, 150 00 Praha 5			
Projektant:	PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531			
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673			
Popis a zdůvodnění změn:				
Celkově VCP:		Celkově MP:	Celková bilance:	
Provedení stříkaného betonu: Po odstranění vrstvy pálené cementové omítky a odkrytí konstrukčního betonu bylo zjištěno, že stávající ŽB konstrukce nádrže je v takovém technickém stavu, který neumožňuje nanášení nových sanačních vrstev dle původního návrhu PD. Dle dohody AD, TDS a zhotovitele bude provedeno zesílení ŽB konstrukce nanášením stříkaného betonu (Torkret), vč. doplnění výztuže (svařovaná síť 100/100/6) na ocelové kotvičky.		1 071 318,40	1 071 318,40	
Cena celkem:	1 071 318,40 Kč	0,00 Kč	1 071 318,40 Kč	
časový vliv na plnění SoD: má vliv na termín dokončení				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku č. 3
1 071 318,40	0,00	1 071 318,40	0,86	125 223 195,52
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222	
Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty		Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:				
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	3.2.25
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
TDS:	souhlasím	jméno	datum	3.3.2022
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu jsou zdůvodňující oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	