

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: SMLD-0380/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 28447085
DIČ: CZ28447085
zastoupená: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem a Ing. Aloisem Holíkem,
jednatelem

bankovní spojení:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 142142

č. smlouvy: 2025/010

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)**PREAMBULE**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 19.03.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/12529 Uhlířské Janovice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.15. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. K prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „**III/12529 Uhlířské Janovice**“ dochází z důvodu neočekávaného a nepředvídatelného požadavku ze strany obce Uhlířské Janovice na koordinaci s jejím projektem vybudování chodníků v ulici 28. října, když uzavření smlouvy o dílo na tento projekt schválila Rada města Uhlířské Janovice dne 7. 5. 2025 usnesením

č. 3/63/2022-2026/RM/2025, tedy téměř dva měsíce po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Obec v této chvíli v rámci stavby zahájila přípravné práce, a to zabudování obrubníků. Pokud by k zabudování nedošlo v rámci realizace díla „**III/12529 Uhlířské Janovice**“, došlo by realizací projektu obce Uhlířské Janovice na vybudování chodníků k zásahu do nově zrekonstruované komunikace. Tato nepředvídatelná koordinace realizace díla s projektem obce Uhlířské Janovice na vybudování chodníků navyšuje časovou náročnost realizace díla o 14 pracovních dní.

Z důvodu provedení těchto prací v koordinaci s projektem obce Uhlířské Janovice na vybudování chodníků je nutné prodloužit dobu pro realizaci díla o 14 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 5 týdnů od převzetí staveniště.**“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 7 týdnů od převzetí staveniště.**“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....
Ing. Alois Holík
jednatel

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel