

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: SMLD-1019/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní a doručovací adresa:

závod Praha západ

K Hájbům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (*na základě plné moci*)

č. smlouvy: 1511.4041385TVE

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11.06.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/113 Ostředek - Třemošnice**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. SO 101 - popis důvodu změny:

Po vyčištění krajů vozovky od km 3,500 do konce úseku byly zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající ve značném zavodnění spodních vrstev konstrukce vozovky. Na

základě tohoto zjištění je nutné provést odvodnění podkladních vrstev pomocí podélných drenáží a úpravy příkopů a krajů vozovky, což si vyžádá také technologickou přestávku, nutnou pro řádné odvodnění podkladních vrstev vozovky a zapracování řešeného úseku do RDS.

Z důvodu těchto prací je nezbytné prodloužit dobu potřebnou pro realizaci díla dle Smlouvy o 1 měsíc.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Stávající znění čl. 4.1 Smlouvy o dílo:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce do **5 měsíců**.

se mění následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 6 měsíců**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)