

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO reg. č.: 0841.2024, u zhotovitele č. 00313 ze dne 15.10.2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**tento dodatek č. 1**“):

Objednatel: ČPPT, s.p.
se sídlem Dělnická 191/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. ALX117 vedenou u Městského soudu v Praze
IČO: 000 02 674
DIČ: CZ00002674
zastoupena Mgr. Bc. Davidem Raisem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 790 vedenou u Krajského soudu v Brně
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
zastoupena Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“).

se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

1. podle podmínek pravomocného Povolení změny záměru před dokončením ze dne 17.4.2025 č.j.: MMB/0195716/2025 je třeba posílit protipožární opatření oproti předpokladům,
2. dle doplněné zpracované projektové dokumentace pro realizaci požadovaných protipožárních opatření je nutné provést některé konstrukční změny, které si vyžádají dodatečné náklady oproti předpokladům,
3. při realizaci stavby bylo zjištěno při provádění bouracích prací původních základových konstrukcí, že pod uvažovanou betonovou deskou se nachází základové pasy, které bylo třeba také vybourat, což bylo možné zjistit až po odstranění celé povrchové vrstvy staveniště,

dohodli se objednatel se zhotovitelem na uzavření tohoto dodatku, kterým bude stanovena cena za provedení výše uvedených opatření s tím, že smluvní strany konstatují, že požadavky na tato opatření vznikly na základě objektivních skutečností, o kterých žádná ze stran nemohla vědět při podpisu smlouvy o dílo.

Čl. I.
Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě požadavků vzniklých z pravomocného Povolení změny záměru před dokončením ze dne 17.4.2025 č.j.: MMB/0195716/2025 a na základě doplněné projektové dokumentace ve spojení s odsouhlasenými změnovými listy: ZL001 - Bourání ŽB pasů; ZL002 - Hromosvod-úprava; ZL003 - Úprava SDK konstrukcí; ZL004 - Úprava VZT, CHLZ, ÚT; ZL005 - Jádrové vrty; ZL006 – Řezání podesty schodiště, budou tato změny realizovány za celkovou cenu 1 105 975,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto pět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých bez DPH), a to dle schválených rozpočtů (změnových listů), které tvoří přílohu tohoto dodatku a které zahrnují také odpočty prací, které nebudou v důsledku požadovaných změn realizovány.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo reg. č. 0841.2024, č. u zhotovitele 00313 ze dne 15.10.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: ZL001 - Bourání ŽB pasů původního objektu
 - Příloha č. 2: ZL002 – Hromosvod - úprava požadovaná HZS (Hasičský záchranný sbor)
 - Příloha č. 3: ZL003 - Úprava SDK konstrukcí požadovaná HZS
 - Příloha č. 4: ZL004 - Úprava VZT, CHLZ, ÚT požadovaná HZS
 - Příloha č. 5: ZL005 - Jádrové vrty nutné pro provedení změn
 - Příloha č. 6: ZL006 – Řezání podesty schodiště
 - Příloha č.7: Povolení změny záměru před dokončením ze dne 17.4.2025 č.j.: MMB/0195716/2025
 - Příloha č.8: Zpracované projektové změny dle požadavků vyplývajících z Povolení změny záměru před dokončením ze dne 17.4.2025 č.j.: MMB/0195716/2025
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, po vzájemném předchozím souhlasném projednání. Smluvní strany dále potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy, resp. vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců.

Objednatel

Zhotovitel

V ____ Brně ____ dne _____

V ____ Brně ____ dne _____

ČPPT, s.p.
Mgr. Bc. David Rais, ředitel

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Jiří Bartoš, předseda správní rady