



00861/2025

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 959/2020
č. dodatku objednatele: 00861/2025

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Radka Váňová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a



MKOLP003G7NL

Zhotovitel drawING project, s.r.o.
Spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený Ing. Jan Lipovčan
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Jan Lipovčan
ve věcech technických Ing. Jan Lipovčan, Ing. Tomáš Veber
IČ 04702883
DIČ CZ-04702883
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky bkhifvi
Bankovní spojení FIO banka, a.s.
Číslo účtu 2800927356 / 2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 3“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 959/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Rekonstrukce ulice Kutnohorská“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V návaznosti na průběh stavebního a vodoprávního řízení, který nemohla ani jedna ze stran při uzavírání smlouvy o dílo předpokládat, vyvstala potřeba prodloužit lhůtu k provedení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu provedení díla. Příčiny prodloužení doby trvání stavebního a vodoprávního řízení, tj. i lhůty k provedení, byly:

- složitá koordinace umístění nových páteřních tras kanalizace, vodovodu plynovodu, veřejného osvětlení a kolektoru dálkového tepla, jejich vzájemného křížení a dodržení ochranných pásem;
- koordinace s realizací bezprostředně sousedícího projektu revitalizace Komenského parku;
- koordinace s navazujícím projektem na rekonstrukci páteřní kanalizace, plynovodu a revitalizaci povrchů v ulici Kutnohorská mezi ulicemi Politických vězňů a Rorejcová;
- návrh etapizace výstavby a souběhu s investiční akcí na přeložku plynovodu se společností GasNet, s.r.o. (odlišní zhotovitelé, termíny zhotovení ad.);
- zpracování dokumentace nad rámec smluvního vztahu na nový stavební objekt SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. připojení. Tento objekt řešil přeložení elektrických zařízení připojených na rozvodnou síť veřejného osvětlení. Jedná se o označníky zastávek městské hromadné dopravy, světelné dopravní značky a osvětlení pamětní desky Václava Morávka na budově č.p. 41. Uvedené přeložky byly vyvolány rekonstrukcí celého uličního prostoru a zároveň celkovou obnovou zařízení veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů;
- komplikovaná dopravně-inženýrská opatření při návrhu objízdných tras a vymístění autobusové dopravy na klíčové komunikaci Kutnohorská a zejména v křižovatce s ulicí Politických vězňů – spojnici na Masarykův most;
- koordinace s projektem na novou přípojku kláštera;
- vleklá jednání se zástupci Národního památkového ústavu nad novou niveletou a variantami zadláždění před kostelem Nejsvětější Trojice, typem stromových mříží podél komunikace (vynuceno opravné stanovisko);
- dlouhé termíny dodání koordinovaného stanoviska OŽPZ z důvodu chybného vyhodnocení umístění nového stromořadí v ochranných pásmech inženýrských sítí;
- návrh spárořezu použitých dlažeb (details, návaznosti ad.) nad rámec smluvních podmínek;
- nemožnost odsouhlasení návrhu veřejného osvětlení a schválení světelného toku a světelného zatřídění řešené komunikace smluvním partnerem objednatele, odborný garant, zpracovatel generelu a pasportu veřejného osvětlení přestal vykonávat pro objednatele své smluvní závazky, více než 5 měsíců nekomunikoval a vyjádření nakonec poskytl AVE – správce VO, smluvní partner objednatele;
- převzetí dokumentace pro společné zajištění vodoprávního povolení na přeložku vodovodu nad rámec smluvního vztahu;
- dlouhý průběh stavebního a zejména vodoprávního řízení na Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (dokumentace byla podána na stavební a vodoprávní úřad v červnu 2024, tj. před účinností zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon),

když jde o skutečnosti, které nelze přičítat k tíži ani jedné ze smluvních stran a jde rovněž o okolnosti, které nemohla, ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy o dílo, ani při plnění smlouvy o dílo předpokládat.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 3, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených článcích.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu dle čl. II. tohoto dodatku č. 3. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30. 6. 2025***

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 3 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.06.2025, usnesení č. 6511/105/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Kolíně dne.....

30.6.2025

za zhotovitele
drawING project, s.r.o.
Ing. Jan Lipovčan, jednatel společnosti