


**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 08.07.2024**

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)



SMLOUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
Statutární zástupce: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **40002-24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor objednatele (TDI): 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A**ZHOTOVITEL****Společnost „FNHK ONKO – OHLA & STAKO“****VEDOUcí SPOLEČNÍK**

Obchodní jméno: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: **Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno**
IČ: **463 42 796**
DIČ: **CZ46342796**
ID datové schránky: **xbicgdt** Příjem datových zpráv: **ANO**
Statutární zástupce: 
Telefon: 
Email: 
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
Číslo účtu: **1014501513/5500**
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 

DRUHÝ SPOLEČNÍK

Obchodní jméno: **S T A K O společnost s ručením omezeným**
Sídlo: **Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové**
IČ: **422 28 468**
DIČ: **CZ42228468**
ID datové schránky: **iteyr2e**
Statutární zástupce: 
Telefon: 
Email: 
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **50001511/0100**
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)



PREAMBULE

- A. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **08.07.2024** uzavřely *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo – realizaci *Stavby* s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU**“ a závazek *Zhotovitele* předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* sjednanou cenu díla.
- B. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU – REALIZACE**“, pod evidenčním číslem **Z2024-014995**, a to dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **09.05.2024** a na podkladě nabídky *Zhotovitele* ze dne **27.05.2024**.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- A. V průběhu realizace *Stavby* došlo k odhalení stávajících konstrukcí budovy, čímž byl zjištěn nevyhovující stav příček (nevhodně provedené napojení příček z materiálu YTONG na stropní konstrukci) a zvýšený průhyb stropní desky 1. NP. Ze *Zápisu projektanta – autorského dozoru (statika)* ze dne **19.06.2025**, vypracovaného [REDAKCE] vyplývá, že je nutno provést stavební úpravy příček (kompletní vybourání některých příček a jejich nahrazení SDK konstrukcí + odříznutí ponechaných příček od stropní konstrukce a doplnění pružného uložení) a odlehčení stropní desky (vybouráním stávající betonové podlahy na desce a její nahrazení lehkou skladbou).
- B. Nevyhovující stav stávajících konstrukcí byl skrytý, projevil se až během realizace *Díla* a nemohl tak být zjištěn před uzavřením *Smlouvy* a zohledněn v původně dohodnutém rozsahu prací.

PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na shora uvedené se *Zhotovitel* zavazuje provést práce uvedené v *bodě A.* předcházejícího článku, přičemž bude postupováno dle příslušných ustanovení *Smlouvy* pro vícepráce.
- S ohledem na shora uvedené *Smluvní strany* sjednaly, že se *bod 6.1.2. Smlouvy v odstavci 6. (DOBA REALIZACE)* mění, a to tak, že nově zní:

6.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v těchto milnících a dílčích termínech:

TERMÍN/MILNÍK Č.	POPIS	POŽADOVANÝ TERMÍN
1	realizace nosné konstrukce nástavby vč. zajištění proti klimatickým vlivům, tzn. střešní plášť, výplně otvorů, opláštění, ... (= doba vymístění provozů onkologie a hematologie ze stávajících prostor 1. NP a 2. NP)	nejdříve od 15.04.2025 – nejpozději do 15.07.2025
2	rekonstrukce stávajících prostor 1. NP	nejdříve od 15.04.2025 – nejpozději do 15.10.2025
3	kolaudace upravených stávajících prostor 1. NP	nejpozději do 31.10.2025
4	dokončení realizace <i>Etapy I</i> včetně 2. NP (pod nástavbou)	nejpozději do 31.01.2026
5	kolaudace <i>Etapy I</i> včetně 2. NP (pod nástavbou)	nejpozději do 15.02.2026
6	dokončení realizace <i>Etapy II</i>	nejpozději do 31.05.2026
7	kolaudace <i>Etapy II</i>	nejpozději do 15.06.2026

- V ostatním zůstává *Smlouva* nezměněna.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma *Smluvními stranami* a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že uzavřením tohoto *Dodatku* dochází k nepodstatné změně závazku ze *Smlouvy* na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které *Objednatel* (jako *Zadavatel*) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za *Objednatele*


Datum: 2025.07.14
09:42:30 +02'00'

Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

za *Zhotovitele*


Datum: 2025.07.14
08:11:03 +02'00'

OHLA ŽS, a.s.


Datum: 2025.07.14
07:52:06 +02'00'

OHLA ŽS, a.s.


Datum: 2025.07.11
15:20:14 +02'00'

S T A K O společnost s ručením omezeným