

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
Zateplení obvodového pláště obytné budovy čp. 1444

1. Objednatel:

Město Slavkov u Brna

sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupeno: Bc. Michal Boudný, starosta

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r. o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“.


- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna ceny dle čl. IV bodu 4.1. a změna termínu dokončení dle čl. III bodu 3.2.
- 1.2 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 9.1.2017.
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. III. bod 3.2.

Zhotovitel je povinen Dílo řádně provést a odevzdat objednateli v termínu:

Ukončení prací: 15.9.2017

- 1.4 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. IV. bod.IV.1.

Za provedení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Cena dle sod + dodatku č.1 bez DPH	 4 258 298,-- Kč
DPH 15%	638 745,-- Kč
Cena dle sod + dodatku č.1 včetně DPH	 4 897 043,-- Kč
Vícepráce/méněpráce cena bez DPH	 - 21 259,-- Kč
DPH 15%	 - 3 189,-- Kč
Vícepráce/méněpráce cena celkem včetně DPH	 - 24 448,-- Kč
Cena za dílo dle sod + cena VCP/MCP bez DPH	 4 237 039,-- Kč
DPH 15%	635 556,-- Kč
Cena za dílo dle sod + cena VCP/MCP celkem včetně DPH	4 872 595,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle právních předpisů platných a činných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 1.5 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 1.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 1.7 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.
- 1.8 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.9 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

1.10 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

E SLAVKOVĚ dne 14. 8. 2017

V Hruškách dne 14. 8. 2017

Za objednatele:

Město Slavkov u Brna

Za zhotovitele:

Hrušecká stavební spol. s r. o.

Bc. Michal Boudný
starosta



Ing. Vladimír Kubík
jednatel

HSS HRUŠKA
U Zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **161103** **ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-830,00
PSV			-20 429,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 259,18

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-21 259,18 CZK
Snížená DPH	15 %	-3 189,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem s DPH **-24 448,00 CZK**

VE SLAVKOVĚ U BRNA


dne

14. 8. 2017



Za zhotovitele

Město
Slavkov u Brna
684 01
- 60 -



Za objednatele



HRS HRUŠKOVÁ STAVEBNÍ
s.r.o.

U zbrojnice 585,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

2.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
V02	Dodatek č.2	-21 259	0	-3 189	-24 448	100
05	Dřevěný rošt pod palubku	2 355	0	353	2 708	-11
06	Olištování obkladu podhledu	3 164	0	475	3 639	-15
10	Rozdíl v tl. použité palubky	-1 011	0	-152	-1 163	5
11	Odpočet rohože	-830	0	-125	-955	4
12	Změna mat. žlabu Cu/KJG	-24 937	0	-3 741	-28 677	117
Celkem za stavbu		-21 259	0	-3 189	-24 448	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-830,00	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-24 936,80	117
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 583,62	-17
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			924,00	-4
Cena celkem					-21 259,18	100

Položkový rozpočet

S:	161103	ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV
O:	V02	Dodatek č.2
R:	05	Dřevěný rošt pod palubku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 355,00
1	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů, vč. latí	m2	15,00000	157,00	2 355,00

Položkový rozpočet

S:	161103	ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV
O:	V02	Dodatek č.2
R:	06	Olištování obkladu podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 240,00
1	766699722R00	Překrytí spár lištou dřeva, rohové	m	25,00000	28,00	700,00
2	61413602R	Lišta profil L 50 x 50 mm, dl. 2m, tl. 4 mm	m	28,00000	55,00	1 540,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				924,00
3	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s, fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	2,80000	235,00	658,00
4	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr, truhlářských konstrukcí	m2	2,80000	95,00	266,00

Položkový rozpočet

S:	161103	ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV
O:	V02	Dodatek č.2
R:	10	Rozdíl v tl. použité palubky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 011,38
1	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm, A/B	m2	-160,53600	168,00	-26 970,05
2	61191R	Palubka obkladová SM tloušťka 14 šíře 121 mm A/B	m2	160,53600	161,70	25 958,67

Položkový rozpočet

S:	161103	ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV
O:	V02	Dodatek č.2
R:	11	Odpočet rohože

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-830,00
1	953941311R00	Osazování železných rohoží s rámy pl do 0,5 m2	kus	-1,00000	430,00	-430,00
2	953943111R00	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes, zdiva bez jejich dodání	kus	-4,00000	100,00	-400,00

Položkový rozpočet

S:	161103	ZATEPLENÍ OBYTNÉ BUDOVY POLNÍ ČP. 1444, SLAVKOV
O:	V02	Dodatek č.2
R:	12	Změna mat. žlabu Cu/KJG

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-24 936,80
1	764531415	Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 400 mm	m	-29,20000	1 350,00	-39 420,00
2	764 R01	Žlab vyráběný hranatý rš. 250mm, KJG RAL 8019, včetně příslušenství a napojení	m	29,20000	496,00	14 483,20

