

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 3. 10. 2022 podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

1) AQUATIS a.s. – 1. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“ (Vedoucí společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“) se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město; zastoupený: na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 [REDACTED] generálním ředitelem a [REDACTED] zástupcem generálního ředitele; telefon: [REDACTED] – provolba; IČ: 46347526; DIČ: CZ46347526; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: ČSOB a.s., [REDACTED]; Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775.

2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – 2. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5; zastoupený: Ing. Janem Plachatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva, Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva, Ing. Jiřím Valdhensem, členem představenstva, Ing. Janem Cihlákem, členem představenstva (za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnost svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.); telefon: [REDACTED]; IČ: 47116901; DIČ: CZ47116901; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]; Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930.

3) AQUA PROCON s.r.o. – 3. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno; zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, jednatelem, Ing. Janem Poláškem, jednatelem (Jednatel zastupuje ve všech věcech společnost samostatně.); telefon: [REDACTED]; IČ: 46964371; DIČ: CZ46964371; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]; Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 6597.

Vedoucímu společníkovi společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“ společnosti AQUATIS a.s. byla na základě čl. 3.3 „Smlouvy o společnosti“ udělena plná moc k přípravě a podepsání nabídky, dokumentace týkající se splnění kvalifikace a dalších dokumentů s nabídkou souvisejících, k podpisu smlouvy do nabídky, k podání nabídky, podání námitek a v případě úspěchu v zadávacím řízení k uzavření a podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem, k uzavření poddodavatelských smluv, vyjma těch, které ke svému podílu na zakázce bude uzavírat příslušný člen společnosti, k převzetí zmocnění od objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2022, č. smlouvy Objednatel: 2823/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122085A (N 79/22) (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti – Část A (Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Loučka)**“ (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

- Po uzavření Smlouvy o dílo došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých je nezbytné přistoupit ke změně doby plnění díla. Tyto okolnosti spočívají zejména

v objektivních překážkách způsobených třetími osobami, které zhotoviteli znemožnily včasné zajištění a odevzdání požadovaných dokladů dokladové části dokumentace pro povolení stavby (DSP):

- nebylo možné v původní lhůtě získat z důvodu prodlouženého procesu schvalování změn územního plánu,
- došlo k prodloužení kvůli požadavkům krajského úřadu a ORP na nalezení vhodného pozemku pro uložení přebytečné zeminy, který nebylo možné vyřešit v rámci původního harmonogramu.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně článku III., bod 1. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*a) Část díla **Z – Geodetické práce** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy*

*b) Část díla **G – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy*

*c) Část díla **D – Dokumentace pro povolení stavby (DSP)***

- *Navržená trasa splaškové kanalizace (bez kanalizačních přípojek) projednaná s vlastníky dotčených nemovitostí bude předána **do 360 dní** od nabytí účinnosti smlouvy*
- *Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části bude odevzdána následovně:*
 - *projektová dokumentace (bez dokladové části) **do 880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy,*
 - *vybrané části dokladové části, které nebylo možné zajistit z důvodů uvedených výše, **do 150 dní** od nabytí účinnosti územního plánu v obcích,*
- *Vydání pravomocného povolení **do 240 dní** od nabytí účinnosti územního plánu v obcích.*

*d) Část díla **P – Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** do **300 dní** od nabytí účinnosti územního plánu v obcích.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 7. 7. 2025

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.

generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.

Ing. Filip Klimša

zástupce generálního ředitele