



KUCBX01FWMFF

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/185/23/1

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0399

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Severní obchvat Husince, silnice II/145

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Bankovní spojení: KB a. s., Brno-město, č. ú.: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zastoupený Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
3996

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „smluvní strany“ či každý zvlášť jako „smluvní strana“ je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 29. 05. 2023 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/185/23, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0399 (dále jen „smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „**Severní obchvat Husince, silnice II/145**“ (dále jen „zakázka“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci „**Severní obchvat Husince, silnice II/145**“.
- 1.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou níže podrobně popsány změny v předmětu plnění zakázky, které vznikly v průběhu plnění smlouvy.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) je zvětšení rozsahu prací oproti původnímu zadání zakázky, které vyplynuly z objektivních skutečností po zahájení plnění projekčních prací. Jedná se o následující práce, které nebyly předmětem původního zadání zakázky a zhotovitel se zavazuje zahrnout je do prováděného díla:

a) Zaměření řeky Blanice

Majetkový správce vodovodu, vedoucím v souběhu s trasou obchvatu, jímž je společnost JVS, požadoval ve svém stanovisku vynést profil dna řeky Blanice v místě křížení s trasou vodovodu. Tato skutečnost je z hlediska zpracovatele PD nepředvídatelná a vedla ve svém důsledku k nutnosti zaměřit krom břehů v nezbytném rozsahu i dno řeky. Zaměření bylo komplikované, prováděné z prámu.

b) Zárubní zeď v km 1,000

Doplňkový geotechnický průzkum zjistil v daném staničení tektonickou poruchu, kdy je rozsáhlá skalní puklina vyplněna nesoudržnými horninami. V uvedeném úseku je trasa obchvatu vedena ve skalním zářezu se sklonem svahů 3:1. Aby nebylo nutné těleso v místě pukliny (délka cca 20 m) rozšiřovat s dopadem na zábory sousedních pozemků, navrhujeme zde kotvenou zárubní zeď. Tato skutečnost je z hlediska zpracovatele PD nepředvídatelná a vede k návrhu zmíněné zdi, která nebyla zahrnuta do nabídky na vypracování DSP.

c) Opěrná zeď v km 3,400 vlevo

V uvedeném staničení trasa obchvatu probíhá v levostranném souběhu se stávajícím potokem, za nímž je opět v souběhu vedena stávající sil. III/14127. Aby nebylo nutné vodoteč (i se silnicí) stranově překládat, navrhujeme v místě levé krajnice obchvatu opěrnou zeď z monolitického betonu. Tento objekt vyvstal jako nový, proto nebyl zahrnut do nabídky na vypracování DSP.

d) Meliorované území v km 3,200 vpravo

V km 3,200 stavby se vpravo nachází meliorované území. Zaměřením zde byly zastiženy meliorační šachty a výústní objekty. Místní vodní tok (IDVT 12000906) převádíme v souladu s DÚR pod obchvatem mostem SO 206. Dle sdělení našeho inženýringu musí celý systém odvodnění v tomto místě včetně meliorací zůstat funkční, aby se předešlo možným sporům s vlastníky pozemků. Proto v rámci DSP / PDPS stavby doplníme nezbytné meliorační objekty; zařízení zařadíme objektově do SO 011 (Příprava území), aby oproti DÚR nevznikal nový SO. Tyto projektové práce však nebyly obsaženy v nabídce na PD, a proto představují vícepráce.

2.2. Z výše uvedených důvodů, které vyvstaly při plnění zakázky, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým v důsledku navýšení rozsahu prací dle odst. 2.1. tohoto dodatku výše mění článek 5. Cena za dílo, odstavce 5.1. smlouvy, když cena za dílo se zvyšuje o částku 599 550,- Kč bez DPH (z toho 296 500 Kč bez DPH připadá na část DSP a 303 050 Kč bez DPH připadá na část PDPS).

2.3. Příslušná ustanovení smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění postupem sjednaným v článku III. tohoto dodatku.

III. ZMĚNA SMLOUVY

3.1 Smluvní strany mění tímto dodatkem článek 5. Cena za dílo, odstavce 5.1. smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1.

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP včetně stavebního povolení	6 253 990,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace PDPS	2 444 000,- Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	14 950,- Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 800 hodin)	1 886 400,- Kč bez DPH
(hodinová sazba AD: 2 358,- Kč bez DPH, tj. 2 853,18,- Kč vč. DPH)	

Smluvní cena díla bez DPH	10 599 340,00,- Kč
DPH 21%	2 225 861,40,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	12 825 201,40,- Kč

Nové znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1.

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP včetně stavebního povolení	6 550 490,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace PDPS	2 747 050,- Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	14 950,- Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 800 hodin)	1 886 400,- Kč bez DPH
(hodinová sazba AD: 2 358,- Kč bez DPH, tj. 2 853,18,- Kč vč. DPH)	

Smluvní cena díla bez DPH	11 198 890,00,- Kč
DPH 21%	2 351 766,90,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	13 550 656,90,- Kč

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.4 Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz dodatku má platnost originálu.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 6.4 Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 216/2025/RK-8 ze dne 20.2.2025.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Brně dne

Elektronický podpis: 15.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

Podepsal Ing. Ondřej Budík
Datum: 02.07.2025

.....
objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
zhotovitel

Ing. Ondřej Budík
generální ředitel a jednatel společnosti