

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený: Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti
Sídlo: Honkova 272, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272, 50002 Hradec Králové
IČO: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 274431334/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČO: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu zpevněných ploch a práce s tím spojené v areálu Filharmonie Hradec Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125039 na veřejnou

Dne: 14.07.2025 v 06:43:06
Čj: TSHK/5040/2025
Listů: 0 Příloh: 2

Stavo

zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava zpevněných ploch v areálu Filharmonie Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. IV. odst. 2 smlouvy byl termín dokončení a předání díla (zároveň předání a vyklizení staveniště) sjednán nejpozději do 31.7.2025.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba prodloužit termín dokončení a předání díla s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu provádění stavby a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Některé z nově zjištěných skutečností vedou i k potřebě úpravy projektové dokumentace, o což byl projektant již požádán.

Konkrétně bylo zjištěno, že

- v souvislosti s odbočkou potrubí ÚT a TUV zjištěna nevyhovující nivelita provedeného potrubí ve vztahu k zaklopení panely a k nivelitě nové dlažby, nelze realizovat odvodnění navrženým liniovým žlabem
 - u odrytého teplovodního kanálu bylo zjištěno jiné stavební provedení
 - při zemních pracích byl odkryt další teplovodní kanál, který není ve správě THHK
 - při zemních pracích byly odkryty neznámé rozvody elektrické energie a další kabely neznámého správce
 - byl zjištěn špatný stav izolace proti zemní vlhkosti – opravu hydroizolace si zajistí majitel objektu.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. smlouvy.

Vzhledem k tomu, že na staveništi bude probíhat akce Ironman 70.3, dohodly se smluvní strany na předání části díla do předčasného užívání v termínu dne 11.8.2025, a to v následujícím rozsahu:

- zpevněné dlážděné plochy mezi budovami Filharmonie Hradec Králové a TJ Sokol (prostor před garážemi a sportovištěm)
- živičný kryt vozovky u nároží budovy Filharmonie.

Po skončení akce Ironman 70.3 bude staveniště dne 18.8.2025 předané zpět zhotoviteli za účelem dokončení zbývajících ploch. Zhotovitel v rámci provádění prací na zbývajících částí díla provede taková opatření, která ochrání již zhotovené zpevněné plochy.

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno nejpozději dne 15.10.2025.

3. Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 15.10.2025.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

15. 07. 2025
V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Stibor
jednatel

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

