

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 08.02.2024 (dále jen „Smlouva“)

Název akce: **Most ev.č. 568-001a Droužkovice**

Číslo smlouvy objednatele: V/2002/2024/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-120

Smluvní strany:

**Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupená: Ing. Markem Macho, pověřeným řízením organizace

IČO: 000 80 837, DIČ: CZ00080837

oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

ve věcech technických: [redacted] edoucí správního úseku provozu
Chomutov

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve
vložce 1434

zastoupená: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

IČO: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 5904041/0100

oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu ze dne 08.02.2024, jejímž předmětem je mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) pro akci: „Most. ev.č. 568-001a Droužkovice“ (dále jen „Stavba“),
- Koncept PDPS má být dle čl. IV., odst. 1. Smlouvy zpracován ve lhůtě 2 měsíce od pravomocného stavebního povolení,
- Stavební povolení č. MMCH/71357/2025OSU/HAN ze dne 30.04.2025 na Stavbu (dále jen „stavební povolení“) přitom nabylo právní moci dne 21.05.2025,
- Zhotovitel byl stavebním úřadem Magistrátu města Chomutova vyrozuměn dopisem č.j. MMCH/98841/2025OSU/HAN o nabytí právní moci Stavebního povolení (dále jen „Sdělení“) až 16.06.2025, tedy skoro měsíc poté, kdy k nabytí právní moci došlo,
- Smluvní strany mají zájem upravit termín pro zpracování konceptu PDPS v návaznosti na obdržení vyrozumění o nabytí právní moci Stavebního povolení

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. XII., odst. 3. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dojde ke změně termínu pro předání konceptu PDPS.

I. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě čl. IV., odst. 1. Smlouvy pro část – zpracování konceptu PDPS a to následujícím způsobem:

- „zpracování konceptu PDPSdo **17.08.2025**

(tzn. do 2 měsíců od obdržení vyrozumění o nabytí Stavebního povolení příslušným stavebním úřadem)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku, řídily na základě vzájemné dohody, již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá v souladu s tímto Dodatkem.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že

Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jeho obsah vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Dubí


Za objednatele:



Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

V Praze

Za



Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.