

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 1006

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Škvařil, prokurista PORR a.s.

Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Borek Růžek,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radovan Musil,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce silnice III/00423, ulice Stroupežnického, Mirovice**“ ze dne 7. 4. 2025 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/107/25, č. zhotovitele 109347-1/2025 ze dne 7. 4. 2025, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/00423, ulice Stroupežnického, Mirovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	23.140.068,09 Kč
DPH 21 %:	4.859.414,30 Kč
cena celkem s DPH:	27.999.482,39 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	23.438.107,25 Kč
DPH 21 %:	4.922.002,52 Kč
cena celkem s DPH:	28.360.109,77 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/107/25, č. zhotovitele 109347-1/2025 ze dne 7. 4. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. č. 803/2025/RK - 17 ze dne 26.6.2025

7. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je změnový list. 1.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Elektronický podpis: 15.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Petr Škvařil

.....
Petr Škvařil
prokurista PORR a.s.

Martin
Lukas

Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2025.07.08
11:04:00 +02'00'

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.

Stavba : REKONSTRUKCE SILNICE III/00423, ULICE STROUPEŽNICKÉHO, MIROTICE - JČK
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: S-Pro servis
TDS : TISOX s.r.o.
Zhotovitel : PORR a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
DIO	304 736,11	298 039,16	602 775,27						
SO 101	13 534 843,88	0,00	13 534 843,88						
SO 301	8 209 486,57	0,00	8 209 486,57						
VRN	1 091 001,53	0,00	1 091 001,53						
CENA STAVBY BEZ DPH	23 140 068,09	298 039,16	23 438 107,25						
DPH 21%	4 859 414,30	62 588,22	4 922 002,52						
CENA VČETNĚ DPH	27 999 482,39	360 627,38	28 360 109,77						

Stránka :
 číslo účtu: SO.
 DIO

REKONSTRUKCE SILNICE III/00423, ULICE STROUPEŽNICKÉHO, MIROVICE - JČK

Př.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrnosti	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Cena celková ve směru	Cena celková po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
V L I C E P R Á C E										
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	85,00	194,000	109,000	304,88	25 923,30	59 166,12	33 242,82
3	914123	1 etapa - 114, 2 etapa - 90	kus	85,00	194,000	109,000	254,15	21 602,75	48 305,10	27 702,35
4	914128	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	17 850,00	21 528,000	3 678,000	8,13	145 120,60	175 006,38	29 885,88
5	914212	114*139 dní, 80*71 dní	kus	13,00	37,000	24,000	304,88	3 964,74	11 284,28	7 319,52
6	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	13,00	37,000	24,000	254,15	3 303,95	8 403,55	5 099,60
7	914219	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	ksaden	2 730,00	3 783,000	1 053,000	8,13	22 194,80	30 755,79	8 560,89
11	916312	17*139 dní 20*71 dní	KLS	7,00	10,000	3,000	304,88	2 134,86	3 049,80	914,94
12	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KLS	7,00	10,000	3,000	254,15	1 779,05	2 641,60	782,45
14.N	916122	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	0,00	9,000	9,000	232,43	0,00	2 091,87	2 091,87
16.N	916128	1 etapa 8ks, 2 etapa 4ks	kus	0,00	9,000	9,000	146,59	0,00	1 319,31	1 319,31
16.N	916128	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KSDEN	0,00	979,000	979,000	139,15	0,00	136 227,85	136 227,85
17.N	916161	5*139 dní, 4*71 dní	kus	0,00	1,000	1,000	1 757,83	0,00	1 757,83	1 757,83
18.N	916163	1 etapa 1ks	kus	0,00	1,000	1,000	1 031,01	0,00	1 031,01	1 031,01
18.N	916163	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	ksaden	0,00	139,000	139,000	577,32	0,00	80 247,48	80 247,48
18.N	916163	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	ksaden	0,00	139,000	139,000	577,32	0,00	80 247,48	80 247,48
18.N	916163	1*139 dní								
8	914312	V L I C E P R Á C E								
9	914313	CELKEM VE DPH	KUS	18,00	0,000	-18,000	304,88	4 879,68	0,00	-4 879,68
10	914319	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL. OCEL - NAJEMNÉ	KUS	18,00	0,000	-18,000	254,15	4 575,30	0,00	-4 575,30
13	916319	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL. OCEL - NAJEMNÉ	KSDEN	3 360,00	0,000	-3 360,000	8,13	27 316,80	0,00	-27 316,80
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 470,00	1 118,000	-352,000	8,13	11 951,10	9 089,34	-2 861,76
V L I C E P R Á C E										
		DPH 21 %								
		CELKEM VE DPH								
		MĚNĚNÍ P R Á C E								
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL. OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,00	0,000	-18,000	304,88	4 879,68	0,00	-4 879,68
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL. OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	18,00	0,000	-18,000	254,15	4 575,30	0,00	-4 575,30
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL. OCEL - NAJEMNÉ	KSDEN	3 360,00	0,000	-3 360,000	8,13	27 316,80	0,00	-27 316,80
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 470,00	1 118,000	-352,000	8,13	11 951,10	9 089,34	-2 861,76

ZMĚNOVÝ LIST č.1

6'136drl, 4774 dnl									
Měsíční práce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
Bílá a c. (Mise a manipulace) za DVO									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									

48 213,98	9 088,34	-39 124,64
10 124,94	1 908,78	-8 216,17
58 338,92	10 998,10	-47 340,81
274 236,03	572 277,19	298 039,16
57 689,89	120 178,21	62 588,27
331 828,02	692 455,40	360 627,38

Schválení:

zpracovatel: Jindrošský kraj

podpis:

datum:

Ing. Jan Haisel	
IDS:	
Ing. Michal Tark	
Uživatel:	
PORR a.s.	
Projektiv:	
S-Pro servis	

Jihočeský kraj Krajský úřad

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

TISOX s.r.o.
Píseňská 619, 20
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ0646406:
PORR a.s.

Číslo účtu: 3226/35
100 00 Praha 10, Smíchov
IČ: 48009560



S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272
368 01 Blatná
IČ: 06016910
DIČ: CZ06016910

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Tato změna se týká úprav v rámci dopravně-inženýrského opatření (DIO), které byly provedeny na základě připomínek a požadavků příslušných a dotčených orgánů, jež se k původnímu návrhu projektu DIO vyjádřily. Na základě těchto vyjádření byl projekt aktualizován s cílem zajistit jeho soulad s platnou legislativou a podmínkami stanovenými dotčenými orgány.

Změny byly promítnuty do revidované dokumentace projektu DIO a odpovídajícím způsobem také do jednotlivých položek rozpočtu či realizačních částí, které s danými úpravami souvisejí. Tímto krokem je zajištěna úplná koordinace s požadavky všech zúčastněných stran a bezproblémová realizace opatření v praxi.

2)

3)

4)

5)