

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 05

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

ELITSTAV s.r.o.

Sídlo: Sezemice, Újezd u Sezemic 35

Zastoupený: Jenö Ruszinem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jenö Ruszin

E-mail/telefon:

IČ: 06552226

DIČ: CZ06552226

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2025, na akci „**Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509**“, (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozhodnutím investora provést, v rámci akce, výměnu ležatého kanalizačního potrubí pod rekonstruovanou plochou. V průběhu zpracování projektových prací nebyl stav kanalizačního potrubí známý. Po provedení kamerové zkoušky správcem sítě, bylo konstatováno doporučení stávající betonovou kanalizaci DN 300 vyměnit. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba a místo plnění

Mění se část odstavce 2. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění: **do 15.8.2025** (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

A nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění: **do 26.9.2025** (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	2.482.461,08 Kč
DPH 21 %	521.316,83 Kč
Cena vč. DPH	3.003.777,91 Kč

Změnový list ZL 1:

Obsahem jsou změny při provádění stavby spočívající ve výměně tří kompletních kanalizačních šachet a cca 40 m potrubí DN 300 , včetně výkopů a všech souvisejících prací. Novým technickým řešením došlo k navýšení ceny, které řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	+ 359.991,58 Kč
---------------------------	------------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	2.842.452,66 Kč
DPH 21 %	596.915,05 Kč
Cena vč. DPH	3.439.367,71 Kč

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 14.7.2025, usnesením č. 70/3/2025-I.

V Přelouči dne:

V Újezdu u Sezemic dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
ELITSTAV s.r.o.

Jenö Ruszin

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1