



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO
KULTURY

Dodatek č. 1

Sml 0045/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

se sídlem Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČO: 48201952 DIČ: CZ48201952

Zapsaná u KS v Českých Budějovicích, vložka C, složka 2362

zastoupená Bc. Eliškou Váchovou, jednatelem

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Dne 20. 2. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně příloh.
2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a nebylo možné je při vynaložení odborné péče předvídat. Tyto skutečnosti nebyly způsobeny zaviněním žádné ze Smluvních stran.
3. Uvedené okolnosti měly přímý dopad na rozsah a cenu díla a vedly k nutnosti změn, které jsou v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku spočívajícího v níže popsanych změnách předmětné Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla v celkové výši **367.251,64 Kč bez DPH**, z důvodu nepředvídaných okolností ovlivňujících realizaci díla. Nová předpokládaná cena díla včetně Dodatku č. 1 ve smyslu čl. V odst. 5.1.

Smlouvy činí **19.922.844,13 Kč bez DPH**. Nová předpokládaná cena díla včetně Dodatku č. 1 vč. DPH 21 % činí celkem: **24.106.641,40 Kč**.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly na prodloužení termínu předání dokončeného a zkolaudovaného díla, který dle čl. IV. odst. 4.4. písm. a) Smlouvy činil 135 kalendářních dnů od předání staveniště, tedy do 16. 7. 2025. Smluvní strany se **dohodly na prodloužení termínu předání dokončeného a zkolaudovaného díla o 20 kalendářních dní, tedy do 5. 8. 2025**. Prodloužení termínu dokončení stavby o 20 dní je z důvodu nepředvídatelných prací, které vyvstaly až po odstranění konstrukcí a materiálu dle projektové dokumentace bourání. Bylo zjištěno, že nosné konstrukce jsou značně zdegradované a nedovolují postup prací s nímž uvažovala projektová dokumentace, ale musela být použita náročnější technologie jak na čas, tak na finance. Jedná se o zbourání celých opěrných zdí, včetně podstavců pod sochami, na obou stranách hlavního schodiště a nahrazení novými železobetonovými stěnami a pilíři. Kolem celého objektu muselo být doplněno drenážní potrubí, které bylo obsypáno štěrskem, se kterým projektová dokumentace nepočítala.

3. **Veškeré změny jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č. 1.**

- Změnový list č. 1 – Střecha 101.277,14 Kč bez DPH
 - Z hlediska požární bezpečnosti došlo ke změně střešní povlakové krytiny na hlavním objektu O1. Fólie hydroizolační mPVC tl. 2 mm byla nahrazena fólií hydroizolační mPVC Dekplan 76 tl. 2 mm, která splňuje třídu Broof (t3) a brání šíření požáru při povrchu konstrukce a zároveň zabraňuje vznícení hořlavých částí skladby
 - Z důvodu nízké pevnosti tepelná izolace spádových klínů z EPS 70 na střeše novostavby Malá centra došlo ke změně tepelné izolace spádových klínů s vyšší pevností na EPS 100.
- Změnový list č. 2 – Podlahové lišty 31.397,36 Kč bez DPH
 - Při renovaci dřevěné podlahy v místnostech č. 204, 205, 207, 210, 211, 212 a 216 bylo zjištěno, že velké množství podlahových masivních lišt je ve špatném stavu, proto všechny podlahové lišty byly nahrazeny novými a barevně sjednoceny ve všech místnostech.
- Změnový list č. 3 – Opěrné zdi u hlavního schodiště 383.626,99 Kč bez DPH
 - Po demontáži kamenného obkladu bylo zjištěno, že zděné konstrukce nejsou odizolované od základů a tím dochází ke vztlínání vlhkosti do zdiva, která v kombinaci s mrazem způsobila značnou degradaci. Z tohoto důvodu byly opěrné zdi vybourané na obou stranách u hlavního schodiště a na stávajících základech se postavily nové železobetonové monolitické zdi včetně pilířů pod sochami. Zdi jsou celé monolitické železobetonové a pilíře jsou zhotoveny z monolitické železobetonové stěny tl. 300 mm a uvnitř jsou pilíře vyplněny štěrskodrtí se zhutněním.
 - Stavební práce mají vliv na dokončení stavby prodloužením o 15 dní
- Změnový list č. 4 – Odizolování zdiva přístřešku 24.113,26 Kč bez DPH
 - Po demontáži pískovcového obkladu u přístřešku u plynoměru bylo shledáno značně zdegradované cihelné zdivo vlivem vlhkosti, která do zdiva vztlíná zespodu a zároveň z vnější strany od přilehlého terénu z důvodu zcela chybějící hydroizolace. Provedlo se odkopání zeminy do hloubky 0,8 m pod terén z vnější strany přístřešku, provedení svislé hydroizolace s nopovou fólií, vložení drenážního PVC potrubí obsypaného štěrskem a znovuzasypání zeminou. Případná vlhkost vztlínající od základů po konzultaci s projektantem nebyla řešena.
- Změnový list č. 5 – Stupně, výlez, vpusti, ocel, zídka -390.999,03 Kč bez DPH


- Po vybourání kamenných stupňů byl posouzen jejich aktuální stav, kde bylo vyhodnoceno, že mohou být očištěny, popř. zkráceny na požadovaný rozměr a zpětně osazeny na desku – MĚNĚPRÁCE.
 - Z důvodu zateplení střechy, a tím navýšení skladby u střešního výlezu, bude vybourán stávající střešní výlez, který bude nahrazen výlezem novým 60x60cm s PVC manžetou.
 - Z důvodu malé dimenze kanalizačního potrubí je dostačující osazení levnější PVC kanalizační šachty místo navržené betonové – MĚNĚPRÁCE.
 - Ocelový profil HEB 240 na přístavbě Malá centra je nahrazen ocelovým profilem I 240 z důvodu, že HEB má širší příruby a při osazení 2 ks vedle sebe přesahují šířku zdiva – MĚNĚPRÁCE.
 - Zídka 1,2x1,2x0,2m ze ztraceného bednění v prostoru u vstupu do fitness klubu je vybourána a suť odvezena na skládku.
 - Na okapové svody byly osazeny střešní vpusti s revizními dvířky z důvodu umožnění čištění.
- Změnový list č. 6 – Štěrka, vybourání ŽB desky, odvodňovací žlab, obložení atiky
217.835,92 Kč bez DPH
 - Kolem hlavního objektu bude do výkopu vložena drenážní PVC trubka, která bude následně zasypána štěrkiem z důvodu provedení drenáže kolem objektu.
 - V místě nové přístavby Malá centra byla stávající železobetonová deska, kterou bylo potřeba vybourat, včetně odvozu suti a poplatku za skládku, a na jejím místě udělat nové základy pro přístavbu.
 - Ve výkazu výměr chybí vybourání 3m odvodňovacího žlabu a osazení nového žlabu průměru 100mm.
 - Z důvodu nového zateplení a oplechování atik je nutné atiky obložit deskami z překližky F/W, aby bylo možné oplechování řádně ukotvit.
 - Stavební práce mají vliv na termín dokončení stavby prodloužením o 5 dní.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel jeden výtisk.
4. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č. 247/25 ze dne 14.07.25.


V Milevsku dne

V Hluboké nad Vltavou, dne 16.07.2025



.....
za objednatele
Město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta



.....
za zhotovitele
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Bc. Eliška Váchová
jednatel

Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra
Projekt/stavba:	Kulturní a kreativní centrum Milevsko

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ Č. 1
NAVRHUJE:	Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 01 - Střecha	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	31.3.2025
Z hlediska požární bezpečnosti navrhujeme změnu střešní povlakové krytiny na hlavním objektu kulturního domu O1. Fólie hydroizolační mPVC tl. 2,0mm by byla nahrazena fólií hydroizolační mPVC Dekplan 76 tl. 2,0mm, která splňuje třídu Broof (t3) a brání šíření požáru při povrchu konstrukce a zároveň zabraňuje vznícení hořlavých částí skladby. Tepelná izolace na střeše novostavby Malá centra je navržena ze spádových klínů EPS 70, u které při montáži povlakové hydroizolační fólie může dojít k jejímu znehodnocení prošlapáním. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu tepelné izolace s vyšší pevností na spádové klíny EPS 100.		
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - NE		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO		
VLIV NA CENU méněpráce 0,00 Kč vícepráce 101 277,14 Kč rozdíl 101 277,14 Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: nemá vliv na termín
VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD): 		

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180



a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností -

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -

VYJÁDŘENÍ TDS: WINGS CZ s.r.o., Ivo



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

SOUHLASÍ ME



STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009

A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952

Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 8.12.1992, složka C, vložka 2362



Změnový list č. 1

Stavba: Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Druh práce: Změna materiálu


Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	O1 - Hlavní objekt				
712	Povlakové krytiny				96 270,05 Kč
28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl. 2,0mm	m2	- 2 048,299	225,00	-460 867,28 Kč
	fólie hydroizolační střešní mPVC kotvená Dekplan 76 tl. 2,0mm	m2	2 048,299	272,00	557 137,33 Kč

	O2 - Malá centra				
713	Izolace tepelné				5 007,02 Kč
28376140	klín izolační spád do 5% EPS 70	m3	-11,484	2 360,00	-27 102,24 Kč
	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	11,484	2 796,00	32 109,26 Kč

Celkem cena


101 277 Kč

V Hluboké nad Vltavou, dne 10.4.2025



Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	<i>Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra</i>
Projekt/stavba:	<i>Kulturní a kreativní centrum Milevsko</i>

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ Č. 2
NAVRHUJE:	Stavatelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 02 - Podlahové lišty	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	10.4.2025
Při renovaci dřevěné podlahy v místnostech č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216 bylo zjištěno, že velké množství podlahových masivních lišt je ve špatném stavu, a proto navrhujeme výměnu podlahových lišt v celém rozsahu z důvodu, aby byly podlahové lišty barevně sjednocené ve všech místnostech.		
a) jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -		
VLIV NA CENU méněpráce 0,00 Kč vícepráce 31 397,36 Kč rozdíl 31 397,36 Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>nemá vliv na termín</i>
VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD): 		



VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180

Souhlas

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností -

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -

VYJÁDŘENÍ TDS:

WINGS CZ s.r.o. Ivo Čížek

VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Souhlasíme

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009

A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952

Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 8.12.1992, složka C, vložka 2362



Změnový list č. 2

Stavba: Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Druh práce: Vícepráce

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	O1 - Hlavní objekt				
775	Podlahy skládané				31 397,30 Kč
	Demontáž stávajících masivních lemovacích lišt	m	167,9	6,00	1 007,40 Kč
	Montáž + dodání masivní soklové lišty Dub 35x7mm	m	167,9	181,00	30 389,90 Kč
Celkem cena					31 397 Kč

V Hluboké nad Vltavou, dne 11.4.2025



Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	<i>Snížení energetické náročnosti budovy KD – Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra</i>
Projekt/stavba:	<i>Kulturní a kreativní centrum Milevsko</i>

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ Č. 3
NAVRHUJE:	Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 03 - Opěrné zdi u hlavního schodiště	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD – Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	14.4.2025
Po demontáži kamenného obkladu bylo zjištěno, že zděné konstrukce nejsou odizolované od základů a tím dochází ke vztlínání vlhkosti do zdiva, která v kombinaci s mrazem způsobila značnou degradaci. Zhotovitel navrhuje zbourání opěrných zdí na obou stranách u hlavního schodiště a na stávajících základech postavit nové železobetonové monolitické zdi včetně pilířů pod sochami. Zdi budou celé monolitické železobetonové a pilíře budou zhotoveny z monolitické železobetonové stěny tl. 300 mm a uvnitř budou pilíře vyplněny šterkodrtí se zhutněním.		
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - NEMOHOU		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO		
VLIV NA CENU méněpráce 0,00 Kč vícepráce 383 626,99 Kč rozdíl 383 626,99 Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>má vliv na termín</i>
VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD): 		

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180



a) jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností -

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -

VYJÁDŘENÍ TDS: WINGS CZ s.r.o., Ivo Čížek



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

SOUHLASÍME



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 241113 Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Objekt: 002 Opěrné zdi u hlavního schodiště

Rozpočet: 001 Stavební část

Objednatel: Město Milevsko IČO: 249831
nám. E. Beneše 420 DIČ:
399 01 Milevsko

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. IČO: 48201952
Vltavská 1010 DIČ: CZ48201952
373 41 Hluboká nad Vltavou

Vypracoval: Ing. Veronika Langerová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			377 030,92
PSV			6 596,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			383 626,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	383 626,99 CZK
Základní DPH	21 %	80 561,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 464 188,66 CZK

v Hluboké nad Vltavou

29.4.2025

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010
373 41 Hluboká nad Vlt.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 482,83	2,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			982,53	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			285 255,83	74,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 397,24	10,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 045,69	3,7
101	Izolace proti vodě	PSV			6 596,07	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 866,80	7,5
Cena celkem					383 626,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	241113	Kulturní a kreativní centrum Milevsko
O:	002	Opěrné zdi u hlavního schodiště
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 482,83
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (5,42*0,4*0,8)*2	m3	3,46880	1 815,00	6 295,87
				3,46880		
2	174101102	Zásyp ruční se zhuštění (5,42*0,4*0,8)*2-0,8672	m3	2,60160	679,00	1 766,49
				2,60160		
3	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopíska frakce 0 - 22 mm (5,42*0,4*0,2)*2	m3	0,86720	1 638,00	1 420,47
				0,86720		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				982,53
4	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože 5,42*2	m	10,84000	39,60	429,26
				10,84000		
5	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (5,42*1,1)*2	m	11,92400	46,40	553,27
				11,92400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				285 255,83
6	311321411	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 $((5,57*1,45+2,25*0,5+(0,95*0,5)/2)*0,45+(1,35*2+0,9)*0,3*1,45)*2$	m3	11,62710	4 655,00	54 124,15
				11,62710		
7	311351101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení $(5,57*1,45+2,25*0,5*2+0,95*0,5+4,07*1,45+(1,8+1,5+1,35)*1,45+(1,05*2+0,9*2)*1,45)*2$	m2	58,20100	1 405,00	81 772,41
				58,20100		
8	311351102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	58,20100	365,00	21 243,37
9	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 11,6271*0,18	t	2,09288	59 340,00	124 191,50
				2,09288		
10	327501111	Výplň opěrných zdí z kamene drceného i těženého výplň pilířů pod sochami : (1,05*0,9*1,45)*2	m3	2,74050	1 432,00	3 924,40
				2,74050		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 397,24
11	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC $((4,07*1,45+2,25*0,5+(0,95*0,5)/2)*0,45)*2$	m3	6,53760	2 400,00	15 690,24
				6,53760		
12	962032314	Bourání pilířů cihelných pilíře pod sochami : (1,8*1,5*1,45)*2	m3	7,83000	2 900,00	22 707,00
				7,83000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 045,69
13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	40,01622	351,00	14 045,69
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 596,07
14	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku (1,8*1,5)*2	m2	5,40000	58,60	316,44
				5,40000		
15	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku (4,07*0,8+(1,35+1,5+1,8)*0,6)*2	m2	12,09200	79,30	958,90
				12,09200		
16	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	5,40000	272,00	1 468,80
17	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	12,09200	304,50	3 682,01

Položkový rozpočet

S:	241113	Kulturní a kreativní centrum Milevsko
O:	002	Opěrné zdi u hlavního schodiště
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11366	1 495,00	169,92
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						28 866,80
19	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybour. hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,44672	13,30	1 375,84
		25,86168*4		103,44672		
20	979999997	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	25,86168	388,00	10 034,33
21	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	25,86168	371,00	9 594,68
22	997013501	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,86168	304,00	7 861,95

Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	<i>Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra</i>
Projekt/stavba:	<i>Kulturní a kreativní centrum Milevsko</i>

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ Č. 4
NAVRHUJE:	Stavatelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 04 - Odizolování zdiva přístřešku	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	10.6.2025
Po demontáži pískovcového obkladu u přístřešku u plynoměru bylo shledáno značně zdegradované cihelné zdivo vlivem vlhkosti, která do zdiva vzlíná zespodu a zároveň z vnější strany od přilehlého terénu z důvodu zcela chybějící hydroizolace. Po konzultaci s projektantem navrhujeme odkopání zeminy do hloubky 0,8 m pod terén z vnější strany přístřešku, provedení svislé hydroizolace s nopovou fólií, vložení drenážního PVC potrubí obsypaného štěrkem a znovuzasypání zeminou. Případná vlhkost vzlínající od základů není momentálně řešena.		
a) jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -		
VLIV NA CENU méněpráce 0,00 Kč vícepráce 24 113,26 Kč rozdíl 24 113,26 Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>nemá vliv na termín</i>
VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD): 		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA: Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180		
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností -		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -		

VYJÁDŘENÍ TDS:

WINGS CZ s.r.o., Ivo Čížek



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

*např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Soubor



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **241113** **Kulturní a kreativní centrum Milevsko**

Objekt: **003** **Odizolování zdiva přístřešku u plynoměru**

Rozpočet: **001** **Stavební část bez podříznutí zdiva**

Objednatel: **Město Milevsko** IČO: **249831**
nám. E. Beneše 420 DIČ:
399 01 **Milevsko**

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.** IČO: **48201952**
Vltavská 1010 DIČ: **CZ48201952**
373 41 **Hluboká nad Vltavou**

Vypracoval: **Ing. Veronika Langerová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 688,28
PSV			4 424,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 113,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 113,26 CZK
Základní DPH	21 %	5 063,78 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **29 177,04** CZK

v Hluboké nad Vltavou dne 10.6.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 241113 - Kulturní a kreativní centrum Milevsko
Popis objektu: 003 - Odizolování zdiva přístřešku u plynoměru
Popis rozpočtu: 001 - Stavební část_bez podříznutí zdiva

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 761,78	28,0
8	Trubní vedení	HSV			852,70	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 708,10	27,8
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			5 365,70	22,3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 424,98	18,4
Cena celkem					24 113,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	241113	Kulturní a kreativní centrum Milevsko
O:	003	Odizolování zdiva přístřešku u plynoměru
R:	001	Stavební část bez podříznutí zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 761,78
1	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrůzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,63200	981,00	4 543,99
		(7,95+1,05)*0,4*0,3		1,08000		
		(8,8+2,3)*0,4*0,8		3,55200		
2	174111101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,55200	257,00	912,86
		3,552		3,55200		
3	583326881	Kamenivo těžené 16/32 Z Suchdol, JHC	t	2,09124	624,00	1 304,93
		1,332*1,57		2,09124		
Díl: 8		Trubní vedení				852,70
4	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	11,10000	28,10	311,91
		11,1		11,10000		
5	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	11,65500	46,40	540,79
		11,1*1,05		11,65500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 708,10
6	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,18505	3 070,00	6 708,10
		(7,95+1,05)*0,4*0,3		1,08000		
		7,95*1,39*0,1		1,10505		
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 365,70
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,22844	13,30	255,74
		4,80711*4		19,22844		
8	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	4,80711	371,00	1 783,44
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,80711	304,00	1 461,36
10	9977013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel, a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,80711	388,00	1 865,16
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 424,98
11	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12,00000	12,70	152,40
		(7,95+1,45)*0,4		3,76000		
		(8,4+1,9)*0,8		8,24000		
12	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,00000	131,00	1 572,00
13	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	12,00000	131,00	1 572,00
14	11163150	Lak penetrační asfaltový	t	0,00360	67 500,00	243,00
		12*0,0003		0,00360		
15	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným s jemnozrnným minerálním posypem tl. 3,5mm	m2	12,00000	72,84	874,08
16	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00852	1 350,00	11,50

Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra
Projekt/stavba:	Kulturní a kreativní centrum Milevsko

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 5
--------------	---------------

NAVRHUJE:	Stavatelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha
-----------	--

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 05 - Kamenné stupně, střešní výlez a vpusti, ocel. profily, zídka
----------------------	--

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024
-------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	12.6.2025
---------------------	----------------------	-----------

Po vybourání kamenných stupňů byl posouzen jejich aktuální stav, kde bylo vyhodnoceno, že mohou být očištěny, popř. zkráceny na požadovaný rozměr a zpětně osazeny na desku.

Z důvodu zateplení střechy, a tím navýšení skladby u střešního výlezu, bude vybourán stávající střešní výlez, který bude nahrazen výlezem novým 60x60cm s PVC manžetou.

Z důvodu malé dimenze kanalizačního potrubí je dostačující osazení levnější PVC kanalizační šachty místo navržené betonové.

Ocelový profil HEB 240 na přístavbě Malá centra je nahrazen ocelovým profilem I 240 z důvodu, že HEB má širší příruby a při osazení 2 ks vedle sebe přesahují šířku zdiva.

Zídka 1,2x1,2x0,2m ze ztraceného bednění v prostoru u vstupu do fitness klubu bude vybourána a suť odvezena na skládku.

Na okapové svody budou osazeny střešní vpusti s revizními dvířky z důvodu umožnění čištění.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - NE

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -ANO

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO

VLIV NA CENU	Časový vliv na termín dokončení díla:
méněpráce	-816 580,58 Kč
vícepráce	425 581,54 Kč
rozdíl	-390 999,03 Kč

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD):

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:	Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností -	
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -	
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -	

VYJÁDŘENÍ TDS:

WINGS CZ s.r.o., Ivo Čížek

[Handwritten signature]


VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Soubilactone 

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009
A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt., IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952

Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 8.12.1992, složka C, vložka 2362



Změnový list č. 5

Stavba: Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Druh práce: Vícepráce/méněpráce

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	O1 - Hlavní objekt				-379 572,53 Kč
3	Svislé konstrukce				-31 429,19 Kč
13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	- 1,716	35 700,00	-61 261,20 Kč
13480825	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I 240	t	0,747	39 950,00	29 832,01 Kč
4	Vodorovné konstrukce				-361 699,38 Kč
434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	- 101,25	1 880,00	-190 350,00 Kč
58388023	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 165x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný	m	- 106,313	5 150,00	-547 509,38 Kč
434191421A	Osazení stávajících schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku, včetně očištění, řezání a vnitrostaveništního přesunu	m	101,25	3 500,00	354 375,00 Kč
766624811	Demontáž výlezu na střeche	kus	1,0	2 185,00	2 185,00 Kč
446122001	Montáž výlezu na střeche, včetně dodávky výlezu 60x60 cm	kus	1,0	19 600,00	19 600,00 Kč
96	Bourání konstrukcí				2 516,03 Kč
962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 (zídka u fitness klubu)	m3	0,288	6 170,00	1 776,96 Kč
997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,662	371,00	245,75 Kč
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,662	304,00	201,25 Kč
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,648	13,30	35,22 Kč
9977013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel, a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,662	388,00	256,86 Kč
764	Konstrukce klempířské				11 040,00 Kč
76454292	Montáž a dodávka střešní vpustí 110mm, včetně revizních dvířek 150x150mm	kus	6,0	1 840,00	11 040,00 Kč

	O2 - Malá centra				-11 426,50 Kč
8	Trubní vedení				-11 426,50 Kč
894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	- 1,0	3 200,00	-3 200,00 Kč
59224403	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x12cm	kus	- 1,0	4 900,00	-4 900,00 Kč
59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	kus	- 1,0	2 870,00	-2 870,00 Kč
59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm	kus	- 1,0	1 850,00	-1 850,00 Kč
59224014	prstenev šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	- 1,0	800,00	-800,00 Kč
899103112	Osazení poklopů litonových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	- 1,0	150,00	-150,00 Kč
28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	- 1,0	3 690,00	-3 690,00 Kč
894432112	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm	kus	1,0	722,00	722,00 Kč
286971402	šachta plastová kanalizační DN 400	kus	1,0	1 377,00	1 377,00 Kč
286971677	dno šachtové kanalizační sběrné 400/150	kus	1,0	1 125,00	1 125,00 Kč
899101111	Osazení litinového poklopu s rámem	kus	1,0	383,50	383,50 Kč
55241704	poklop šachtový litinový, B125	kus	1,0	2 426,00	2 426,00 Kč

Celkem cena

-390 999 Kč

V Hluboké nad Vltavou, dne 10.4.2025

Vypracovala: Ing. Veronika Langerová
příprava staveb
721 227 258, langerova@vachasro.cz

Objednatel:	Město Milevsko
Projekt:	Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - Malá centra
Projekt/stavba:	Kulturní a kreativní centrum Milevsko

ZMĚNOVÝ LIST		POŘADOVÉ Č. 6
NAVRHUJE:	Stavatelství Karel Vácha a syn s.r.o. Karel Vácha	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	ZL 06 - Štěrky, vybourání ŽB desky, odvodňovací žlab, obložení atiky	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy KD - Milevsko, vypracované Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	06.06.2025
Kolem hlavního objektu bude do výkopu vložena drenážní PVC trubka, která bude následně zasypána štěrky z důvodu provedení drenáže kolem objektu.		
V místě nové přístavby Malá centra byla stávající železobetonová deska, kterou bylo potřeba vybourat, včetně odvozu sutí a poplatku za skládku, a na jejím místě udělat nové základy pro přístavbu.		
Ve výkazu výměr chybí vybourání 3m odvodňovacího žlabu a osazení nového žlabu průměru 100mm.		
Zdůvodu nového zateplení a oplechování atik je nutné atiky obložit deskami z překližky F/W, aby bylo možné oplechování řádně ukotvit.		
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - NE		
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - NEMOHOU		
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO		
VLIV NA CENU		Časový vliv na termín dokončení díla:
méněpráce	0,00 Kč	Ano, má vliv na termín.
vícepráce	217 835,92 Kč	
rozdíl	217 835,92 Kč	
VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD):		

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Ing. Jan Šlechta, IČO: 11324180



a) Jedná o důsledek nepředvídatelných okolností -

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky -

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky -

VYJÁDŘENÍ TDS:


WINGS CZ s.r.o., Ivo Čížek



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

např.: správce aj.
název subjektu, vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:



STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009

A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt., IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952

Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 8.12.1992, složka C, vložka 2362



Změnový list č. 6

Stavba: Kulturní a kreativní centrum Milevsko

Druh práce: Vícepráce/méněpráce

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	O1 - Hlavní objekt				217 835,92 Kč
1	Zemní práce				86 720,49 Kč
174111101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů se zhutněním ručně	m3	57,943	257,00	14 891,40 Kč
583326881	kamenivo těžené 16/32	t	90,971	609,00	55 401,23 Kč
871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	221,34	25,50	5 644,17 Kč
28611223	trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	232,407	46,40	10 783,68 Kč
96	Bourání konstrukcí				22 875,43 Kč
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl. Přes 4 m2	m3	2,625	3 070,00	8 058,75 Kč
966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,0	105,00	315,00 Kč
965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí přes 100 mm	m3	2,625	1 740,00	4 567,50 Kč
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	8,9	371,00	3 301,90 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,9	304,00	2 705,60 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,6	13,30	473,48 Kč
9977013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel, a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,9	388,00	3 453,20 Kč
5	Komunikace pozemní				8 790,00 Kč
935932421	Odvodňovací plastový žlab vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	3,0	2 930,00	8 790,00 Kč
762	Konstrukce tesařské				99 450,00 Kč
762441113	Montáž obložen atiky, včetně dodávky desek z překližky bříza F/W tl. 21 mm	m2	75,0	1 326,00	99 450,00 Kč
Celkem cena					217 836 Kč

V Hluboké nad Vltavou, dne 6.6.2025

Vypracovala: Ing. Veronika Langerová
příprava staveb
721 227 258, langerova@vachasro.cz













