

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0176/S5801/24
č. 0177/T0801/24 (objednatele)
č.003942/2024 (zhotovitele)
ze dne 11.9.2024
na provedení stavebních prací pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Václavce a okolí, P5 – I. etapa“
a
„Obnova vodovodních řadů, ul. Na Václavce, U Santošky, Na Zatlane
a U Smíchovského hřbitova, P5 – I. etapa“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu probíhající rekonstrukce komunikace v ul. Peroutkova a nutnosti dodržení obousměrného provozu v části ulice U Smíchovského hřbitova po dobu této rekonstrukce, a to dle požadavku MČ Praha 5, Odboru dopravy.

ČLÁNEK I.

1. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.04.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne 19.6.2025
