

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací stavby „Elektrizace vč. ETCS úseku Tábor – Písek“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3714/2024

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901/5313520021

číslo jednací: 11888/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: **124 090**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 7. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací stavby „Implementace ETCS Regional Tábor – Písek vč. rekonstrukce ŽST Milevsko“ s účinností Smlouvy ke dni 31. 7. 2024 (dále jen „**Smlouva**“). Pro úplnost je uvedeno, že dodatkem č. 1 Smlouvy došlo k úpravě názvu stavby na „Elektrizace vč. ETCS úseku Tábor – Písek“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 3. dílčí etapa se posouvá o 2 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je doprojednání a další podklady pro výběr a zdůvodnění způsobu napájení TV na této trati. Zejména se jednalo nutnost posouzení aspektů napájecí soustavy a to v koordinaci s dalšími železničními tratěmi v oblasti, přičemž bylo pro zajištění řádného provedení díla nutné vyčkat na výsledek posudků koordinovaných staveb, majících přímý vliv na řešení ZP.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly následovně.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se termín odevzdání 3. dílčí etapy z původních 11 měsíců na 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení ZP vč. DD a EH k projednání na profesní poradě	Předávací protokol (pro Část Díla) k 1.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
2. dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD	ZP včetně doprovodné dokumentace, dopravní technologie a ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla) k 2.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
3. dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Čistopis ZP včetně doprovodné dokumentace, dopravní technologie a ekonomického hodnocení se zapracovanými připomínkami k předložení na CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla) k 3.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
4. dílčí etapa	Do 1 měsíce od předložení na CK MD	Předložení ZP na CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla) k 4.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
Termín dokončení Díla	od 3.dílčí etapy do doby schválení ZP na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD) předpoklad 6 měsíců (02/2026) od 3.dílčí etapy	Součinnost Zhotovitele s Objednatelem při projednání ZP na MD a vypořádání připomínek MD k ZP	Schválení ZP na CK MD; Předávací protokol podepsaný Objednatelem (pro Část díla)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

14.07.2025 16:43

Podepsáno elektronicky

.....

[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.07.04

16:03:37 +02'00'

.....

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.