

DODATEK č. 3
na akci: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

k SOD ev. č. objednatele: D952230054
Evidenční číslo zhotovitele: D952230054
Číslo akce objednatele: 229160028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Název: Budimex S.A.
Adresa sídla: Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko

Statutární orgán: Artur Popko, předseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 010732630
DIČ: CZ685592326
Obchodní rejstřík: zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku
vedeném u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve
Varšavě, XIII. hospodářský odbor Státního soudního
rejstříku, pod číslem KRS: 0000001764

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230054, ev. č. zhotovitele D952230054 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 2, 3 a 4 v celkové výši 10 422 994,68 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 01.3 - P1, SO 01.01.20	1 039 198,88 Kč
ZL č. 3	SO 01.01.09	2 640 499,53 Kč
ZL č. 4	SO 02, VON	6 743 296,27 Kč
CELKEM:		10 422 994,68 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 2, 3 a 4 v celkové výši -3 411 363,15 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 01.3 - P1, SO 01.01.20	-614 881,39 Kč
ZL č. 4	SO 02, VON	-2 796 481,76 Kč
CELKEM:		-3 411 363,15 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.5.2023 a ZL č. 2, 3 a 4

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.3 činila	568 689 214,58 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 2, 3 a 4 v celkové výši	10 422 994,68 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 2, 3 a 4 v celkové výši	-3 411 363,15 Kč
Celková cena činí	575 700 846,11 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a/nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 2, 3 a 4.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky: ZL

č. 2

SO 01.3 - P1- Zajištění skalního výrubu – navýšení počtu kotev a rozšíření pokrytí skalního povrchu georohožemi na základě rozhodnutí geotechnika, vedoucí k dlouhodobé stabilizaci svahu a zvýšení bezpečnosti stavebních prací.

SO 01.01.20 - Stabilizace LB svahu – doplnění 5 ks kotev a rozšíření plochy sítí a geotextilie na základě rozhodnutí geotechnika, vedoucí ke zvýšení stability svahu a bezpečnosti pracovního prostoru. Optimalizací ostatních částí zajištění došlo zároveň ke snížení celkových nákladů oproti původnímu návrhu, a to bez negativního vlivu na funkčnost stavby.

ZL č. 3

SO 01.01.09 - Dodatečné zajištění stability bloků DB2 + DB3 – kotvení železobetonových bloků DB2 a DB3 do skalního podloží pomocí mikropilot z ocelových trubek z důvodu zamezení vzniku nežádoucího smykového napětí a možné destabilizace konstrukce. ZL č. 4

SO 02 - Rekonstrukce mostu – zřízení mostního provizoria na základě žádosti dotčených obcí, které umožní zachování průjezdnosti dopravní trasy po dobu výstavby stavebního objektu.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230054 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta generální
ředitel

elektronicky podepsáno