

SMLOUVA – DODATEK Č. 2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	- vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smluvních a realizace:	1) vedoucí střediska Ostrava 2) , pracovník ředitelství 3) , pracovník střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:	PIS PECHAL, s.r.o.
Se sídlem:	Lidická 1876/42, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupen :	jednatel společnosti
IČO :	02365952
DIČ :	CZ02365952
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81002
Bankovní spojení :	MONETA, Money bank, č.ú. 213142301/0600
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	jednatel společnosti jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:	a, jednatel společnosti jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2, kterým se upravují termíny plnění. Dodatek č. 2 se uzavírá na základě zhotovitelem podané žádosti o změnu termínů a vystavení dodatku č. 2 pod č.j.: 161/PIS/25 ze dne 08.07.2025. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je zjištění nových skutečností, a to na základě vyhodnocení výsledků průzkumných prací stávajících konstrukcí a inženýrských sítí, které mají zásadní dopad na navrhované projekční řešení rekonstrukce mostů a současně i na lhůtu plnění. V této souvislosti bylo nutné provést dodatečné konzultace a koordinaci s dotčenými subjekty pro potřeby zapracování nových

skutečností do projektové dokumentace pro povolení stavby a pro projednání a získání stanovisek dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů plnění. Původní smlouva a dodatek č. 1 se proto mění takto:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1., části b) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

b) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby do **30.09.2025**

c) Stavební povolení s nabytím právní moci do **28.11.2025**

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1. se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

- předání stavebního povolení s nabytím právní moci do **28.11.2025**.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

[Digitální podpisi]

Datum: 2025.07.14
12:07:22 +02'00'

vedoucí střediska

V Brně dne:

DN=ILM, o=ILM, ou=ILM, cn=ILM, c=CZ,
2025.07.15 09:00:10 +02'00'

jednatel společnosti

CZ

+02'00'

jednatel společnosti