

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0227007416

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 0227007416

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

D3A, spol. s.r.o.

se sídlem: Ke Džbánu 382/23, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64366,
IČO: 25722760,
DIČ: CZ25722760,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu (CZK): 434064001 / 5500

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 12.10.2020 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Projekt parkovací domy A, B, skywalk a plaza na Letišti Václava Havla“ ev. č. Objednatele 0227007416 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) s ohledem na skutečnost, že Strany tuto Smlouvu uzavřely dne 12.10.2020 a zároveň vstupním podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení objektu SkyWalk – II.etapa byla dokumentace pro územní řízení „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla“ ze dne 05/2020 a v ní obsažené technické řešení pažení stavební jámy železničního tunelu v km 16,665 plánovaného Správou železnic, jakožto externím subjektem, které umožňovalo koordinovaný způsob založení objektu SkyWalk- II.etapa nad železničním tunelem a zároveň s ohledem na skutečnost, že vývojem projektového řešení stavby „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla“, který byl následně obsažen v dokumentaci pro provedení stavby „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla (v režimu BIM)“ z 11/2022, došlo k úpravě způsobu zajištění stavební jámy v km 16,665, který už dále neumožňuje koordinované založení objektu SkyWalk-II.etapa nad železničním tunelem a z toho plynoucí potřebu na vypracování detailního koordinačního podkladu vlivu stavby SkyWalk-II.etapa

na stavbu železniční stanice, tak aby bylo možné v budoucnu neznemožnit realizaci projektu SkyWalk-II.etapa,

(C) z výše uvedených vnějších, objektivních a předem stěží předvídatelných důvodů musí Objednatel reagovat změnami požadavků na rozsah provádění Díla dle Smlouvy,

(D) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem Smlouvu změnit,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 1.5 písm. m) Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

(m) *doplňková projekční činnost v předpokládaném rozsahu do 3.620 (slovy: tři tisíce šest set dvacet) hodin, která bude v rozsahu Studie. Doplnková projekční činnost bude čerpána a objednávaná dle požadavků a potřeb Objednavatele a na výzvu Objednavatele. Doplnková projektová činnost a práce bude spočívat ve vypracování změn, variantních řešení nebo úprav části dokumentace na základě požadavků a potřeb Zadavatele nad rámec projektových prací Dokumentace Stavby v průběhu projekčních prací i následné realizace Stavby,*

1.2 Ustanovení čl. 4.1 poř. č. 6.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

6.3.	<i>Doplňková projekční činnost (nově v rozsahu 3620 hodin)</i>	<i>3 240 480 Kč</i>
------	--	---------------------

1.3 Ustanovení čl. 6.1.1 poř. č. 16 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

16	<i>Doplňková projekční činnost v rozsahu 3620 hodin</i>	<i>úctováno hodinově ve smyslu Smlouvy o dílo</i>
----	---	---

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti k datu uveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že výzvy k plnění učiněné ze strany Objednatele do 15. 11. 2023 veškerá práva povinnosti Stran vzniklá na základě takových výzev se řídí zněním Smlouvy před uzavřením tohoto Dodatku č. 3, veškerá práva a povinnosti z výzev k plnění učiněných ze strany Objednatele po výše uvedeném datu se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 3.

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

3.3 Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních Stran.

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. arch. Tomáš Prouza
Funkce: jednatel
D3A, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. arch. Jaroslav Zima
Funkce: Jednatel
D3A, spol. s r.o.