

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1555/OTS/2024

ze dne 17. 10. 2024, uzavřené

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2693/24-RM ze dne 5. 9. 2024 a týkající se akce:

„Pístovské rybníky, řešení technického stavu – rybník Silniční“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** **SPH stavby s.r.o.**
Se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
IČO: 262 30 470
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1555/OTS/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Pístovské rybníky, řešení technického stavu – rybník Silniční**“ (dále též jako „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2025.
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1.

Změnový list č. 1

Zdůvodnění změny a nové řešení:

V prostoru zátopy v místě objektu spodní výpusti byla při zahájení těžby sedimentu zjištěna větší mocnost sedimentu oproti projektovým předpokladům zhruba o 60 cm. Z důvodu založení objektu spodní výpusti a opevnění návodního svahu bude sediment odtěžen na únosné podloží s ohledem na zachování těsnosti dna rybníka, předpoklad původní rybníční dno. Množství sedimentu bude po dokončení těžby geodeticky vyčísleno pro započtení oproti výkazu výměr.

Při překopu bude odstraněno stávající dřevěné potrubí a vodárenská výpust. Tento postup byl navržen s ohledem na eliminaci potenciálního bezpečnostního rizika, které by mohlo vzniknout v důsledku ponechání nefunkčního potrubí v tělese hráze a možného výskytu nežádoucích průsaků. Překopem dojde k odstranění heterogenních prvků v konstrukci hráze a k zajištění její celistvosti a těsnosti.

Přípočty	+ 1.133.228,99 Kč
Odpočty	- 152.260,96 Kč
Celkem	+ 980.968,03 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy, tak že se původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě: Cena díla celkem bez DPH 4.985.985 Kč bez DPH (dál též jako cena díla)

Dodatek č. 2:

<i>Odpočty:</i>	- 152.260,96 Kč
<i>Přípočty:</i>	+ 1.133.228,99 Kč
<i>Celkem změny:</i>	+ 980.968,03 Kč

Celková cena za stavbu: 5.966.953,03 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

4.4. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.5. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

4.6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4.7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č.3819/25 RM konané dne 12.6.2025.

V Jihlavě dne: 24.6.2025

V Jihlavě dne: 9.7.2025

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele