

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL01

ZMĚNOVÝ LIST

ZL1; 1.1

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO : 002 86 010

Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Investor: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO : 262 30 470

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

Stavba: Pístovské rybníky, řešení technického stavu - rybník Silniční

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:

V prostoru zátopy v místě objektu spodní výpusti byla při zahájení těžby sedimentu zjištěna sedimentu zjištěna větší mocnost sedimentu oproti projektovým předpokladům zhruba o 60 cm. Z důvodu založení objektu spodní výpusti a opevnění návodního svahu bude sediment odtěžen na únosné s ohledem na zachování těsnosti dna rybníka, předpoklad původní rybníční dno. Množství sedimentu bude po dokončení těžby geodeticky vyčísleno pro započtení oproti výkazu výměr.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY A NOVÉ ŘEŠENÍ:

Při překopu bude odstraněno stávající dřevěné potrubí a vodárenská výpust. Tento postup byl navržen s ohledem na eliminaci potenciálního bezpečnostního rizika, které by mohlo vzniknout v důsledku ponechání nefunkčního potrubí v tělese hráze a možného výskytu nežádoucích průsaků. Překopem dojde k odstranění heterogeních prvků v konstrukci hráze a k zajištění její celistvosti a těsnosti.

STANOVENÍ CENY:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚSR. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezují popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.usr.cz.

Přípočty	+ 1.133.228,99 Kč
Odpočty	- 152.260,96 Kč
Celkem	+ 980.968,03 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby ZL 1

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby ZL 1.1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL01

STANOVISKO TDS:

Výše popsané změny byly vždy řádně projednány ze zástupci investora i zhotovitele. K jednání byli opakovaně přizváni zástupci VHS. Navržené řešení považuji s ohledem na vynaložené finanční prostředky za kvalitní.

Podpis odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: souhlasí		
Datum: 13.05.2025	Jméno: Zdeněk Černý	Podpis:
SOUHLAS INVESTORA: po kontrole se změnou souhlasím		
Datum: 21.05.2025	Jméno: Radek Popelka	Podpis:
KONTROLA TDS: změnu schvaluji		
Datum: 13.05.2025	Jméno: Tomáš Pecival	Podpis: