

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

BBP Stavby s.r.o.

Ing. Jakubem Blatákem a Michalem Pruskem, jednatelem

Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

jakub.blatak@bbpstavby.cz

KB

115-1988110297/0100

03875199

CZ03875199

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

**Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,
Plzeň, Nerudova 33**

Zastoupen:

Mgr. Marií Klesovou - ředitelkou

Sídlo:

Nerudova 33, 301 00 Plzeň

E-mail:

klesova@nerudovka.cz

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

1053002186/5500

IČO:

03875199

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2025 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla zhotovitelem za účelem realizace veřejné zakázky objednatele: *ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ, NERUDOVA 33*, registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003189, zadavatel: *Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33* (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které si žádají úpravy rozsahu prací spočívající v:
 - 1.2.1. **Změně provedení výplní otvorů**, neboť při provádění prací bylo zjištěno, že stávající špaletová okna, která nejsou původní, nemají žádnou historickou hodnotu, mají špatnou ovladatelnost a funkčnost, jsou ve špatném technickém stavu a při provádění prací by došlo k jejich destrukci. V projektové dokumentaci nebyla také doložena správnost navrženého řešení z hlediska stavební fyziky Tato změna je dále popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 1.2.2. **Změně provedení vnitřních dveří**, neboť při provádění prací bylo zjištěno, že navrhované dveře nejdou osadit do navrhovaného otvoru z důvodu různého nadpraží. Zároveň byla nalezena fotodokumentace původního vzhledu dvoukřídlých dveří, podle které je upravena výrobní dokumentace. Tato změna je dále popsána ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.3. Za účelem popsáním v předchozí větě mají smluvní strany zájem uzavřít tento dodatek.
- 1.4. Pro výklad dodatku, jakož i rozhodné právo a příslušnost soudu, platí pravidla uvedená ve smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění článku 6.1. smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

<i>Smluvní ujednání</i>	<i>Základ daně (v Kč)</i>	<i>DPH (v Kč)</i>	<i>vč. DPH (v Kč)</i>
<i>Cena dle Smlouvy</i>	<i>102 705 061,25</i>	<i>21 568 062,86</i>	<i>124 273 124,11</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1</i>	<i>-733 044,32</i>	<i>-261 589,42</i>	<i>-994 633,73</i>
<i>Celková cena po uzavření dodatku č. 1</i>	<i>101 972 016,93</i>	<i>21 306 473,44</i>	<i>123 278 490,38</i>

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že rozpočet v souladu s nabídkou zhotovitele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů), který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se tímto dodatkem doplňuje o změnový list č. 1 – Změna provedení výplní otvorů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a dále o změnový list č. 2 – Změna provedení vnitřních dveří, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1**: Změnový list č. 1 – Změna provedení výplní otvorů, a **příloha č. 2**: Změnový list č. 2 – Změna provedení vnitřních dveří.

-PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE-

-PODPISOVÁ STRANA-

V Praze dne

V Plzni dne

.....

za zhotovitele
Michal Prusek
jednatel

.....

za objednatele
Mgr. Marie Klesová
ředitelka

V Praze dne

.....

za zhotovitele
Ing. Jakub Blatňák
jednatel