



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00172-2024-141-D01

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. S942/2024/465 ze dne 13.1.2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NENADAL s.r.o.

se sídlem Nádražní 3740, 27601 Mělník

IČO: 016 30 458

DIČ: CZ01630458

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209396

zastoupená Ing. Vojtěchem Nenadalem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 15041171/0100

datová schránka: etjuvym

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML-00172-2024-141, předmět smlouvy „Zámek 1 - SO02 - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00172-2024-141, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „Zámek 1 - SO02 - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Staveniště bylo předáno o 30 dní později, termín dokončení prací 30. 6. 2025 uvedený ve smlouvě o dílo se tedy prodlužuje do 30. 7. 2025.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	3 405 559,51
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	161 119,65
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	469 484,45
Cena díla celkem	3 097 194,71

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 097 194,71 Kč bez DPH**, (tři miliony devadesát sedm tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých sedmdesát jeden haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
4. Smluvní strany se dohodly, že na základě pozdního předání staveniště, oproti termínu zahájení uvedeného ve smlouvě, se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:**
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 7. 2025**.“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně dne:

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V Mělníku dne:

dle elektronického podpisu:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel
NENADAL s.r.o.